Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

4. december 2026

Odpočet

Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 18. 09. 2026 – 04. 12. 2026

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba MA, MBA
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Prílohy

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. arch. Mária Rajecká
riaditeľka Odboru územného plánu, GIS a životného prostredia

Ing. Marek Horváth
riaditeľ Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

PhDr. Marica Šiková
riaditeľka Odboru sociálnych vecí

Mgr. Peter Kardoš
riaditeľ Odboru zdravotníctva

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová
vedúca Oddelenia kultúry

Mgr. Michal Halabica
riaditeľ Odboru dopravy

Mgr. Veronika Václaviková
riaditeľka Odboru školstva, mládeže a športu

Spracovatelia:

Mgr. Peter Jesenský
referent Inštitútu regionálnej politiky
Bratislavského kraja

Mgr. Martin Adámik
referent Inštitútu regionálnej politiky
Bratislavského kraja

Bratislava
december 2026

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. ...../2026
zo dňa 04. 12. 2026

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Odpočet plnenia Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 18. 09. 2026 – 04. 12. 2026.

D ô v o d o v á s p r á v a

Bratislavský samosprávny kraj spracoval v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov strednodobý strategický dokument **Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027** (ďalej len PHRSR BSK 2021-2027). Uvedený dokument bol následné schválený Zastupiteľstvom BSK dňa **11. 06. 2021** Uznesením č. 387/2021.

Pre implementáciu programovej časti **PHRSR BSK 2021-2027 bol spracovaný Akčný plán BSK** (ďalej len AP BSK)**,** ktorý je zároveň **plánovacím a monitorovacím nástrojom napĺňania cieľov PHRSR BSK 2021 - 2027** ako aj **priorít BSK.**

Cieľom aktivít Akčného plánu je prispievať ku komplexnému rozvoju regiónu, pričom jeho súčasťou sú projekty z oblasti dopravy, kultúry, cestovného ruchu, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania a energetiky.

Predkladaný materiál sa zameriava na monitorovanie plnenia jednotlivých kľúčových krokov AP BSK **k 04. 12. 2026**. Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu projektov. Materiál a jeho kľúčové kroky boli vypracované jednotlivými odbormi, pričom koordinátorom je Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Odpočet Akčného plánu BSK je po vypracovaní prerokovaný vo všetkých relevantných komisiách.

Medzi najzásadnejšie kroky v projektoch v rámci odpočtovania **AP BSK** za jednotlivé odbory za **4. štvrťrok 2026** sú:

Odbor Úradu BSK	Odpočet kľúčových krokov
Odbor školstva, mládeže a športu	• V rámci kampusu v Petržalke bol ukončený proces VO na zhotoviteľa prác primárnej infraštruktúry. Zároveň bola podpísaná zmluva o dielo s víťazným zhotoviteľom v 10/2026. • Stavebné práce na všetkých plánovaných športoviskách za rok 2026 boli ukončené (G.I. Horvátha, SPŠE Zochova, G. Einsteinova, SOŠ podnikania Pezinok, G. Pezinok, G.L. Novomeského).
Odbor sociálnych vecí	• V 08/2026 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie. ŽoNFP na výstavbu objektu bude podaná v 4.Q.2026 a bol spustený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v rámci projektu špecializovaného zariadenia na Znievskej ulici. • V rámci projektu špecializovaného zariadenia v Záhorskej Bystrici v 05/2026 bolo úspešne ukončené stavebné konanie na stavbu a stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť. Bolo ukončené VO na zhotoviteľa PD pre primárnu infraštruktúru.
Odbor zdravotníctva	• Pokračuje sa v projektových prácach budovy na Donnerovej ulici - V súčasnosti sú pripravené podklady a realizuje sa obstarávanie zhotoviteľa rekonštrukcie.
Odbor dopravy	• V rámci rekonštrukcií ciest II. a III. triedy sú ukončené stavebné práce 6 úsekov a posledný 7 úsek je v realizácii z plánovaných ciest na rok 2026.

Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia	• Doručené podnety a podklady od dotknutých orgánov verejnej moci a právnických osôb pôsobiacich na území BSK boli vyhodnotené. Na základe ich vyhodnotenia prebieha proces verejného obstarávania pre spracovanie Analýzy a syntézy KURR BSK. • Od predchádzajúceho odpočtu bola spracovaná inventarizácia drevín v CSS Sibírka, SPŠE K. Adlera 5 a v CSS prof. K. Matulaya.
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov	• Stavebné práce na objektoch HA Mikovíniho a OA Račianska v rámci energetickej obnovy sú pred ukončením. • Pre ďalšie projekty na energetickú obnovu budov (CSS Pezinok, CSS prof. Matulaya, DSS Kampino) prebiehajú stavebné práce v zmysle časového harmonogramu. • V 12/2026 bolo vydané stavebné povolenie pre všetky stavebné objekty projektu "Cyklolávka Zálesie - Malinovo". • 10. októbra 2026 prebehlo slávnostné otvorenie revitalizovaného parku v Malinove.
Oddelenie kultúry	• Reštaurátorské práce na objekte mikve a pece na maces boli dokončené. V súčasnosti prebieha proces povoľovania a realizácie prekrytia pamiatok, ktoré zabezpečí ochranu zachovaných pamiatkových hodnôt. Po dokončení prekrytia pamiatok sa začne realizácia nadväzujúceho projektu komunitnej záhrady v areáli. • V rámci synagógy Svätý Jur bolo dňa 5. 10. 2026 predložená žiadosť o finančnú podporu z Nórskeho finančného mechanizmu, pričom výsledky hodnotenia sa očakávajú v apríli 2027. Výber zhotoviteľa sa uskutoční po dokončení projektovej dokumentácie v potrebnom rozsahu.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	**OŠMaš_1**	**Kampus zdravia a športu v Petržalke**	**Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK**. Cieľom projektu je vybudovanie **modernej strednej zdravotno-športovej školy** s komplexným zázemím a infraštruktúrou, ktorá prostredníctvom **športu ako nástroja venujúceho sa prevencií, propagácií zdravého životného štýlu** a budovaniu zdravej spoločnosti na viacerých úrovniach - formálne stredoškolské odborné vzdelávanie, aplikovaný výskum a implementácia inovácií do vzdelávania a praxe a celoživotné vzdelávanie. V spolupráci s kľúčovými partnermi bude vybudovaná infraštruktúra poskytovať **prepojenie teoretického a praktického vzdelávania** v doméne SK RIS3 - zdravá spoločnosť. V rámci kampusu sa tiež vytvorí komplexný integrovaný model **prevencie chronicky neprenosných chorôb**, ktorý využíva šport ako nástroj budovania a podpory verejného zdravia a zdravého životného štýlu v prepojení na formálne vzdelávanie a prípravu odborníkov a celoživotné vzdelávanie. **Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl.** **Investičný plán pre rok 2026:** - 424 350,- eur (vypracovanie DSP-IČ, DRS) - 1 082 000,- eur (stavebné práce primárna infraštruktúra - Fiľakovská ulica) - 250 000,- eur (výruby + náhradná výsadba)								
			Prípravné práce - vypracovanie DSP-IČ, DRS	1096	493	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	04-26	Prieb. Plnený	12-27	Projekt sa nachádza vo fáze prípravy a v procese povoľovania v stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s predpokladom získania stavebného povolenia do júna 2027. Stavebné povolenie na primárnu infraštrukturu bolo získané v 3.Q.2026. V 4.Q.2026 bola podpísaná Zmluva o dielo s dobou realizácie 12 mesiacov. Aktuálne prebieha výber a koordinácia materiálno-technického vybavenia v kontexte participujúcich subjektov pre projekt Kampus zdravia a športu v Petržalke. Projekt bude financovaný z opatrení v rámci Programu Slovensko (1.4.1., RSO 2.11), Fond na podporu športu a z vlastných zdrojov.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	6-26	Prieb. Plnený	12-28	Bol ukončený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa prác primárnej infraštruktúry v 3.Q 2026. Zároveň bola podpísaná zmluva o dielo s víťazným zhotoviteľom v 10/2026.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	71900	1333	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	12-29	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q 2029.
			Implementácia projektu „Kampus zdravia a športu - Integrovaný a inovatívny model prevencie neprenosných ochorení" v rámci Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce	390	130	1.3	OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		V 11/2026 bol podpísaný dodatok k Projektovej zmluve (zmena partnera projektu) a taktiež bola podpísaná Dohoda s novým projektovým partnerom. Prebehla príprava a výroba podcastu generácia Z zameriavajúceho sa na podporu zdravého životného štýlu pre rôzne vekové skupiny. Prebehli stretnutia so zástupcami relevantných organizácií za účelom možnosti vykonania zmien v školskom vzdelávacom programe športových odborov.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	**OŠMaš_2**	**Kampus bioenergetiky a krajinotvorby v Bernolákove**	**Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK.** Cieľom projektu je **vybudovanie modernej strednej odbornej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou, v oblasti bioenergetiky a krajinotvorby**. Bude slúžiť na systematické formálne vzdelávanie a odborná príprava ľudského kapitálu v oblasti energetiky a energetického manažmentu v spojení s manažmentom krajiny a s aspektom adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy. Slúžiť bude študentom a pedagógom školy, mládežníckym nadšencom a výskumníkom, odborníkom pri prepájaní praxe z teóriou. **Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl**. **Investičný plán na rok 2026:** - 9 840,- eur (vypracovanie PD DRS - objekt školy, skleníky) - 1 322 000,- eur (stavebné práce - skleník) - 1 193 000,- eur (stavebné práce - objekt školy) - 48 000,- eur (MTV) - 186 000,- eur (zeleň, zelené strechy a steny, zberné jarierka a retenčné plochy) - 50 000,- eur (stavebné práce - studňa)								
			Prípravné práce - vypracovanie DRS-IČ	368	9	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	1-26	Prieb. Plnený	6-27	Bolo ukončené pripomienkovanie dokumentácie na realizáciu stavby a proces inžinierskej činnosti bol ukončený v 3.Q.2026 v rámci 1. etapy. Kompletné prebratie projektovej dokumentácie na všetky časti projektu sa udialo v 3.Q.2026.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	3-26	Prieb. Plnený	12-27	Predpokladaný termín začiatku procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa prác 1. etapy (zateplenie objektov) bude v 4.Q. 2026.
			Realizácia projektu - stavebné práce + MTV	9514	3127	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-27	Prieb. Plnený	12-28	Stavebné práce na objekt skleníka a pridruženej infraštruktúry začali od 07/2026. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q 2028

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OŠMaŠ_3	**Vinársko - ovocinársky kampus v Modre**	**Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK.** Cieľom projektu je komplexná **revitalizácia Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej** spolu s vybudovaním novej **vínnej pivnice** s moderným **materiálovo-technickým vybavením**. Škola spoločne s novou infraštruktúrou budú slúžiť na inovatívne prístupy k vinohradníctvu, vinárstvu a ovocinárstvu v treťom poľnohospodársky najvýznamnejšom regióne Slovenskej republiky v kontexte zmeny klímy a s dôrazom na celoživotné vzdelávanie, lokálnu ekonomiku, lokálne značky a produkty. Slúžiť bude nielen študentom a pedagógom školy, ale i výskumníkom, odborníkom pri prepájaní praxe s teóriou a zamestnancom Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. **Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl.** **Investičný plán na rok 2026:** - 214 810,- eur (vypracovanie PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering - škola+telocvičňa, vínna pivnica) - 500 000,- eur (stavebné práce - škola + telocvičňa) - 818 540,- eur (stavebné práce - internát)								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie (PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering) - škola+telocvičňa - 04/2026 - vypracovanie projektovej dokumentácie (PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering) - vínna pivnica - 06/2026	372	214	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	6-26	Prieb. Plnený	12-26	Stavebný zámer na rekonštrukciu 1. nadzemného podlažia internátu bol odovzdaný a prebieha inžinierska činnosť na vydanie stavebného povolenia. V rámci internátu sa vybuduje laboratórium, 5 ubyt. jednotiek, vstupná hala a jedáleň. Pre budovu školy a telocvične sa predpokladá získanie právoplatného stavebného povolenia v 12/2026. Pre objekt vínnej pivnice stále prebieha inžinierska činnosť na získanie všetkých stanovísk s predpokladom získania stavebného rozhodnutia je do konca roka 2026. Termín predloženia ŽoNFP na opatrenia 2.1.2. a 2.2.2 (energetická efektívnosť) je do konca 12/2026. Termín predloženia ŽoNFP na opatrenie 4.2 (dostupná vzdelávacia infraštruktúra) je do konca 12/2026.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	9-26	Prieb. Plnený	4-27	Predpokladaný termín začiatku procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa prác pre objekt školy a telocvične v 12/2026. Na budovu vínnej pivnice spolu s rekonštrukciou 1. podlažia a vybudovanim laboratória bude vyhlásené verejné obstarávanie v 1.Q.2027.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	10511	1545	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-28	Prieb. Plnený		Na budove internátu prebiehajú stavebné práce do konca roka 2026. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác všetkých objektov je 4.Q 2028.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_4	**Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť informačno-komunikačné technológie, SPŠE Hálova 16, Bratislava**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hálova" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl zapojených do praktického vyučovania prostredníctvom renovácie vnútorných časti budovy (rekonštrukcie inžinierskych sietí, podláh a vodovodných potrubí) a obstarania nového materiálno-technického vybavenia odborných učební.** Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom absolvovanie odbornej praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom, s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Členmi projektového tímu budú: OSÚRaRP, OŠMaŠ, OIČaVO, PO, SM. **Investičný plán na rok 2026:** - 777 186,16 ,- eur (stavebné práce) - 764 000,- eur (MTV)								
			Výber zhotoviteľa (realizácie stavby)	0	0	1.3	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	1-26	Splnený		V 02/2026 bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	1853	1827	1.3	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený	9-27	V 03/2026 sa začalo so stavebnými prácami. Stavebné práce prebiehajú v zmysle zmluvy s ukončením realizácie v 4.Q.2026. Súčasne prebieha aktualizácia podkladov a v spolupráci s oddelením verejného obstarávania a so školou riešime úpravu materiálno-technického vybavenia.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	**OŠMaŠ_5**	**Rozvoj konceptu SMART školy**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK**, pričom ide o **budovanie a rozvoj školstva v rámci konceptu SMART školy** a podporu jednotlivých funkcií konceptu. V rámci podpory prepájania jednotlivých stupňov a rozvoja funkcie partnerstva ide o **budovanie integrovaných špecializovaných vzdelávacích centier (kampusov)**. V prípravnej fáze príde k identifikácii vhodných lokalít a možných zameraní jednotlivých kampusov, analýze stavu existujúcich areálov, budov, podložia, kapacitných možností a pod. a vypracovaniu projektovej dokumentácie. Okrem budovania kampusov je dôležitý aj **rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania v oblastiach s vysokým hospodárskym významom pre územie BSK**. Ráta sa tiež s podporou digitalizácie škôl z hľadiska ich vybavenia, personálnej podpory a nastavenia procesov, a tiež s podporou zdravého stravovania v školských jedálňach. V rámci napĺňania konceptu otvorených školských areálov sa okrem nastavenia systému prevádzky športovísk, ráta s revitalizáciou a modernizáciou športovísk v areáloch škôl a telocvični. **Národný projekt Centra excelentnosti OVP** predstavuje partnerstvo vybraných stredných škôl, ktoré spolupracujú s vedeckými inštitúciami, SaPO, zamestnávateľmi, ďalšími školami a inými partnermi s cieľom vytvoriť vzorovú sektorovú školu, ktorá bude prezentovať najvyššie štandardy a kvalitu stredného odborného školstva. V BSK sú to momentálne stredné školy: SŠ Ivanka pri Dunaji, SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre a SPŠE Hálova v Bratislave, ktoré sú aktuálne v prvom roku overovania kvality a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov pre rok 2025. Predpokladaný dátum ukončenia stratégie kvality, ktorá nastavuje plán procesu plnenia je v auguste 2027. **Plánované investície v zmysle Investičného plánu na rok 2026:** Gymnázium I. Horvátha: 7 380,- eur (PD DSP /DRS, autorský dozor, inžiniering), 1 527 000,- eur (stavebné práce) - 12/2026 SPŠ elektrotechnická Zochova: 241 689,- eur (stavebné práce) - 12/2026 Gymnázium Einsteinova: 334 784,- eur (stavebné práce) - 12/2026 Spojená škola, SOŠ podnikania, Myslenická 1, Pezinok: 6 150,- eur (PD DSP /DRS, autorský dozor, inžiniering), 583 082,- eur (stavebné práce) - 12/2026 **Plánované investície v zmysle Investičného plánu na rok 2027:** Gymnázium Hubeného: 616 000,- eur (stavebné práce) - 06/2027								
			A. Revitalizácia a modernizácia školských areálov vrátane vonkajších športovísk a telocvični	3397	3321	1.3/3.3	OSÚRaRP/OŠMaŠ/OI ČaVO	12-26	Splnený	12-27	**Gymnázium I. Horvátha** - stavebné práce boli ukončené v 10/2026. **SPŠ elektrotechnická Zochova** - stavebné práce boli ukončené v 04/2024. **Gymnázium Einsteinova** - stavebné práce boli ukončené v 3.Q.2026. **Spojená škola, SOŠ podnikania, Pezinok** (Komenského ul.) - stavebné práce boli ukončené v 05/2026. **Gymnázium Pezinok** (Senecká ul.) - stavebné práce boli ukončené v 04/2026 **Gymnázium Ladislava Novomeského** - stavebné práce boli ukončené do 11/2026.
			B. Implementácia Národného projektu "Centra excelentnosti OVP" - Centra excelentnosti pre oblasť Pôdohospodárstvo - so zameraním na poľnohospodárstvo, akvakultúru, bioenergetiku, krajinotvorbu, vinohradníctvo a ovocinárstvo (SOŠ VO Modra, SŠ Ivanka pri Dunaji) - Centra excelentnosti pre oblasť informačno-komunikačných technológii (SPŠE Hálova 16)	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ	12-26	Prieb. Plnený	12-27	Pri **SPŠE Hálova** prebieha aktualizácia stratégie CEOVP, prebehla kontrola plnenia úloh za júl 2026 a boli stanovené čiastkové ciele k jednotlivým kľúčovým ukazovateľom podľa novej metodiky. **SŠ Ivanka pri Dunaji** - boli naplnené čiastkové ciele k jednotlivým kľúčovým ukazovateľom podľa novej metodiky a boli zadefinované nové úlohy a časový rámec realizácie plnenia jednotlivých ukazovateľov. **SOŠ Modra** - nastal odpočet plnenia kľúčových ukazovateľov za predchádzajúce obdobie a stanovili sa nové úlohy pri plnení jednotlivých kľúčových ukazovateľov pre ďalšie obdobie.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	**OŠMaŠ_6**	**Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti školstva**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK** a jeho cieľom je **vytvoriť kvalitnú a efektívnu sieť stredných škôl a študijných odborov, aby absolventi našli uplatnenie na trhu práce**.								
			A. Priebežná systematická racionalizácia a optimalizácia siete stredných škôl a študijných odborov, vrátane implementácie schválených záverov	N/A	N/A	-	OSÚRaRP/OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený		BSK priebežne optimalizuje sieť stredných škôl. Účelom tejto optimalizácie je zvýšenie kvalít a efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. V súčasnosti sa čaká na rozhodnutie o zaradenie organizačnej zložky SOŠ ochrany osôb a majetku v Bernolákove.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie **Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu**	**OŠMaŠ_7**	**Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji a podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK.** Cieľom je podpora **zvyšovania kvalifikácie učiteľov** (napr. jazykové kurzy, vzdelávacie kurzy a iné formy vzdelávania), ako aj podpora dostupného **bývania** pre zamestnancov škôl BSK.								
			A. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ (interkulturálne vzdelávanie, jazykové vzdelávanie, DPŠ, rozširujúce vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie)	640	640	8	OŠMaŠ	12-26	Prieb. Plnený	12-27	BSK financuje náklady na jazykové vzdelávanie, poskytuje príplatok na adaptačné vzdelávanie učiteľov, prepláca doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium.
			B. Systém benefitov pre pedagógov škôl BSK - príplatky za mimovyučovaciu činnosť, príplatky za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch, príspevok na kúpu ročného celosieťového cestovného lístka, teambuildingové aktivity	480	480	8	OŠMaŠ	12-26	Prieb. Plnený	12-27	BSK prepláca mimovyučovacie činnosti, poskytuje príspevok na celosieťový ročný cestovný lístok na MHD, prepláca príplatky za vyučovanie v bilingválnych odboroch a organizuje teambuildingové aktivity pre učiteľov.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	**OSV_1**	**Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava)**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK** spolufinancovanou z externých zdrojov. Vybudovanie špecializovaného zariadenia pre dospelé osoby s diagnózou poruchy autistického spektra reflektuje akútny nedostatok kapacít v zariadeniach sociálnych služieb v kraji pre túto cieľovú skupinu. **Autistické centrum**, lokalizované v **MČ Petržalka na Znievskej ulici**, bude postavené na mieste dlhodobo nevyužívaného objektu v havarijnom stave. Zariadenie sociálnych služieb rešpektuje princípy komunitnej formy sociálnej služby, preto budú sociálne služby poskytované v dvoch samostatných budovách, **formou celoročnej pobytovej sociálnej služby** s celkovou **kapacitou 26 prijímateľov sociálnej služby**. Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - ukončená projekčná činnosť pre DÚR, DSP, DRS a PI - majetkovoprávne vysporiadanie prístupovej cesty s Magistrátom Hl. mesta SR Bratislava - získané právoplatné Územné rozhodnutie Financovanie: Program Slovensko,Vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Výber zhotoviteľa - zhotoviteľa stavby	0	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	5-26	Prieb. Plnený	4-27	V 08/2026 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu objektu bude podaná v rámci 4.Q.2026 a zároveň bude spustený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
			Realizácia projektu - stavebné práce - MTV - verejné priestranstvá/átrium - kolaudácia a registrácia služby	7764	1087	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	4-28	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	**OSV_2**	**Podpora transformácie sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave - Záhorská Bystrica**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK** a je spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je transformácia DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave. Výsledkom uvedeného procesu bude zabezpečenie kvalitnej a dostupnej dlhodobej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb v piatich zariadenach integrujúcich sociálnu a zdravotnú starostlivosť, tzv. sociálno-zdravotných zariadeniach. Aktuálne sa v DSSaZpS Kaštieľ poskytuje sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím celoročnou formou, s celkovou kapacitou 166 miest. Veľkosť budovy má podiel na pretrvávajúcom modeli poskytovania sociálnej služby inštitucionálnou formou (vysoké stropy, množstvo schodísk, spoločné kúpeľne pre mužov a ženy na chodbách....). Ako jediná cesta, ktorá umožní prijímateľom právo na nezávislosť, dôstojnosť, kvalitu života, zdravia a začlenenie do spoločnosti je opustenie súčasných priestorov zariadenia v Kaštieli a poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach komunitného typu. Zariadenie sociálnych služieb, ktoré uplatňuje komunitnú formu starostlivosti, poskytne **celoročné pobytové špecializované služby pre 30 prijímateľov** v každej budove. Starostlivosť bude určená pre osoby s pokročilými **neurodegeneratívnymi ochoreniami** v podmienkach rešpektujúcich princípy komunitného prístupu, bezbariérovosti, ochrany súkromia a odbornej podpory. Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - ukončená projekčná činnosť pre DRS pre SO-B a SO-A - zintenzívnenie komunikácie s Magistrátom Hl. mesta SR - Bratislava a MČ Záhorská Bystrica ohľadom spoločných investičných aktivitách areálu SOU elektrotechnické Nakoľko externé finančné prostriedky sú limitované, BSK plánuje z pôvodných 5 stavieb po 30 prijímateľov zrealizovať 1, najviac 2 v areáli SOU elektrotechnické. Financovanie: Vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Prípravné práce - získanie stavebného povolenia	239	73	1.3	OIČaVO/OSV/ OSÚRaRP	3-26	Splnený	5-26	V 05/2026 bolo úspešne ukončené stavebné konanie a stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.
			Výber zhotoviteľa - zhotoviteľa stavby	0	0	-	OIČaVO/OSV/ OSÚRaRP	7-26	Prieb. Plnený	9-27	Bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre primárnu infraštruktúru a zároveň bola podpísana zmluva o dielo v 12/2026.
			Realizácia projektu - stavebné práce - MTV - verejné priestranstvá/átrium - kolaudácia a registrácia služby	7305	1219	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	7-28	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	**OSV_3**	**Podpora rozvoja ľudského kapitálu, t. j. zamestnancov sociálnych služieb**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK**. Cieľom aktívnej personálnej politiky BSK voči organizáciam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je udržanie a stabilizácia personálu v zariadeniach sociálnych služieb.								
			A. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb - DSS Rača	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/OIČaVO/OSV	12-26	Prieb. Plnený	12-27	V objekte Centra sociálnych služieb Rača na ulici Pri vinohradoch č. 267 je aktuálne vyčlenených celkovo 87 bytových jednotiek, ktoré slúžia ako dočasné ubytovanie pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť			**B. Kontinuálne zlepšovanie podmienok zamestnancov sociálnych služieb, vrátane celoživotného vzdelávania, príp. iných benefitov**	760	760	11	OSV	12-26	Prieb. Plnený	12-27	V 10/2026 Odbor sociálnych vecí Úradu BSK zorganizoval pracovné stretnutie so sociálnymi pracovníkmi zariadení sociálnych služieb. Obsahom stretnutia boli aktuálne otázky súvisiace s výkonom sociálnej práce, zdieľanie skúseností z aplikačnej praxe a výmena poznatkov. Súčasťou stretnutia bol vzdelávací workshop s holistickým zameraním. Zároveň, v sledovanom období, sa odborní zamestnanci zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK kontinuálne zúčastňovali vzdelávacích aktivít, ktoré realizujú priamo zariadenia sociálnych služieb podľa odborných a praktických požiadaviek vyplývajúcich z poskytovania sociálnej služby a samotnej prevádzky zariadenia.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	**OSV_4**	**Podpora kapacít sociálnych služieb**	Cieľom podpory kapacít sociálnych služieb je rozšírenie **kapacít pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby s poruchou autistického spektra**. Rozšírením sociálnych služieb pre túto cieľovú skupinu dôjde k zlepšeniu jej dostupnosti v Bratislavskom kraji. **Zriadením špecializovaného zariadenia pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra** v priestoroch **SOŠPg na Bullovej 2** sa zvýši dostupnosť sociálnej služby pre túto cieľovú skupinu. Sociálna služba sa bude poskytovať ambulatnou formou a predpokladaná kapacita zariadenia bude 20 až 25 miest. **Špecializované zariadenie pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra** v objekte **CSS prof. K. Matualya na Hontianskej 16** bude po rekonštrukcii poskytovať sociálne služby pre fyzické osoby od veku od 16+, pobytovou formou. Predpokladaná kapacita zariadenia je 12 osôb. Novozrekonštruované priestory v objekte na **Jankolovej ulici** budú poskytovať sociálne služby v **špecializovanom zariadení pre dospelé fyzické osoby s poruchami autistického spektra**, celoročnou formou. Predpokladaná kapacita zariadenia je 20 miest Rekonštrukciou nebytových priestorov v areáli **Zariadenia sociálnych služieb ROSA** vznikne **špecializované zariadenie pre deti a mladých dospelých s poruchami autistického spektra**, ambulantnou formou. Predpokladaná kapacita zariadenia je 6 miest. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK								
			A. Rekonštrukcia priestorov na Bullovej ulici pre osoby s poruchou autistického spektra v dospelom veku, resp. od 16+ (ambulantná forma) - stavebné práce	450	450	3.3	OIČaVO/ OSV	11-26	Prieb. Plnený	12-27	Konanie na stavebnom úrade bolo ukončené vydaním stavebného povolenia. V sledovanom období prebieha proces prípravy podkladov pre vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavebných prác.
			B. Rekonštrukcia priestorov na Hontianska ulici pre osoby s mentálnym postihnutím resp. mentálnym postihnutím v kombinácii s poruchou autistického spektra v dospelom veku (pobytová forma) - vypracovanie (DUR, DPS, MPV, inžiniering) + stavebné práce	1100	1100	1.3	OSÚRaRP/OSV	12-26	Prieb. Plnený	12-27	V súčasnosti prebieha stavebné konanie s predpokladom získania 01/2027.
			C. Rekonštrukcia priestorov na Jankolovej ulici pre osoby s poruchou autistického spektra v dospelom veku (celoročná pobytová forma) - vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP/DRS, autorský dozor, inžiniering)	3668	150	1.3	OSÚRaRP/OSV	12-26	Prieb. Plnený	12-27	V súčasnosti sa pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu s predpokladom ukončenia do konca 12/2026.
			D. Rekonštrukcia nebytových priestorov v areáli Zariadenia sociálnych služieb ROSA pre osoby s poruchou autistického spektra pre deti, mladých a dospelých (ambulantná forma) - vypracovanie projektového zámeru	N/A	0	3.3	OIČaVO/ OSV	12-26	Prieb. Plnený	12-27	Zo strany BSK prebehla rekonštrukcia areálových rozvodov vody.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj región	**OSV_5**	**Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK po roku 2023**	Vypracovanie dokumentu je **v súlade s Programovým vyhlásením BSK** a jeho vypracovanie vyplýva zo zákona o sociálnych službách. Aktuálny dokument Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK je platný do konca roka 2023. Financovanie: aktivita je financovaná z vlastných zdrojov a externých zdrojov BSK.								
			Vypracovanie dokumentu	25	25	1.3	OSÚRaRP/OSV	2-27	Prieb. Plnený		V spolupráci s externým dodávateľom diela boli ukončené finálne práce na analytickej časti dokumentu. Externý dodávateľ predkladá Odboru sociálnych vecí Úradu BSK na pripomienky a schválenie vypracované kapitoly strategickej časti dokumentu.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor zdravotníctva

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č.5 Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť **Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu**	**OZ_1**	**Zdravý kraj**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.** Zámer projektu Zdravý kraj **nadväzuje na v minulosti realizovaný projekt Rešpekt pre zdravie I**. - zisťovanie zdravotného stavu žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl s alarmujúcimi výsledkami týkajúcimi sa kardiometabolických ochorení a obezity a **Rešpekt pre zdravie II.** - testovanie žiakov vo veku do 15 rokov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK so zameraním na odporučenie najvhodnejšieho športu, na ktorý má dieťa prirodzený talent. Výsledky projektov poukázali o.i. na potrebu zintenzívnenia pohybových aktivít žiakov, zmenu školského stravovania a zvýšenia povedomia o zdravotníckom systéme. **V časti projektu Rešpekt pre zdravie III boli realizované informačno-vzdelávacie semináre pre verejnosť.**								
			A. Zvyšovanie povedomia pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ich právach, povinnostiach a celkových znalostí o zdravotníckom systéme, osveta, predchádzanie chorôb a prevencie	30	30	12	OZ	12-26	Prieb. Plnený	12-27	BSK prispieva k prevencii onkologických ochorení. V piatok 11. 12. 2026 organizuje v poradí už 19. Deň očkovania proti vírusu HPV v priestoroch zdr. strediska na Rovniankovej ulici. Október bol mesiacom povedomia o rakovine prsníka a pripomienkou toho, akú dôležitú úlohu zohráva prevencia a včasná diagnostika onkologických ochorení. Pri príležitosti Ružového októbra bola zo strany BSK zabezpečená možnosť bezplatného mamografického vyšetrenia v župnej Poliklinike Karlova Ves. Očkovanie proti chrípke je najúčinnejším spôsobom, ako znížiť riziko ochorenia a predovšetkým jeho závažného priebehu. V rámci podpory prevencie bolo 28. 10. 2026 zrealizované očkovanie proti chrípke priamo na Úrade BSK. Odbor zdravotníctva priebežne vykonáva "Preventívne dozory" u poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia sú upozornení na zákonné povinnosti vo vzťahu k pacientom, je im poskytnuté poradenstvo a odporúčania pre odstránenie zistených nedostatkov.
			B. Osveta pre pacientov, primárne rodičov - znižovanie potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulancii	0	0	-	OZ	12-27	Prieb. Plnený		V rámci aktivít zameraných na podporu zdravotnej osvety boli aj v tomto štvrťroku realizované odborné prednášky pre verejnosť. V 10/2026 bola verejnosti prezentovaná téma „Kedy volať sanitku", v 11/2026 sa uskutočnila prednáška na tému „Chudnutie nie je len téma pred letom". S cieľom zlepšiť orientáciu pacientov, zvýšiť efektivitu poskytovania starostlivosti, predchádzať zbytočným prieťahom a obmedziť neprimerané využívanie pohotovostných služieb sa v rámci podpory integrácie posilnilo zastúpenie občanov z Ukrajiny na pozíciách lekári, sestry, informátori. Pomáhajú prekonávať jazykovú bariéru, poskytujú zrozumiteľné informácie o fungovaní zdravotnej starostlivosti, objednávaní, priebehu vyšetrenia a ďalšej liečbe a usmerňujú pacientov na príslušné ambulancie v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v Petržalke , patriace pod Polikliniku Karlova Ves, v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Priorita č.5 Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť **Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu**	**OZ_2**	**Implementácia Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026 (s výhľadom do roku 2030)**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.** Cieľom stratégie je **analyzovať situáciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na území BSK, definovať jej obmedzenia a príležitosti za účelom nastavenia vhodných opatrení na jej implementáciu**. V koordinácii s ďalšími relevantnými subjektami (MZ SR, zdravotné poisťovne, miestna samospráva) tak bude možné dosiahnuť skvalitnenie a zvýšenie zdravotnej dostupnosti a v dlhodobom horizonte aj zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. V rámci implementácie stratégie jedno z opatrení je **aktívnejšia úloha BSK, ktorá spočíva v spracovaní dát a v nadväznosti na výsledky tohto spracovania následnom prijímaní opatrení zameraných na zlepšovanie dostupnosti, resp. zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti**. Ďalšími opatreniami sú opatrenia na zabezpečenie personálnej stability vrátane zvýšenia počtu všeobecných lekárov v strednodobom horizonte formou zriadenia krajských rezidentských miest, zvýšenia atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií a zníženia časovej náročnosti práce personálu.								
			A. Rekonštrukcia budovy (elokované pracovisko Polikliniky Karlova Ves) na Donnerovej ulici - vypracovanie projektovej dokumentácie - stavebné práce	1712	1019	3.3	OZ	3-27	Prieb. Plnený		Zámer rekonštrukcie je definovaný nasledovne: zachované zostávajú zdravotnícke zariadenia Denný rehabilitačný stacionár pre deti a Denný pedopsychiatrický stacionár, pričom tieto majú byť projektovo doplnené o nový druh sociálnej služby – Centrum včasnej intervencie. V súčasnosti sú pripravené podklady a realizuje sa obstaravanie zhotoviteľa rekonštrukcie.
			B. Analýza dát a aktívne monitorovanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v BSK	34	34	12	OZ	12-27	Prieb. Plnený		V Bratislavskom kraji chýbala lekáreň, v ktorej by si pacienti mohli vyzdvihnúť lieky v nočných hodinách. Od 1. septembra 2026 má Bratislavský kraj 24-hodinovú lekáreň, nachádza sa na Ružinovskej ulici, v budove vedľa Polikliniky v Ružinove. Župa našla riešenie spolu s Farmaceutickou fakultou UK. Otvorená je nepretržite, sedem dní v týždni vrátane víkendov a sviatkov. FaF UK zabezpečí nielen odborné zázemie prevádzky, ale obyvateľom aj návštevníkom Bratislavského kraja ponúkne v priestoroch lekárne aj ďalšie – rozšírené lekárenské služby.
			C. Zvýšenie atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov na území BSK	N/A	0	14.2	OZ	12-26	Prieb. Plnený	12-27	Odbor zdravotníctva v rámci svojich aktivít, administratívnou činnosťou, informáciami a odporúčaniami postupuje tak, aby každý záujemca od VÚC dostal poradenstvo ohľadom administratívnych záležitostí v oblasti styku s úradmi, plnením povinností pri otvorení praxe, zmenách v činnosti, pri ukončení poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane dodržiavania súvisiacej legislatívy a nariadení. Podpora zatraktívnenia podmienok ambulantných zdravotníckych zariadení sa realizuje aj formou prebiehajúcej rekonštrukcie v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici 1, kde sa práce dostávajú do záverečnej fázy. Časť ambulancií je už pripravená na odovzdanie, rieši sa zabezpečenie ich materiálno-technického vybavenia. Momentálne prebieha pokládla interiérovej dlažby a obkladov v priestoroch toaliet. V exteriéri prebiehajú terénne úpravy na osadenie bezbariérového vstupu do oboch vchodov zdravotného strediska. Realizácia projektu je v gescii OIČaVO.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor zdravotníctva

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č.5 Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť	**OZ_3**	**Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti zdravotníctva**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK**, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce a súkromnej sféry.								
			Overenie a podpora možnosti využitia výjazdovej služby všeobecného lekára alebo špecialistu do domáceho a prirodzeného sociálneho prostredia.	0	0	-	OZ	12-27	Prieb. Plnený		Možnosti zriadenia a prevádzkovania mobilných ambulancií vo vybraných špecializačných odboroch súčasná legislatíva neumožňuje. Listom bol oslovený Úrad verejného zdravotníctva ako aj Ministerstvo zdravotníctva SR k možnosti zriadenia a prevádzkovania mobilných ambulancií vo vybraných špecializačných odboroch. V ďalšom kroku sa plánuje uvedenú problematiku komunikovať formou prebiehajúceho MPK k zákonu č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	OD_1	**Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK.** Cieľom projektu je **zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prostredníctvom budovania obchvatov vybraných miest a obcí, úprav tvarov križovatiek, budovaním osvetlených priechodov pre chodcov a rekonštrukciami mostov a ciest II. a III. triedy** . Úpravy tvarov križovatiek, vrátane zvislého a vodorovného dopravného značenia pomôžu odstrániť kolízne body v križovatkách a zvýši sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Úprava obsahuje návrh geometrického tvaru križovatky, smerovú, prip. výškovú úpravu jazdných pruhov a jednoznačné dopravné značenie. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Financovanie: vlastné zdroje BSK, Projektový tím BSK: OD v spolupráci so správcom komunikácií								
			A. Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov - zvýšenie bezpečnosti na priechode pre chodcov - Vinosady PD	N/A	50	6	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Priechody pre chodcov sa obnovujú priebežne pri revitalizácii ciest. Pre priechod vo Vinosadoch je spracovaný projekt, ktorý počíta s rozšírením trvalého záberu. Pred realizáciou je potrebné zabezpečiť potrebné pozemkové zábery, čo je v kompetencii obce Vinosady. Vybudovanie nových priechodov v Modre na ceste II/502 sa presúva na rok 2027. Nový priechod pre chodcov bude zrealizovaný na ceste II/501 v obci Jablonové do 12/2026
			B. Vybudovanie cestného obchvatu Malaciek - vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie - prepojenie cesty I. triedy I/2 s plánovanou diaľničnou križovatkou diaľnica D2/cesta II. triedy II/590 - získanie územného rozhodnutia - 04/2026 - vypracovanie DSP + inžiniering, znalecké posudky na pozemky - 12/2026	16200	264	3.1	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený	12-27	Čakáme na vydanie územného rozhodnutia. Predpoklad vydania je 1.Q.2027.
			C. Križovatka II/503 s III/1062 v Senci - majetkovo-právne vysporiadanie - 04/2026 - dopracovanie DSP v úrovni DRS - 1Q/2026 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 06/2026	11091	333	3.1	OD/správca komunikácií	6-26	Prieb. Plnený	12-27	Posledné vyvlastňovacie konania a nájmy pozemkov boli vytýčené na 26.11.2026. Po ukončení majetkoprávneho vysporiadania požiadame o vydanie stavebného povolenia v 1.Q.2027.
			D. Rozširovanie cesty II. triedy II/503 v úseku diaľničná križovatka Senec - okružná križovatka Senec - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/2025 - vypracovanie DSP + SP 12/2026	15000	75	3.1	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený	12-27	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie sa spracováva, termín odovzdania je 12/2026.
			E. Rekonštrukcia križovatky III/1059 a III/1082 Čierna Voda – Chorvátsky Grob	2500	1500	6	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený	12-27	Aktualizovaná projektová dokumentácia bude dodaná do 12/2026. Zároveň prebieha stavebné konanie, ktoré zabezpečuje developer.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	OD_2	**Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky**	**G. Rekonštrukcie mostov na cestách ciest II. a III. triedy (kompletný zoznam na ďalšie roky sa nachádza v investičnom pláne Správy ciest BSK)** - M4466 - cez Dubovský potok - II/504 - Modra - Budmerice - 300 000 EUR - M7443 - cez odpadový kanál - II/504 - Modra Budmerice - 200 000 EUR - M1734 - nad železničnou traťou - II/501 - Rohožník - Sološnica - 250 000 EUR - M221 - nad poľnou cestou a potokom - II/502 - Svätý Jur 400 000 EUR - M5646 - cez závlahový kanál - Nová Dedinka - III/1065 - Bernolákovo - Nová Dedinka - 350 000 EUR - M5287 - nad diaľnicou D2 - II/505 - Bratislava, DNV - Stupava - 1 000 000 EUR - M7368 - cez Šúrsk kanál - III1082 - Vajnory - Chorvátsky Grob, Čierna voda - 750 000 EUR	3480	3480	6	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		- **M4466 - cez Dubovský potok - II/504 - Modra - Budmerice** – ukončená v 12/26 - **M7443 - cez odpadový kanál - II/504 - Modra Budmerice** – ukončená v 12/26 - **M1734 - nad železničnou traťou - II/501 - Rohožník - Sološnica** – podpísaná Zmluva o dielo, realizácia v 04/2027 - **M221 - nad poľnou cestou a potokom - II/502 - Svätý Jur** - prebieha realizácia - **M5646 - cez závlahový kanál - Nová Dedinka - III/1065 - Bernolákovo - Nová Dedinka** - podpísaná Zmluva o dielo, realizácia v 04/27 - **M5287 - nad diaľnicou D2 - II/505 - Bratislava, DNV - Stupava** – prebieha realizácia - **M7368 - cez Šúrsky kanál - III1082 - Vajnory - Chorvátsky Grob, Čierna voda** - podpísaná Zmluva o dielo, realizácia v 01/27
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	OD_3	**Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky**	**H. Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (**kompletný zoznam na ďalšie roky sa nachádza v investičnom pláne Správy ciest BSK**)** - II/1115 - Suchohrad - diagnostika + PD - 50 000 EUR - III/1100 - Veľké Leváre - Závod (úprava na II/147) - 1 149 852 EUR - III/1083 - Slovenský Grob (úprava na II/127) - 760 000 EUR - II/502 - Pezinok - Vinosady - 780 268,95 EUR - III/1049 - Senec - Kráľová pri Senci (úprava na II/130) - 500 346,29 EUR - III/1066 - Vlky - 730 620 EUR - II/121 - Most pri Bratislave - 758 295 EUR - III/1054 - Miloslavov - Alžbetin Dvor - 1 044 592,88 EUR	5774	5774	6	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		- **III/1115 - Suchohrad - diagnostika + PD** – Diagnostika zrealizovaná - **III/1100 - Veľké Leváre - Závod (úprava na II/147)** - ukončená - **III/1083 - Slovenský Grob (úprava na II/127)** - ukončená - **II/502 - Pezinok - Vinosady** – ukončená - **III/1049 - Senec - Kráľová pri Senci (úprava na II/130)** - ukončená - **III/1066 - Vlky** - ukončená - **II/121 - Most pri Bratislave** - ukončená - **III/1054 - Miloslavov - Alžbetin Dvor** – v realizácii
			I. Cyklická obnova vozového parku správcu cestnej siete	N/A	2103	6	OD/správca komunikácií	12-27	Prieb. Plnený		V priebehu 08/26 prišlo k podpisu rámcovej zmluvy na nákup 2 kusov univerzálnych cestárskych nosičov náradia s prídavnými zariadeniami v celkovej sume približne 1,2 milióna EUR. Predpokladaný termín dodania je 10/26 a 11/26.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	OD_4	**Integrovaný dopravný systém v BK**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK.** Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja. Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja (IDS BK) bol spustený 1.6.2013, pričom posledné rozširovanie sa uskutočnilo dňa 05.09.2022. Cieľom jednotlivých čiastkových projektov je **zvyšovanie atraktivity verejnej osobnej dopravy, zvyšovanie počtu prepravených osôb v IDS BK, zlepšenie informovanosti cestujúcich ohľadom možností cestovania v rámci IDS BK ako aj zvyšovanie celkovej spokojnosti cestujúcich.** Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: BID, OD, OSÚRaRP								
			A. Rozvoj informačných systémov na zastávkach v IDS BK (elektronické zastávkové tabule 131 ks)	3000	825	1.3	BID/OD	12-29	Prieb. Plnený		Projekt bol rozdelený na 2 časti: 1. obstaranie samotných elektronických tabúľ; 2. obstaranie stavebných prác - el. prípojky a pätky. 24.8.2026 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na 1. časť, teda na elektronické tabule. Pôvodná lehota na predkladanie ponúk bola do 29.9.2026, ktorá bola viacnásobne predĺžená aktuálne do 19.11.2026. Čo sa týka druhej časti projektu, v súčasnosti prebieha zabezpečenie práv k pozemkom a získavanie ohlášok na drobné stavebné práce (napojenie tabúľ na trvalý zdroj energie) od obcí. Vyhlásenie VO sa predpokladá na začiatku 1.Q/2027. V súčasnosti prebieha proces hodnotenia ŽoNFP zo strany MD SR.
			B. Redizajn a rozvoj mobilnej aplikácie IDS BK	398	200	7.3	BID/OD	12-28	Prieb. Plnený		Bola schválená žiadosť o NFP. BID má vybraného dodávateľa služby. Projekt je po kontrole VO zo strany UVO. Začalo sa s realizáciou aktivít zameraných na rozvoj aplikácie. Projekt by mal byť ukončený do konca 12/2029.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy

Priorita č.1 Udržateľná mobilita	**OD_5**	**Implementácia Plánu udržateľnej mobility**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK.** Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja. **Plán udržateľnej mobility predstavuje kľúčový rozvojový dokument do roku 2030** s výhľadom do roku 2050, pričom **navrhuje opatrenia vo všetkých oblastiach dopravy**, ktoré je potrebné realizovať na dosiahnutie fungujúcej, plynulej, rýchlej a bezpečnej dopravy na území Bratislavského kraja.								
			A. Presadzovanie výstavby a modernizácie tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie - predĺženie Ružinovskej radiály k TIOP Ružinov - predĺženie Karlovesko – Dúbravskej radiály k TIOP Bory - modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála	0	0	-	OD/ OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		-Modernizácia Ružinovskej radiály -Bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Zmluva o dielo bola podpísaná 2.9.2026. Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi 25.9.2026. V 4.Q.2026 sa začali prípravné práce. Začiatok stavebných prác sa predpokladá v 1.Q.2027. -Predĺženie Ružinovskej radiály k TIOP Ružinov - Dňa 06.10.2026 bol vybraný spracovateľ projektovej dokumentácie. -Predĺženie DKR k TIOP Bory - 7/2026 projekt predĺženia električkovej trate z Dúbravky do štvrte Bory vstúpil do procesu EIA. Na enviroportáli bol 15.10.2026 zverejnený dokument „Rozsah hodnotenia".
Priorita č.1 Udržateľná mobilita			**B. Presadzovanie odstránenia kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov** - modernizácia /skapacitnenie trate 110 (smer Kúty/Lanžhot CZ), 120 (smer Pezinok), 130 (smer Senec) a 131 (smer Dunajská Streda) vrátane budovania nadchodov, podchodov, TIOPov a modernizácie zabezpečovacích zariadení	0	0	-	OD/ OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		- 110 – Na úseku DNV – Zohor pokračujú stavebné práce. V ŽST Zohor bolo v 5/2026 sprístupnené prvé modernizované nástupište a v 09/2026 aj druhé. V 10/2026 boli zverejnené ďalšie stavebné povolenia na objekty v ŽST Zohor. Dokončenie úseku DNV – Zohor sa predpokladá v 06/2027. Na úseku Zohor – Malacky pokračujú hlavné stavebné práce vrátane modernizácie ŽST Malacky, s predpokladaným dokončením do konca roka 2027. Na úseku Malacky – Kúty pokračuje projektová príprava, majetkovo-právne vysporiadanie (MPV) a povoľovacie procesy. Ukončenie MPV v k. ú. Veľké Leváre sa predpokladá do 11/2026 a získanie právoplatného SP v 04/2027. Súbežne prebieha príprava podkladov na VO na zhotoviteľa stavebných prác. Úsek Kúty – štátna hranica SR/ČR bol po stavebnej stránke dokončený v 12/2025. - 120 – práce na projekte „Zvýšenie kapacity železničnej infraštruktúry na trati Bratislava-Rača – Leopoldov" boli ukončené 6/2026. - 130 – v 03/2026 ŽSR vyhlásili VO na aktualizáciu štúdie realizovateľnosti trate Bratislava-Vajnory (mimo) – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno – štátna hranica SR/HU vrátane súvisiacich analýz a podkladov pre EIA. V 10/2026 ŽSR vyhlásili VO s lehotou na predkladanie ponúk do 23.11.2026. Po výbere zhotoviteľa sa predpokladá 20-mesačná lehota na spracovanie aktualizovanej štúdie realizovateľnosti a podkladov pre proces EIA. - 131 – Štúdia realizovateľnosti Bratislava-Dunajská Streda-Komárno bola vypracovaná a následne vyhodnotená Útvarom hodnoty za peniaze MF SR v 09/2025. V 06/2026 ŽSR predložili na MŽP SR informáciu o navrhovanej činnosti „Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno", čím sa začal proces EIA. V 09/2026 bol zverejnený dokument Rozsah hodnotenia. Proces EIA pokračuje, vydanie záverečného stanoviska zatiaľ nebolo potvrdené.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita			**C. Presadzovanie budovania TIOPov** **územie mesta Bratislava** - Tiop Bory - 7 831 582,72 EUR - 12/2026 - Tiop Ružinov - 7 800 000 EUR - 12/2027 **mimo mesta Bratislava** - prestupný terminál Bernolákovo – sever -5 288 210 EUR - 12/28 - rozšírenie a modernizácia autobusovej stanice Senec - 9 689 980 EUR - 12/28 - výstavba autobusového terminálu v obci Budmerice - 3 885 420 EUR - 12/28 - výstavba autobusovej stanice a parkovacieho domu v meste Modra - 6 962 892 - 12/28 - výstavba prestupného terminálu v obci Báhoň - 3 323 512 EUR - 12/27 - výstavba prestupného terminálu (autobusovej stanice) v meste Stupava - 5 089 423,05 EUR - 12/28	0	0	-	OD/ OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		Projekty miest a obcí sú financované prostredníctvom opatrenia 2.8.3. Programu Slovensko s 0% spolufinancovaním na oprávnené aktivity. -TIOP Ružinov - v 06/2026 Rada partnerstva schválila financovanie. Prebieha projektová príprava a zabezpečovanie ďalších krokov potrebných na realizáciu projektu. -TIOP Bory - ŽSR odstúpila od zmluvy NFP z dôvodu výluk na trati spôsobených modernizáciou koridoru, ktoré majú za následok, že nie je možné TIOP Bory dokončiť v rámci časového rámca súčasného programového obdobia 2021-2027. -Bernolákovo - prebieha projektová príprava. -Senec - finalizuje sa DSP, a následne bude prebiehať proces získania SP. ŽoNFP by mala byť podaná do 06/26. -Budmerice - prebieha finanizácia PD. Právoplatné ÚR by malo byť do 05/26, následne SP do 08/26. -Modra - prebieha projektová príprava. -Báhoň - z dôvodu zmeny výzvy prebieha úprava PD. Vyhlásenie VO na zohtoviteľa plánuju na 05/26. -Stupava - aktuálne prebieha proces získavania SP.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030)
Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	**OÚPGISaŽP_1**	**Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti územného plánovania**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK**, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. Cieľom je zabezpečiť spracovanie **Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK (KURR BSK)** v zmysle novej stavebnej legislatívy, zohľadňujúc ochranu životného prostredia, krajinné a kultúrne špecifiká a osobitosti regiónu. Predsadzovať priority BSK v oblasti územného plánovania a participovať na procese novelizácie zákona o územnom plánovaní.								
			A. Spracovanie Analýzy a syntézy Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK	100	100	5	OÚPGISaŽP	12-26	Prieb. Plnený	12-27	V rámci prípravných prác boli vyhodnotené všetky doručené podnety a podklady od dotknutých orgánov verejnej moci a právnických osôb pôsobiacich na území BSK. Na základe ich vyhodnotenia prebieha proces verejného obstarávania pre spracovanie Analýzy a syntézy KURR BSK.
			B. Spracovanie Krajinnoplánovacej štúdie BSK	220	220	5	OÚPGISaŽP	12-26	Prieb. Plnený	12-27	Na základe Návrhu zadania pre spracovanie Krajinnoplánovacej štúdie BSK, ktoré vypracoval Odbor ÚP,GIS a ŽP bolo ukončené verejné obstarávanie Krajinnoplánovacej štúdie BSK a vybraný spracovateľ. Krajinnoplánovacia štúdia overí a zároveň navrhne koncepciu ochrany, obnovy a tvorby krajinnej infraštruktúry, krajinnej štruktúry a zelenej infraštruktúry v urbanizovanej i otvorenej krajine na území Bratislavského kraja, s cieľom zabezpečiť cieľovú kvalitu krajiny a jej udržateľné využívanie.
			C. Spracovanie zadania Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK	30	30	5	OÚPGISaŽP	12-26	Prieb. Plnený	12-27	Zadanie KURR BSK bude spracované v nadväznosti na Analýzy a syntézy KURR BSK a Krajinnoplánovaciu štúdiu. Úrad pre priestorové plánovanie a výstavbu SR posunul termín spracovania metodiky KURR na 1. polrok 2027. Odbor ÚP,GIS a ŽP bude pokračovať v obstarávaní a spracovaní KURR BSK v rámci zaužívaných odborných štandardov územnoplánovacej praxe a platnej legislatívy, pričom k harmonizácii dát dôjde po dopracovaní a verifikácii metodiky Úradom pre priestorové plánovanie a výstavbu SR.
			D. Spracovanie návrhu Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK	450	0	5	OÚPGISaŽP	6-28	Prieb. Plnený		K spracovaniu Návrhu KURR sa pristúpi po schválení zadania v ZBSK v druhej polovici roka 2027.
			E. Spracovanie správy o hodnotení Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK	90	0	5	OÚPGISaŽP	6-28	Prieb. Plnený		K spracovaniu správy o hodnotení KURR sa pristúpi v procese spracovania KURR v druhej polovici roka 2027.
			F. Predsadzovať priority BSK v oblasti územného plánovania a participovať na procese tvorby vyhlášok a informačného systému v zmysle nového zákona o územnom plánovaní.	0	0	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Odbor ÚP, GIS a ŽP sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach pracovnej skupiny pre tvorbu štandardov a metodiky spracovania Koncepcie územného rozvoja regiónu. Aktuálne témy rokovaní: Štruktúra osídlenia s využitím novýchindikátorov ako sú priestorový vývoj sídla, funkčná autonómnosť sídla a naďalej pokračujú práce na optimalizácii krajinného faktora ako základného regulačného nástroja územného plánovania.
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	**OÚPGISaŽP_2**	**Mapový portál BSK**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK.** Mapový portál je výsledkom efektívnej práce s priestorovými dátami naprieč odbornými útvarmi na úrade a umožňuje verejnosti prostredníctvom poskytovaných digitálnych služieb s využitím smart technologií aktívne sa zapojiť do diania v regióne BSK a poskytovať informácie verejnosti efektívnym spôsobom. Mapový portál "https://mapy.bratislavskykraj.sk/" **umožňuje na jednom mieste prístup k aktuálnym dátam, ktoré sú výsledkom strategických dokumentov, koncepčných materiálov a pod.**, ktorých obstarávateľom je BSK.								
			A. Rozvoj webových mapových aplikácií v oblasti územného plánovania, životného prostredia, dopravy, zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, kultúry a cestovného ruchu a správy majetku.	140	70	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		V sledovanom období pokračovala finálna príprava nového layoutu Mapového portálu BSK pred jeho nasadením do ostrej prevádzky. Cieľom je zabezpečiť stabilné a prehľadné sprístupnenie portálu verejnosti. Bola spracovaná nová webová aplikácia Regiónálny kompas.
			B. Zdieľanie priestorových údajov v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja	0	0	-	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Priestorové údaje sú zdieľané na https://gis.region-bsk.sk/server/rest/services.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030)
Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OÚPGISaŽP_3	**Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti životného prostredia**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK**, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. Kvalitné a udržateľné životné prostredie presadovať dôsledným uplatňovaním záväzných regulatívov Územného plánu regiónu BSK v oblasti starostlivosti o životné prostredie a krajinu a v oblasti klimatických zmien a adaptácie na klimatické zmeny, ako aj lepšou starostlivosťou o dreviny v areáloch vo vlastníctve BSK.								
			A. Dôsledné presadzovanie a uplatňovanie pozícií BSK ukotvených v ÚPN R BSK vo vzťahu k zastaveniu odlesňovania,ochrany vinohradov, ako krajinotvorného prvku územného kraja, ochrany záberom ornej pôdy, vytváraniu povinných stromoradí a izolačnej zelene, dodržiavaniu a rozširovaniu biokoridorov, postupnej sanácií environmentálnych záťaží a k realizácií povinných vodozádržných opatrení	0	0	-	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		V rámci bežnej agendy poskytovania odborných stanovísk k posudzovaniu EIA, SEA ako dotknutého samosprávneho kraja vyžiadaného Okresným úradom, Ministerstvom ŽP SR, dôsledne presadzuje BSK dodržiavať regulatívy Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj v znení zmien a doplnkov týkajúcich sa ochrany prírody, krajiny, zložiek kapitálu životného prostredia (voda, pôda, hospodárenie v lesoch, biodiverzita, podpora a ochrane prvkov ÚSES, chránených území, Natura 2000, sanácia environmentálnych záťaží, požiadaviek na vodzádržné opatrenia v krajine a pod).
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie			**B. Spracovanie pasportu zelene v areáloch vo vlastníctve BSK a zabezpečenie jej systematickej starostlivosti**	40	20	3.1	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Odbor ÚP, GIS a ŽP zabezpečuje pasportizáciu a inventarizáciu stromov a drevín na pozemkoch vo vlastníctve a správe BSK prostredníctvom OSO na spracovanie inventarizácie drevín. Od predchádzajúceho odpočtu bola spracovaná inventarizácia drevín v Centre sociálnej starostlivosti Sibírka (Sibírska 69, Bratislava), v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej (K. Adlera 5, Bratislava) a v Centre sociálnych služieb prof. K. Matulaya (areály Hontianska 12 a 16). Na základe inventarizácie boli pripravené podklady pre výrub a údržbu/orezy drevín. Pre Divadlo Aréna bol bol spracovaný podklad k výrubu a bola poskytnutá súčinnosť pri výrube nebezpečnej dreviny.
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie			**C. Presadzovanie aktivít v zmysle Adaptačného plánu BSK na zmenu klímy a Katalógu adaptačných opatrení BSK v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry v zariadeniach BSK**	N/A	0	-	OIČaVO/OÚPGISaŽP/OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		V sledovanom období prebiehali práce na novom metodickom dokumente „Sprievodca procesom adaptácie BSK", ktorého cieľom je systematicky usmerniť samosprávy pri plánovaní a implementácii adaptačných opatrení. Plánované dokončenie dokumentu 1/2027. Zároveň prebehlo v mesiaci október 2026 slávnostné otvorenie Parku Malinovo, ktorý bol zrevitalizovaný v kontexte adaptácie na zmenu klímy.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OÚPGISaŽP_4	**Podpora rozvoja cyklodopravy**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK.** Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja								
			A. Aktualizácia Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja	0	0	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Ďalšia aktualizácia Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja je naplánovaná na rok 2027, pričom podklady sú zbierané priebežne počas celého roku 2026.
			B. Cykloprepojenie mesta Malacky s mikroregiónom Podhoran - identifikácia vhodného trasovania	N/A	0	-	OÚPGISaŽP/OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený	12-27	Možnosti cykloprepojenia mesta Malacky s mikroregiónom Podhoran prostredníctvom segregovanej a bezpečnej cyklotrasy preveroval Odbor ÚP, GIS a ŽP prostredníctvom spoločného pracovného rokovania zástupcov Ministrestva obrany SR a Vojenských lesov, š.p. . Rokovanie sa uskutočnilo dňa 28.9.2026 na pôde Riaditeľstva Vojenských lesov, š.p., pričom výsledkom rokovania bola informácia, že uvedené prepojenie je realizovateľné v súbehu cesty II/143 medzi Malackymi a Rohožníkom. K súhlasu realizácie je potrebné osloviť sekciu majetku a infraštruktúry MO SR. S inými alternatívami prepojenia v súčasnosti nemožno počítať. Odbor ÚP, GIS a ŽP v súčasnosti chystá oficiálnu žiadosť na MO SR ohľadom vyjadrenia k uvedenému koridoru.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	**OSURaRP_1**	**Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti Kohéznej politiky EÚ a rozvoj cezhraničnej spolupráce**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK**, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.								
			A. Presadzovanie priorít BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ – Zapájanie sa do procesu implementácie a simplifikácie čerpania EŠIF – Presadzovanie IÚS ako implementačného nástroja PHRSR vo vzťahu k využitiu EŠIF (prípadne iných externých zdrojov) – Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Presadzovanie záujmov BSK v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni tykajúcich sa prípravy budúceho programového obdobia - oprávnenosť čerpať EŠIF aj po roku 2027 – Presadzovanie revízie metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“)	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Dňa 16. júla 2025 Európska komisia predstavila návrh budúceho viacročného finančného rámca (MFF) na obdobie 2028 – 2034, dlhodobého rozpočtu, ktorý stanovuje hlavné priority Európskej únie a rozpočtové alokácie na sedemročné obdobie, vrátane rozpočtu pre kohéznu politiku. Návrh v celkovej výške 1,98 bilióna eur (1,26 % HND EÚ), zavádza národné regionálne partnerské plány (NRPP) ako hlavný mechanizmus implementácie fondov EÚ, vrátane Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézneho fondu (KF), Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a ďalších nástrojov. Súčasťou návrhu je aj nový Európsky fond pre konkurencieschopnosť (ECF), ktorý združí 11 aktuálnych programov EÚ a posilní investície do strategických technologických odvetví. Hoci návrh sleduje cieľ zjednodušiť postupy, znížiť administratívnu záťaž a poskytnúť členským štátom väčšiu flexibilitu, zároveň vyvoláva vážne obavy týkajúce sa budúceho postavenia regiónov v kohéznej politike, uplatňovania princípu partnerstva a zachovania viacúrovňového riadenia. Predložený návrh, ktorý bude mať zásadný vplyv na podobu kohéznej politiky po roku 2027, tak otvoril novú fázu vyjednávaní, do ktorých BSK aktívne vstupuje s cieľom zachovať územný rozmer kohéznej politiky, posilniť úlohu a postavenie regiónov pri rozhodovaní a zabezpečiť adresnejšie a efektívnejšie rozdeľovanie európskych zdrojov. Politická dohoda o budúcom MFF sa predpokladá do konca roka 2026, pričom formálne prijatie príslušných legislatívnych aktov sa očakáva v priebehu roka 2027. Nový finančný rámec by mal začať platiť od 1. januára 2028. 28.09 - 01.10.2026: ZPC delegácie Bratislavského kraja do Bruselu - Séria rokovaní k návrhu Národných a regionálnych partnerských plánov (NRPP) s hlavnými vyjednávačmi Európskeho parlamentu (EP) pre NRPP, výkonným podpredsedom Európskej komisie Raffaelom Fittom a zástupcami Stáleho zastúpenia SR pri EÚ - Expertný okrúhly stôl zameraný na budúcnosť integrovaných územných nástrojov (ITI) s dôrazom na metropolitné oblasti a urbánnu dimenziu - Odborná diskusia zameraná na rozvojové priority, výzvy a financovania Bratislavského kraja - Politická konferencia v Európskom parlamente s cieľom ovplyvniť prebiehajúce rokovania týkajúce sa reportu Európskeho parlamentu o NRPP
			B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni – Vstupovanie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vízie, záujmov a priorít BSK v rámci európskych inštitúcií prostredníctvom Európskeho výboru regiónov – Posilňovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI, DG CLIMA, DG REFORM, DG EMPL), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj – REGI, s poslancami EP), Radou EÚ a zastupiteľskými úradmi SR v Bruseli	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Predseda BSK aktívne vykonáva aj svoje členstvo v Európskom výbore regiónov (EVR). Dňa 26. januára 2025 začal oficiálne nový mandát členov a náhradníkov za Slovenskú republiku v EVR na obdobie 2025 – 2030. Za územie Bratislavského kraja boli do EVR nominovaní za riadnych členov predseda BSK Juraj Droba a starostka obce Chorvátsky Grob Vladimíra Vydrová. Za náhradných členov boli nominovaní primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo a starosta obce Rohožník Peter Švaral. Dňa 19. februára 2025 bol predseda BSK Juraj Droba vymenovaný za predsedu slovenskej národnej delegácie v EVR, ako aj za riadneho člena Predsedníctva EVR (podpredsedu EVR). Predseda BSK v rámci svojej činnosti v EVR pôsobí v dvoch odborných komisiách – v Komisii pre občianstvo, správu, inštitucionálne a vonkajšie veci (CIVEX) a v Komisii pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER). Od februára 2025 zároveň zastáva kľúčovú funkciu druhého podpredsedu komisie COTER. Dňa 24. októbra 2026 sa uskutočnili spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. V nadväznosti na výsledky volieb si predseda BSK Juraj Droba, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo a starosta obce Rohožník Peter Švaral obhájili svoje mandáty v samosprávach, čím pokračujú v zastupovaní regionálnych a miestnych záujmov v EVR. 09.-10.09.2026: Zasadnutie komisie CIVEX (Eijsden, Holandsko) 17.-18.09.2026: Zasadnutie komisie COTER (Cáceres, Španielsko) 22.-23.09.2026: Zasadnutie Predsedníctva EVR (Mullingar, Írsko) 12.-14.10.2026: Plenárne zasadnutie EVR a Európsky týždeň regiónov a miest (Brusel, Belgicko) 10.11.2026: Zasadnutie komisie CIVEX (Brusel, Belgicko) 19.11.2026: Zasadnutie komisie COTER (Brusel, Belgicko) 2.-3.12.2026: Plenárne zasadnutie EVR (Brusel, Belgicko) 2.-3.11.2026: Výročné fórum Dunajskej stratégie EÚ (Sofia, Bulharsko) 11.-12.11.2026: Fórum Východných pohraničných regiónov (Rzešov, Poľsko)
			C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce – Posilnenie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev – Kontinuálne prehlbovanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín – Strategické rozvíjanie a posilňovanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem (EMA, CCRN, ARA, R4EUR, Power Regions of Europe, EUregions4cohesion)	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		BSK kontinuálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za účelom presadzovania svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027. - V rámci iniciatívy 144 regiónov „EUregions4cohesion“ sa BSK aktívne podieľa na zabezpečení užšieho zapojenia regiónov do prípravy a implementácie kohéznej politiky po roku 2027. Jún/júl: príprava politickej konferencie v Európskom parlamente a série rokovaní so zástupcami inštitúcií EÚ (téma: MFF, postavenie regiónov v budúcej kohéznej politike) - BSK je tiež súčasťou iniciatívy „Power Regions Europe“, pod vedením Dolného Rakúska a Bavorska, ktorá združuje viac rozvinuté regióny. - BSK ďalej pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými orgánmi zameranú na zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov. 07.-08.10.2026: Výročné politické fórum EMA (Istanbul, Turecko) - BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“(CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovávanie stanovísk týkajúcich sa kohéznej politiky v prospech ekonomicky silných regiónov. 07.07.2026: Pracovné stretnutie iniciatívy (téma: Európsky týždeň regiónov a miest, MFF, kohézna politika 2027+, aktuality z regiónov) - BSK je ďalej súčasťou Aliancie automobilových regiónov (ARA) – politickej siete regiónov, ktoré sa usilujú o úspešnú transformáciu európskeho automobilového a dodávateľského priemyslu. Aliancia je iniciatívou EVR. 26.-27.05.2026: High-level konferencia ARA (Bilbao/Amorebieta, Španielsko), účasť: podpredsedníčka BSK Petra Hitková 09.09.2026: Pracovné stretnutie aliancie - V máji 2024 sa predseda BSK Juraj Droba stal tiež členom medziregionálnej skupiny "CoRAI"" (Budúcnosť automobilového priemyslu). 01.-02.10.2026: Zasadnutie medziregionálnej skupiny WINE Intergroup (Toledo, Španielsko)

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
			D. Podpora rozvoja cenovo dostupného bývania v súlade s cieľmi kohéznej politiky EÚ - v rámci potenciálnych nových priorít v programovom období 2021 - 2027	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Európska komisia v decembri 2025 predstavila prvý plán, ktorý má riešiť nedostatok dostupného bývania v Európe. V 05/2026 Európska komisia vytvorila novú Európsku alianciu pre bývanie, ktorá združuje mestá, regióny, vnútroštátne inštitúcie, inštitúcie EÚ, aby si vymieňali odborné znalosti a koordinovali úsilie o riešenie výziev Európy v oblasti bývania. V 09/2026 Európska komisia predložila návrh legislatívy o dostupnom bývaní, ktorý poskytuje prvý spoločný európsky rámec na posudzovanie politík a opatrení ovplyvňujúcich jednotný trh. Téma dostupného bývania sa už pripravuje aj ako dôležitá priorita po roku 2027 v rámci budúceho viacročného finančného rámca 2028 - 2034.
			E. Regionálny kontaktný bod SK-AT - Rozvoj vytvorených cehraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-2027 -Mobilizácia nových inštitúcií a povzbudnie k aktivite na cezhraničnej úrovni, generovanie impulzov pre nové inovatívne aktivity a projektové zámery v slovensko-rakúskom prihraničí -Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalosti výsledkov cezhraničných aktivít -Prevádzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosúlaďovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia synergií s existujúcimi projektami, technická asistencia	155	37	-	OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		V rámci projektu RegioCap SK-AT sa počas jesene 2026 uskutočnilo viacero sieťovacích a odborných podujatí zameraných na prepájanie potenciálnych projektových partnerov, výmenu skúseností a identifikáciu nových možností cezhraničnej spolupráce. V rámci Fondu malých projektov Interreg SK-AT bola začiatkom októbra 2026 uzavretá výzva na predkladanie projektových žiadostí, do ktorej bolo predložených viacero projektov z cezhraničného územia. V nadväznosti na ukončenie výzvy prebieha proces hodnotenia predložených projektových žiadostí. Súbežne pokračuje realizácia malých projektov schválených v predchádzajúcich výzvach, ktoré prostredníctvom konkrétnych cezhraničných aktivít prispievajú k rozvoju spolupráce medzi slovenskými a rakúskymi partnermi.
Priorita č. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov **Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu**	**OSÚRaRP_2**	**Implementácia projektu SMART Región BSK**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja.** Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. Východiskom pre projekt **„SMART Región BSK 2.0"** je zrealizovaný projekt „SMART Región BSK", ktorý bol implementovaný na Úrade BSK v rokoch 2020 – 2023. Projekt **SMART REGION 2.0** spočíva v príprave BSK na efektívne využívanie moderných digitálnych nástrojov a dátového manažmentu s cieľom zlepšenia verejnej správy a posilnenia strategického rozhodovania na základe presných dát. Samotný projekt pozostáva z troch prioritných aktivít: **1. Digitalizácia úradu BSK a implementácia dátovej politiky**; **2. Budovanie a rozvoj konceptu digitálneho dvojčaťa kraja**; **3. Vytvorenie digitálnej informačnej platformy.** Na implementáciu prioritných aktivít sa zabezpečí **personálne obsadenie** spolu s vypracovaním **strategických dokumentov** (Regionálna inovačná stratégia, Sprievodca procesom adaptácie na zmenu klímy pre miestne samosprávy v BSK, Koncepcia rozvoja sociálnych služieb) a podpornej dokumentácie.							
			A. SMART REGION BSK 2.0 - implementovať komplexné riešenie dátovej politiky a vnútornej digitalizácie	949	87	1.3	OSÚRaRP	6-28	Prieb. Plnený		Projekt sa predkladá prostredníctvom dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok k získaniu externých zdrojov financovania. Prvá žiadosť s názvom „Kapacity pre SMART Región BSK 2.0" bola schválená v 04/2026. V 09/2026 bola podaná druhá žiadosť s názvom "Digital factory pre SMART regiorí BSK 2.0" (IT časť projektu). V súčasnosti je v stave overenia. V rámci aktivity vypracovania strategických dokumentov momentálne prebieha zber dát a príprava podkladov pre vypracovanie analytickej časti.
			B. HUBsburg - TwinSmart - implementácia cezhraničného projektu na posilnenie odolnosti a inovačného potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT prostredníctvom vzdelávania, podpory talentov a rozvoja zručností 21. storočia.	1301	608	1.3	OSÚRaRP	8-28	Prieb. Plnený		V 03/2026 prebehol podpis Zmluvy o NFP s Riadiacim orgánom. Ku koncu 06/2026 bol ukončený prvý školský rok projektových aktivít HUBsburg-TwinSmart v oblasti vzdelávania študentov medzi strednými školami, STU a tiež SAV. Od 09/2026 sa pokračuje v druhom školskom roku. V súčasnosti sa pripravujú aktivity spojené so školeniami pre zručnosti 21. storočia, s plánovaným začiatkom v 4.Q.2026.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie **Priorita č. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov**	**OSÚRaRP_3**	**Zvýšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja.** Aktivity súvisia s národnými cieľmi a **celospoločenským smerovaním k energetickej neutralite**. Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie **efektívneho energetického plánovania** a systematickej podpory opatrení v oblasti **úspor energie a zvyšovania podielu OZE** s cieľom **optimalizácie energetickej potreby a spotreby.** Aktivity zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou **energetická efektívnosť a pokrývanie energetickej spotreby** z environmentálne udržateľných zdrojov.								
			A. Systém energetického manažmentu budov vo vlastníctve BSK – Prevádzka automatizovaného systému pre zber a analýzu energetických dát a vytváranie odporúčaní	150	51	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený	12-29	V 3. Q 2026 bola interne pripravená databáza údajov zameraná na energetické parametre budov vo vlastníctve a správe BSK alebo jeho OvZP. Interaktívna databáza v html formáte zvyšuje užívateľský komfort pri analýze údajov. Zároveň bola externým dodávateľom dodaná Projektová príprava systému inteligentného merania energetického manažmentu, ktorá spočíva v metodike implementácie systému inteligentného merania a pasporte a návrhu konkrétnych parametrov smart meradiel pre 19 vybraných budov. Ďalším krokom je zabezpečenie hardwéru meradiel a softwérového spracovania nemeraných údajov z prostriedkov výzvy PSK plánované v roku 2027.
			B. Zvýšenie využívania energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity - Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov (**Úrad BSK a DSS Rača**). - Využívanie mechanizmu energetického spoločenstva tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia podielu využívania OZE. Prostredníctvom energetického spoločenstva bude možné využívať elektrinu vyrobenú vo fotovoltaických elektrárňach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločenstvo, a tým maximalizovať využitie vyrobenej elektriny.	236	209	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený	12-27	Verejné obstarávanie na realizáciu diela fotovoltaických zdrojov na budove **Sabinovská 16** a **Podbrezovská 28** v Bratislave bolo z dôvodu nedostatočného počtu predložených ponúk zrušené a bude opätovne vyhlásené s predpokladaným termínom realizácie 4/2027. Zároveň bol navrhnutý postup pre vytvorenie skupiny zdieľania energie vytvorenej z obnoviteľných zdrojov medzi OVzP. Predpokladané zriadenie skupiny zdieľania je 1.Q.2027 ako základ pre optimalizované využívanie elektrickej energie z OZE.
			C. Vytváranie nízkoenergetickej, uhlíkovo neutrálnej a klimaticky odolnej zóny so zapojením viacerých vlastníkov budov. Zóna predstavuje vzájomné prepojenie jednotlivých objektov tvoriacich zónu do jedného energetického celku s optimalizáciou využitia zdrojov a potrieb. Predmetom projektu bude zároveň hĺbková obnova zapojených objektov s využitím smart prvkov energetického manažmentu a využitím zariadení OZE. Náklady na realizáciu projektu zón budú hradené z prostriedkov Operačného programu Program Slovensko alokácie cieľa 2 pre ITI. Pripravované zóny: **Zóna Pankúchova s partnerom Mestská časť Bratislava - Petržalka** - vypracovanie PD DSP, DRS, súčinnosť pri VO, inžiniering - 06/2026 - stavebné práce - 12/2027	6321	730	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		**Zóna Pankúchova** - Projektová dokumentácia na úrovni stavebného povolenia je vypracovaná s predpokladom získania stavebného povolenia do konca 12/2026.
			D. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie. Financované zo zdrojov Programu Slovensko zo špecifických cieľov 2.1.2. a 2.2.2. a) Gymnázium Alberta Einsteina b) SOŠ polygrafická c) HA Mikovíniho d) OA Račianska e) CSS Pezinok f) CSS prof. Matulaya - (objekty: SO01 Lipského 13, SO02 Lipského 19, SO Ľuda Zúbku) g) DSS Kampino h) DSS Báhoň	21063	17491	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		**Gymnázium Alberta Einsteina** - energetická obnova budovy školy je ukončená a skolaudovaná. **SOŠ polygrafická** - energetická obnova budovy školy je ukončená, prebieha kolaudácia do konca 11/2026. **HA Mikovíniho** - postup stavebných prác zodpovedá stanovenému časovému plánu výstavby, energetická obnova budovy školy je pred ukončením. **OA Račianska** - postup stavebných prác zodpovedá stanovenému časovému plánu výstavby, energetická obnova budovy školy je pred ukončením. **CSS Pezinok** - začiatok stavebných prác v 09/2026. Prebiehajú stavebné práce v zmysle harmonogramu projektu. **CSS Matulay** - začiatok stavených prác v 10/2026. Prebiehajú stavebné práce v zmysle harmonogramu projektu. **DSS Kampino** - začiatok stavebných prác v 08/2026. Prebiehajú stavebné práce. **DSS Báhoň** - rezervný projekt
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OSÚRaRP_4**	**Podpora rozvoja vidieka a lokálnej ekonomiky v BSK**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja** pričom vychádza z **Koncepcie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030.** Cieľom je podpora lokálnej ekonomiky za účelom zabránenia odlivu obyvateľstva z vidieka do miest a podpory tradičného poľnohospodárstva a produktov. Prínosom lokálnych producentov je produkcia a spracovávanie svojich výrobkov a potravín na vymedzenom území, kedy v ideálnom prípade dokážu v rámci tohto územia aj realizovať ich odbyt. Zároveň prinášajú danému územiu ďalšiu pridanú hodnotu vo forme vytvárania miestnej zamestnanosti, podpory lokálnej ekonomiky, rozvoja miestnych komunít, zabezpečenia vyváženej výživy, zachovania biodiverzity a tradičných výrobkov.								
			– Rozvoj cestovného ruchu v mestách a obciach v jednotlivých mikroregiónoch Bratislavského kraja – Podpora lokálnych producentov v BSK	60	60	1.3	OSÚRaRP/KOCR	12-26	Prieb. Plnený	12-27	Vo februári 2026 bol spustený pilotný produkt Rok na dedine, ktorý odštartovalo viacdňové podujatie Fašiangy v obciach Doľany a Budmerice. V týždni od 25. septembra do 4. októbra 2026 sa v rámci série Rok na dedine uskutočnilo viacero podujatí venovaných obdobiu Dožiniek. Podujatia sa konali v Doľanoch, Závode, Bratislave, Budmericiach, Báhoni, Modre a Stupave. Ich cieľom bolo prostredníctvom tradičných podujatí priblížovať miestne zvyky a kultúrne dedičstvo a zároveň prepájať jednotlivé obce a mestské časti v rámci rozvoja produktu Rok na dedine. Podpora lokálnych producentov spočívala najmä v ich zapájaní do podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných BSK, KOCR BRT, MOS Modra a Ekocentrom Čunovo. Ďalšou príležitosťou na prezentáciu a predaj lokálnych produktov bolo podujatie Otvorenie parku Malinovo, ktoré sa konalo 10. októbra 2026. Séria piknikov prebieha v jednotlivých parkoch.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OSÚRaRP_5**	**Rozvoj tematických ciest Bratislavského kraja vrátane budovania turistickej infraštruktúry**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK**, pričom vychádza z **Koncepcie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030** a **Koncepcie rozvoja tematických ciest** na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať koncepčnú, infraštrukturálnu a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského kraja vychádzame z návrhu rozvoja **troch kultúrnych tematických ciest** - **Cesta šľachtických rodov, Cesta Železnej opony, Cesta sv. Cyrila a Metoda**. Tematické cesty majú významný trhový potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní. Cieľom projektu **"Royal Traces"** je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT s cieľom rozvoja kultúry a udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia kultúrnej cesty šľachtických rodov, ako nového produktu cestovného ruchu. Cieľom projektu **"Bike&Boat"** je rozvoj udržateľného cestovného ruchu v cezhraničnom regióne SK–AT prostredníctvom vytvorenia nového zážitkového produktu, ktorý prepája vodný turizmus, cykloturistiku a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva v oblasti riek Dunaja a Moravy ako aj Neziderského jazera.							
			A. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu - Cesta šľachtických rodov - projekt "Royal Traces" - Cesta Železnej opony - Cesta sv. Cyrila a Metoda - Rozvoj povodia rieky Morava - projekt Bike&Boat	899	333	1.3	OSÚRaRP/ SDC/KOCR	12-27	Prieb. Plnený		**Projekt Bike&Boat –** Od Riadiaceho orgánu sme dostali informáciu, že sa podarilo zabezpečiť finančné prostriedky na podporu projektu. V súčasnosti prebieha finalizácia posledných administratívnych úkonov, ktoré je potrebné zabezpečiť pred zazmluvnením projektu a podpisom zmluvy o poskytnutí príspevku z ERDF. **Cesta šľachtických rodov -** V sledovanom monitorovacom období pokračovali práce na príprave Akčného plánu pre rozvoj tematickej Cesty šľachtických rodov. Zhotoviteľ odovzdal mapovací dokument projektovým partnerom na pripomienkovanie. Následne bude zhotoviteľ zabezpečovať zapracovanie pripomienok, jazykovú korektúru a preklad dokumentu do nemeckého jazyka, po ktorých bude nasledovať finálne odovzdanie diela. Koncom roka 2026 sa plánuje spustenie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa komplexných marketingových a propagačných služieb pre Cestu šľachtických rodov. **Cesta železnej opony -** Od leta 2025 je v ponuke e-shopu KOCR BRT zaradená komentovaná prehliadka bunkra B-S 4 „Lány". Ponuka bola následne rozšírená aj o komentovanú prehliadku bunkra B-S 6 „Vrba". Zároveň KOCR BRT v spolupráci s partnermi aktívne podporuje propagáciu aktivít a podujatí zameraných na vojenskú históriu v Bratislave a okolí, a to aj v lokalitách Múzea opevnenia v Gajaroch či v spolupráci s OZ Bunkre. KOCR BRT zároveň pripravila aplikáciu zameranú na vojenský turizmus, ktorá mapuje objekty a lokality vojenského dedičstva na území BSK. Zástupcovia subjektov pôsobiacich v oblasti vojenského turizmu boli zároveň informovaní o možnostiach využitia Fondu malých projektov programu Interreg SK-AT. Cieľom do budúcna je ďalej rozširovať ponuku e-shopu o ďalšie komentované prehliadky a zážitkové produkty. **Cesta sv. Cyrila a Metoda -** SDC pokračuje v rozvoji Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda (EKCCM). V oblasti infraštruktúry boli v roku 2026 realizované štyri míľnikové pútnické kamene v Devíne (05/2026), Smoleniciach (06/2026), Kopčanoch (07/2026) a Svätom Jure (09/2026). Súčasne SDC rozvíja celoročný produkt Cyrilo-metodský pas, ktorý zahŕňa 20 bodov záujmu (POI) na trase v Bratislavskom a Trnavskom kraji. V oblasti podujatí sa uskutočnilo podujatie Slovania vo Svätom Jure (12.9.2026) a Sobotné soiré v Modre (3.10.2026). Dňa 3.11.2026 sa pripravoval workshop „Zapoj sa do Kultúrnej cesty". Vzdelávacie aktivity zahŕňajú celoročné workshopy pre školy v spolupráci s Malokarpatským múzeom vo Svätom Jure a Slovenskou majolikou v Modre. SDC sa zároveň zapája do projektu školení turistických sprievodcov v Smoleniciach a na trase Kopčany – Mikulčice vrátane certifikácie. V novembri 2026 sa plánovala aj účasť na valnom zhromaždení EKCCM v Zlíne.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OSÚRaRP_6**	**Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy**	**Projekt #danubeislands2 je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK**. Je v súlade s Koncepciou cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a zároveň v súlade so Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistickej destinácie Malý Dunaj. Projekt je zameraný na využitie **prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja a Veľkého Dunaja** s prepojením na destináciu **Mošonský Dunaj**, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný riadený rozvoj turistickej destinácie formou destinačného manažmentu, posilnenie značky prostredníctvom podpory domácich/lokálnych produktov, vytvorenia balíčkov destinácie **"Danube Islands/Dunajské ostrovy"** tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Dunajských ostrovov. V rámci neho bol schválený pod-projekt **Danube Bike v** ktorom BSK je jedným z partnerov. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje (cezhraničný projekt Danube Bike (akronym #danubeislands2) Program Interreg SK-HU 2021-2027) Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - obce Malinovo a Zálesie Projektoví partneri SK: BSK, TTSK. Projektoví partneri HU: Gyor-Moson-Sopron Vármegye Onkormányzata , Szigetköz Natúrpark Egyesület.							
			Prípravné práce - získanie stavebného povolenia - 07/2026 , získanie právoplatného stavebného povolenia - 08/2026	35	35	1.3	OSÚRaRP	6-26	Splnený	12-26	V 12/2026 bolo vydané stavebné povolenie pre všetky stavebné objekty projektu "Cyklolávka Zálesie - Malinovo".
			Realizácia projektu - stavebné práce Cyklolávka Zálesie - Malinovo	3857	1114	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		**Projekt Danube Bike –** Projekt, ktorého hlavnou aktivitou BSK je dobudovanie nevyhnutnej cykloturistickej infraštruktúry v podobe cyklolávky medzi Malinovom a Zálesím, je v súčasnosti v realizačnej fáze. Projekt sa oficiálne začal realizovať 1. 4. 2026 a zmluva o NFP bola medzi Riadiacim orgánom a vedúcim partnerom projektu, Trnavským samosprávnym krajom (TTSK), podpísaná v 08/2026. V rámci plnenia povinnej publicity bol v októbri 2026 pri mieste plánovanej výstavby cyklolávky osadený informačný billboard. Zároveň bude vyhlásené v 4.Q.2026 verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby cyklolávky, ako aj na zabezpečenie stavebného dozoru. Okrem výstavby cyklolávky sa v rámci projektu plánuje realizácia ďalších stavebných objektov a súvisiacich opatrení na rozvoj cykloturistickej infraštruktúry, napríklad ďalších úsekov cyklotrasy napájajúcich sa na Zálesie, mólo či úprava zelene. Projektové aktivity sa priebežne pripravujú a realizujú v spolupráci s projektovými partnermi v súlade so schváleným projektovým zámerom.
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie **Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra**	**OSÚRaRP_7**	**Ekocentrum Čunovo**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.** Projekt je v súlade s **Koncepciou cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030** a **Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier** v BSK na roky 2018-2023. Cieľom samotného nového Ekocentra je **koordinácia environmentálno-vzdelávacích centier** v kraji a poskytovanie metodickej podpory v oblasti **environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety**. Otvára bránu do CHKO Dunajské luhy, prepája odborné a praktické aktivity v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy. Zameriavať sa bude aj na osvetu detí a mládeže. Zázemie poskytne organizáciám na ochranu prírody a podporí aj **cezhraničný turizmus** a **ekoturizmus**. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo							
			Realizácia projektu vonkajšej edukačnej expozície	60	40	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený	12-27	Koncom roka 2025 bola vypracovaná architektonická štúdia. V 4.Q.2026 je v pláne vypracovanie predbežnej hodnoty zákazky (PHZ) spolu s oslovením dodávateľov.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OSÚRaRP_8**	**Revitalizácia parku v Stupave**	**Jednou z priorít BSK** je prostredníctvom kultúrneho vyžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy udržateľného cestovného ruchu v živote spoločnosti s dôrazom na adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy a samozrejme o využívanie inovatívnych metód pri prezentácii miestnej histórie. **Hlavným cieľom projektu "Parksfit4future" je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na rozvoj kultúry a udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom komplexnej revitalizácie Kaštieľskeho parku v Stupave.** Revitalizácia historického parku v meste Stupava zahŕňa sadovnícke zhodnotenie drevín, úprava komunikácií, vegetačné úpravy, doplnenie mobiliáru, obmena osvetlenia, kamerový systém, doplnenie a rekonštrukcia niektorých architektonických prvkov. Všetky tieto prvky spolu vytvoria kompletný návrh parku, ktorý poskytne obyvateľom a návštevníkom funkčný a estetický priestor na trávenie voľného času. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OSÚRaRP								
			Realizácia projektu – Revitalizácia parku (stavebné práce)	3274	812	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP	12-26	Splnený		Revitalizácia Kaštieľskeho parku v Stupave bola realizovaná v rámci projektu ParksFit4Future programu Interreg SK-AT. Po ukončení stavebných a krajinárskych prác a slávnostnom otvorení dňa 18. 4. 2026 je park sprístupnený širokej verejnosti a využívaný na oddychové, kultúrne a komunitné aktivity. Dňa 28. 6. 2026 sa v parku uskutočnilo podujatie Piknik v parku s témou „Ako za čias Pálffyovcov". Program zahŕňal dobové tance a módu, Divadlo na voze, hudobné vystúpenia, regionálne špeciality a aktivity pre rodiny s deťmi. Podujatie prispelo k oživeniu zrevitalizovaného historického parku a prezentácii regionálnej ponuky Bratislavského kraja. Zároveň pokračujú aktivity súvisiace so správou a údržbou parku a jeho ďalším využívaním na podujatia pre verejnosť.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OSÚRaRP_9**	**Revitalizácia parku v Malinove**	**Jednou z priorít Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)** je prostredníctvom kultúrneho vyžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy kultúrneho dedičstva v živote spoločnosti s dôrazom na zabránenie vo fyzickej degradácií a samozrejme o využívanie digitalizácie pri prezentácii kultúrneho dedičstva a posilnenie vzťahu ku kultúrno-historickým hodnotám. **Hlavným cieľom projektu "Green cities" je ochrana a zachovanie prírodného kapitálu v podobe rozvoja zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach.** Účelom je posilnenie potenciálu slovensko- maďarského cezhraničného územia prostredníctvom revitalizácie zelených zón v kontexte zmeny klímy**.** Cieľom BSK je **komplexná revitalizácia parku v Malinove,** vrátiť parku svoj prírodno-krajinársky charakter a šíriť miestne dedičstvo šľachtického rodu Apponyi medzi rôzne cieľové skupiny. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OSÚRaRP								
			Realizácia projektu – Revitalizácia parku (stavebné práce, vegetačné úpravy, výruby a športové prvky)	4091	2041	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP	12-27	Splnený		V sledovanom monitorovacom období bola úspešne dokončená revitalizácia historického parku v Malinove, realizovaná v rámci projektu #greencities, financovaného z programu Interreg Maďarsko – Slovensko. Ukončené boli všetky stavebné, technické a krajinárske práce vrátane rekonštrukcie chodníkov a vstupnej komunikácie, vybudovania altánku, labyrintu, detského ihriska, cvičiska pre dospelých a multifunkčného ihriska. Súčasťou revitalizácie bola aj realizácia osvetlenia, kamerového systému, retenčnej nádrže, dažďovej kanalizácie, závlahového systému a rozsiahlych sadových úprav. Dňa 10. októbra 2026 bol revitalizovaný park v Malinove slávnostne otvorený a sprístupnený širokej verejnosti. Park v súčasnosti slúži ako verejne prístupný priestor na oddych, rekreáciu, kultúrne a komunitné aktivity. Jeho revitalizáciou sa podarilo obnoviť historický parkový areál, posilniť jeho environmentálnu hodnotu a vytvoriť kvalitné zázemie pre miestnych obyvateľov aj návštevníkov regiónu.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	**OSÚRaRP_10**	**Sociálno – kultúrno - vzdelávací HUB areál Patrónka**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK.** Cieľom projektu je **vybudovanie moderného sociálno - kultúrno - vzdelávacieho centra BSK**, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobo udržateľnom areáli v partnerskej spolupráci. Cieľové skupiny: 1. Klienti a pracovníci ZSS ROSA 2. Žiaci a pedagogickí pracovníci ŠUP J. Vydru 3. Študenti a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Cambridge International School 4. Členovia OZ Design factory 5. Žiaci a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Špeciálnej základnej a praktickej školy, ako aj Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1 6. Mladí kreatívci a výtvarníci 7. Obyvatelia, návštevníci a športovci BA IV, BA, BSK								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie DSP/DRS, autorský dozor a inžiniering (rehabilitačné centrum DSS Rosa)	66	43	-	OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		V súčasnosti prebiehajú búracie práce v areály Patrónka a zároveň sa spracováva projektová dokumentácia k výstavbe nových objektov. Zo strany BSK prebehla rekonštrukcia areálových rozvodov vody pre ZSS Rosa.
			Výber zhotoviteľa - realizácia stavby	N/A	N/A	-	OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej
			Realizácia projektu - stavebné práce (rehabilitačné centrum DSS Rosa)	2090	425	-	OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	**OSÚRaRP_11**	**Vybudovanie obchvatu Malokarpatského regiónu**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov.** Cieľom projektu je **vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Viosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina** . Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispeje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová. Pre realizáciu obchvatu je vytýčených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubovej Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra, Dubová Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR. Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcom komunikácií.								
			Obchvat Modry								
			Prípravné práce - majetkovo právne vysporiadanie - 10/2026 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 12/2026	1940	1840	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený	6-27	Zhotoviteľ kontinuálne zabezpečuje inžiniering pre získanie právoplatného stavebného povolenia. Oddelenie dopravy v spolupráci s právnym oddelením kontinuálne zabezpečuje majetkoprávne vysporiadanie, ktoré je nevyhnutné pre získanie právoplatného stavebného povolenia. Časť majiteľov pozemkov odmietla predať pozemky, t.j. BSK pristúpi k ich vyvlastneniu, čo predĺži proces získania právoplatného stavebného povolenia. Nový termín na získanie je 06/2027.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	3-27	Prieb. Plnený	9-27	Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	14149	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	2-29	Prieb. Plnený	6-29	Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
			Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu								
			Obchvat Svätého Jura, Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné, Prepojenie Pezinok - Modra - Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 04/2026	104	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	4-26	Prieb. Plnený	12-27	Dňa 21.10.2026 bol doručený na MŽP SR odborný posudok. Predpokladaný termín na vydanie právoplatného Záverečného stanoviska je 60 dní v prípade, že žiadna z dotknutých strán nepodá odvolanie. V prípade podania odvolania sa lehota posúva do roku 2027.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita **Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie**	**OSÚRaRP_12**	**Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave - Vrakuňa**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK**. Zámerom je **vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás** s napojením na **mestskú časť Bratislava - Vrakuňa.** Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklodoprava v regióne, čím sa prispeje k naplňaniu cieľa **PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklodopravy na celkových dopravných výkonoch**. Ku koncu roka 2021 bola na BSK smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Most pri Bratislave Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave - Vrakuňa - stavebné práce + výruby	2184	852	1.3	OSÚRaRP	09-27	Prieb. Plnený		**Úsek Vrakuňa - Most pri Bratislave:** Vo 02/2026 bolo vydané územné rozhodnutie, po získaní právoplatnosti rozhodnutia 03/2026 sa začalo s prípravou majetkoprávneho vysporiadania, boli vypracované znalecké posudky na pozemky a začína sa s prípravou nájomných zmlúv so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Pripravujú sa podklady pre povolenie na výruby. Získ stavebného povolenia sa predpokladá 8/2027. **Úsek Most pri Bratislave - Zálesie:** Bolo získané výrubové povolenie v 04/2026 a na pôvodný úsek bolo predĺžené stavebné povolenie. V decembri 2026 je plánované podanie na stavebnom úrade (pretrasovaný úsek) pre zmenu stavby pred dokončením. Bolo získané Rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku, podpísaná je nájomná zmluva s LESY SR a nájomná zmluva s obcou Most pri Bratislave. Získanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením sa očakáva v 02/2027, následne prebehne verejné obstarávanie na zhotoviteľa úseku.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č.1 Udržateľná mobilita **Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie**	**OSÚRaRP_13**	**Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa Svätý Jur - Pezinok**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov.** Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši **cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra** a obci na podkarpatskom páse **až po Doľany**. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok Financovanie: Program Slovensko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce - majetkovo-právne vysporiadanie - získanie stavebného povolenia	142	137	1.3	OSÚRaRP	08-26	Prieb. Plnený	03-27	BSK ako stavebník disponuje územným rozhodnutím pre 1. etapu (právoplatnosť 6/2025), pripravuje sa podanie pre stavebné konanie. Boli podané podklady na rozhodnutie Okresného úradu o vyňatí pozemkov z PPF. Máme podpísané nájomné zmluvy s mestami Pezinok, Svätý Jur a SVP. Kúpne zmluvy so súkromnými vlastníkmi sú podpísané, na vykúpené pozemky sa riešia vklady na katastri. Na zvyšné pozemky bol podaný Návrh na vyvlastnenie. Ukončenie majetkoprávneho vysporiadania je plánované do 12/2026. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná v 09/2026. Zisk stavebného povolenia sa predpokladá 03/2027.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	11-26	Prieb. Plnený	06-27	Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	6503	-	1.3	OSÚRaRP	3-28	Prieb. Plnený		Realizácia stavby začne bezprostredne po vysúťažení zhotoviteľa.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita **Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie**	**OSÚRaRP_14**	**Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 2. etapa Pezinok - Modra**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov**. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši **cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra** a obci na podkarpatskom páse **až po Doľany**. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra Financovanie: Program Slovensko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce - získanie územného rozhodnutia	118	40	1.3	OSÚRaRP	09-26	Prieb. Plnený	06-27	Projekt je v štádiu územného konania, zisk rozhodnutia o umiestnení stavby sa predpokladá 7/2027.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita **Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie**	**OSÚRaRP_15**	**Podpora budovania cyklotrás**	**Projekt je jednou z priorít Programovéjo vyhlásenia BSK.** Cieľom projektu je **vytvárať ďalšie cyklodopravné trasy**, čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní **udržateľnej mobility** v rámci Bratislavského kraja. Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený	12-27	Prebieha získavanie podkladov na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.
			B. Cyklotrasa Malacky Pila – Zámocký park (realizácia obce - 1 330 000 €)	N/A	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Prebieha aktualizácia PD a následne bude vyhlásené VO. ŽoNFP bola podaná v 09/2026.
			C. Cyklotrasa Plavecké Podhradie - Sološnica (realizácia obce - 1 970 000 €)	N/A	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Prebieha príprava projektovej dokumentácie zo strany obcí
			D. Cyklotrasa Gajary – Kostolište (zásobníkový projekt - 1 481 770 €)	N/A	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Jedná sa o zásobníkový projekt v rámci financovania prostredníctvom PSK
			E. Cyklotrasa Rohožník - Sološnica (zásobníkový projekt - 1 839 316 €)	N/A	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Jedná sa o zásobníkový projekt v rámci financovania prostredníctvom PSK

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OK_1**	**Kultúrnokomunitné centrum synagóga Senec**	Projekt obnovy a využívania Synagógy v Senci prispel k zachovaniu a sprístupneniu národnej kultúrnej pamiatky a k jej postupnému etablovaniu ako kultúrno-spoločenského priestoru. Obnovená synagóga rešpektuje historický a religiózny charakter objektu a slúži na realizáciu kultúrnych, umeleckých, vzdelávacích a komunitných aktivít. V rámci projektu bol vybudovaný infopavilón, ktorý vytvára prevádzkové zázemie a rozširuje možnosti využívania areálu synagógy. V súčasnosti prebieha realizácia in situ prezentácie archeologických nálezov staršieho obytno-rituálneho komplexu a pamiatková obnova objektu rituálnych kúpeľov mikve a pece na maces. Vybudovanie komunitnej záhrady je plánované na rok 2027. V roku 2025 sa začala nábehová fáza fungovania kultúrno-kreatívneho centra, v rámci ktorej sa postupne rozvíjalo spektrum umeleckých, osvetových, vzdelávacích a komunitných aktivít. Synagóga a jej areál sú sprístupnené verejnosti a využívajú sa na kultúrne a spoločenské podujatia. V roku 2025 navštívilo objekt 3 258 návštevníkov. V roku 2026 sa synagóga stala jedným z priestorov festivalu Shalom Chaverim, čím sa posilnila jej úloha pri prezentácii židovského kultúrneho dedičstva a rozvoji kultúrneho života v regióne. Príprava Expozície židovského kultúrneho dedičstva Bratislavského kraja pokračuje. Jej dokončenie sa presúva do roku 2027. Expozícia bude pracovať aj s pôvodnými zbierkovými predmetmi, ktorých zapožičanie a digitalizácia sú súčasťou prípravy na jej realizáciu. Jej cieľom je vytvoriť vzdelávací a prezentačný priestor pre školy aj širokú verejnosť. Financovanie: vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: Senec, Bratislavský kraj Projektový tím BSK: OIČaVO, OK, SM								
			Realizácia projektu mikve (prestrešenie/zakonzervovanie) **a rekonštrukcia exteriéru** (záhrada) **v Synagóge Senec**	250	250	3.3	OIČaVO/ OK/ SM	12-26	Prieb. Plnený	12-27	Reštaurátorské práce na objekte mikve a pece na maces boli dokončené. Mesto Senec vydalo rozhodnutie o stavebnom zámere a BSK následne požiadal príslušný cestný správny orgán o vydanie doložky súladu. V súčasnosti prebieha proces povoľovania a realizácie prekrytia pamiatok, ktoré zabezpečí ochranu zachovaných pamiatkových hodnôt. Projekt získal v rámci programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom vysoké odborné hodnotenie, ministerka kultúry však napokon rozhodla o jeho nepodporení. Po dokončení prekrytia pamiatok sa začne realizácia nadväzujúceho projektu komunitnej záhrady v areáli synagógy.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OK_2**	**Záchrana kultúrneho dedičstva - rekonštrukcia a nové využitie synagógy vo Sv. Jure**	Projekt obnovy synagógy vo Svätom Jure je zameraný na záchranu a nové využitie významnej národnej kultúrnej pamiatky. Jeho cieľom je prepojiť obnovu historického objektu s prezentáciou židovského kultúrneho dedičstva a vytvorením kultúrno-komunitného centra slúžiaceho miestnej komunite aj širšej verejnosti. Pripravovaný projekt počíta s komplexnou obnovou synagógy a vybudovaním nového pavilónu kultúrno-informačného centra. Obsahová náplň má zahŕňať stálu expozíciu venovanú Chatamovi Soferovi, židovskej komunite v Malokarpatsku a multietnickej a multikonfesijnej histórii Svätého Jura. Súčasťou zámeru je aj vzdelávací a komunitný program, ktorý umožní aktívne využívanie objektu a jeho zapojenie do kultúrneho života regiónu. V sledovanom období BSK pripravilo a 5. októbra 2026 predložilo žiadosť o finančnú podporu projektu z Nórskeho finančného mechanizmu. Výsledok hodnotenia sa očakáva v apríli 2027. V prípade schválenia podpory bude možné pristúpiť k ďalším etapám prípravy a realizácie projektu. Financovanie: vlastné zdroje BSK; podaná žiadosť o získanie externých zdrojov z Nórskeho finančného mechanizmu Miesto realizácie: Svätý Jur, Bratislavský kraj Projektový tím BSK: OIČaVO, OK, PO								
			Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OK/	12-26	Prieb. Plnený	12-27	Projektová dokumentácia vyššieho stupňa je spracovaná. V rámci prípravy projektu BSK nadviazalo spoluprácu s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR a partnerskou organizáciou v Nórsku. V Svätom Jure sa uskutočnili participačné stretnutia zamerané na zapojenie relevantných partnerov a miestnej komunity do prípravy projektu. Dňa 5. 10. 2026 bola predložená žiadosť o finančnú podporu z Nórskeho finančného mechanizmu, pričom výsledky hodnotenia sa očakávajú v apríli 2027. Výber zhotoviteľa sa uskutoční po dokončení projektovej dokumentácie v potrebnom rozsahu.
			Realizácia projektu	1350	405	3.3	OIČaVO/OK/	12-28	Prieb. Plnený		Po splnení predchádzajúcich krokov.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OK_3**	**Krajské osvetové stredisko (s paltnosťou od 01. 10. 2026 premenované z Malokarpatského osvetového strediska)**	Projekt je zameraný na využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu Slovensko – Rakúsko pri zachovaní a rozvoji prírodného a kultúrneho dedičstva. Podporuje spoluprácu organizácií a ďalších subjektov v oblasti kultúry, vzdelávania a cestovného ruchu, spoločný rozvoj produktov a služieb a rozširovanie cezhraničnej ponuky pre obyvateľov a návštevníkov regiónu. V roku 2025 sa v rámci projektu obsahovo rozvíjalo Kultúrno-kreatívne centrum v obnovenom kaštieli a parku v Modre. Zároveň sa vytvorili priestorové a technické predpoklady na vznik Digitalizačno-dokumentačného a publikačného oddelenia so študovňou a bola definovaná jeho obsahová náplň, štruktúra a ciele. Digitalizačné a dokumentačné aktivity sa v tomto období realizovali prevažne prostredníctvom externých odborných spolupracovníkov. K významným zmenám v roku 2026 patrí premenovanie Malokarpatského osvetového strediska na Krajské osvetové stredisko (KOS) s účinnosťou od 1. októbra 2026, na základe dodatku č. 3 k zriaďovacej listine. Súčasťou zmeny bola aj aktualizácia vizuálnej identity organizácie a príprava nového dizajnmanuálu. V programovej činnosti organizácia pokračuje v rozvoji troch hlavných oblastí: - Cestovný ruch a vinohradníctvo: Pokračujú aktivity zamerané na rozvoj vinárstva, vinohradníctva a cestovného ruchu v regióne. Novým výstupom je vytvorenie platformy Vinárska akadémia, ktorá rozširuje možnosti vzdelávania a spolupráce v tejto oblasti. - Kultúrno-osvetová činnosť: KOS zabezpečuje realizáciu krajských kôl postupových súťaží a prehliadok v jednotlivých umeleckých a záujmových oblastiach a pokračuje v odborných a vzdelávacích aktivitách, medzi ktoré patrí aj Akadémia osvety. Dôraz sa kladie na kontinuálne plnenie regionálnych kultúrno-osvetových úloh, podporu neprofesionálnej umeleckej tvorby a poskytovanie vzdelávacích a metodických aktivít pre jednotlivcov, kolektívy a kultúrnych aktérov v kraji. - Digitalizácia a dokumentácia kultúrneho dedičstva: Rozvíjajú sa odborné, popularizačné a publikačné aktivity zamerané na prezentáciu a sprístupňovanie digitalizovaného kultúrneho dedičstva. Ďalšou prioritou je stabilizácia a profesionalizácia Digitalizačno-dokumentačného a publikačného oddelenia, vytvorenie funkčného modelu jeho činnosti a efektívne využívanie vybudovaného priestorového a technického zázemia. Miesto realizácie: Modra, Bratislavský kraj								
			Realizácia projektu záhrady v kaštieli v Modre - predpolie kaštieľa	100	100	1.3	OSÚRaRP/OK	12-26	Prieb. Plnený	12-27	Koordinované s OSÚRaRP. V predpolí je umiestnená pieta z 18. storočia, ktorá sa pripravuje na reštaurátorské práce.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
			Projekty sú prioritami **Programového vyhlásenia BSK**. Aktivity Oddelenia kultúry BSK sa zameriavajú na ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva, vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia, rozvoj umeleckých aktivít vo verejnom priestore a zlepšovanie podmienok na činnosť kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Súčasťou aktivít je aj príležitostná podpora audiovizuálnej tvorby a vytváranie predpokladov na jej systematickejší rozvoj v regióne. A. **Ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva a podpora umenia vo verejnom priestore** - Podpora ochrany, obnovy a prezentácie kultúrneho a historického dedičstva na území BSK. - Projekt Umenie vo verejnom priestore kraja, zameraný na rozvoj a prezentáciu súčasného umenia vo verejnom priestore. B. **Vzdelávanie v oblasti kultúry, kultúrno-historického dedičstva a umenia na území BSK** - Realizácia vzdelávacích, popularizačných a komunitných projektov pre rôzne cieľové skupiny. - Projekty Pamätáte si ešte?, Železná opona zo sedla bicykla a Víkend zatvorených hraníc. - Rozvoj neformálneho a zážitkového vzdelávania v spolupráci so školami, kultúrnymi organizáciami a ďalšími partnermi, s dôrazom na regionálne dejiny, kultúrne dedičstvo a súčasné umenie. C. **Rozvoj infraštruktúry a priestorových podmienok Divadla Malá scéna STU** - Zlepšenie technického a prevádzkového zázemia divadla, najmä realizácia vzduchotechniky. - Doplnenie mobiliáru a vybavenia priestorov vrátane kaviarenskej časti. - Realizácia galerijného systému a zlepšenie podmienok na prezentáciu výtvarného umenia. - Posilnenie vizuálnej identity, propagácie a orientačného systému divadla.								
			A. Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja – výskum, ochrana a sprístupňovanie	65	25	10	OK	Priebežne	Prieb. Plnený		V rámci projektu Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja pokračuje kunsthistorický výskum a systematická dokumentácia umeleckých diel nachádzajúcich sa na budovách a pozemkoch vo vlastníctve BSK. Súčasťou projektu je aj odborná starostlivosť o ohrozené diela a ich postupná obnova. V roku 2026 sa realizovali prvá a druhá etapa reštaurátorských prác na sklomozaikách v Bratislave na Ivánskej ceste 27 (Stredná odborná škola technológií a remesiel) a v Pezinku na Komenského ulici 27 (Spojená škola podnikania a služieb). Práce sa uskutočnili v termínoch 27. – 29. mája a 17. – 19. júna 2026. Pokračovala aj príprava premiestnenia a reštaurovania bronzovej sochy Matka s dieťaťom od Jozefa Kostku a jej mramorového podstavca od Štefana Belohradského. V júni 2026 sa uskutočnili tri odborné obhliadky za účasti reštaurátorov. Súčasne prebiehala komunikácia s právnym oddelením BSK a dedičkami pozostalých sochárov. Dokončenie reštaurátorských prác na soche a jej podstavci sa predpokladá do konca roka 2026. Následné osadenie diela v areáli Polikliniky v Karlovej Vsi sa plánuje na jarné mesiace 2027, a to s ohľadom na poveternostné podmienky a technologické požiadavky súvisiace s použitými materiálmi. Projekt sa venuje aj sprístupňovaniu umenia vo verejnom priestore prostredníctvom komentovaných zážitkových trás. Dňa 28. júna 2026 sa uskutočnilo podujatie Autobusom za umením, počas ktorého účastníci spoznávali vybrané umelecké diela na trase Bratislava – Pezinok – Vinosady – Modra prostredníctvom odborného výkladu.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.12.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.12.2026
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_4	**Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti kultúry**	**B. Vzdelávanie v oblasti kultúry, kultúrno-historického dedičstva a umenia na území BSK** (podujatia - Pamätáte si ešte?; Železná opona zo sedla bicykla, Víkend zatvorených hraníc)	100	21	10	OK	Priebežne	Prieb. Plnený		V rámci projektu Železná opona zo sedla bicykla sa pri príležitosti 40. výročia násilnej smrti Hartmuta Tautza uskutočnil pietny akt spojený s odhalením dvoch informačných tabúľ. Prvá pripomína osobnosť Hartmuta Tautza, jeho príbeh a tragický osud na československej hranici, druhá približuje fungovanie železnej opony a jej historický kontext na území Bratislavského kraja. Dňa 24. mája 2026 sa v spolupráci s Bratislava Region Tourism, Ústavom pamäti národa a spoločnosťou ARRIVA uskutočnil cyklovýlet na trase Vysoká pri Morave – Záhorská Ves. Podujatie bolo spojené s odborným výkladom na vybraných historických miestach a umožnilo účastníkom spoznávať dejiny železnej opony priamo v teréne. Dňa 22. mája 2026 sa uskutočnilo vyhodnotenie tretieho ročníka súťaže Pamätáte si ešte?, určenej študentom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Súťaž prepája vzdelávanie o moderných dejinách s tvorivou činnosťou mladých ľudí. V aktuálnom ročníku sa študenti venovali témam „Prežili peklo Auschwitz-Birkenau“, reflektujúcej 80. výročie oslobodenia koncentračného a vyhladzovacieho tábora, a „Akcia K, Akcia R a Akcia B – Keď sa z nocí a dní stala nočná mora“, zameranej na menej známe aspekty perzekúcie a zásahov komunistického režimu. V rámci podujatia boli vyhlásené výsledky a ocenení autori najlepších prác. V novembri 2026 sa uskutočnil Víkend zatvorených hraníc, vzdelávacie podujatie určené organizovaným skupinám žiakov základných a stredných škôl. Program sa konal v Divadle Aréna a v okolí Pamätníka Hartmunda Tautza. Jeho súčasťou bola tematická jazda autobusom po stopách železnej opony, branné cvičenie a kultúrny program. Podujatie priblížilo mladým ľuďom obdobie neslobody, fungovanie železnej opony a tragické osudy ľudí, ktorí sa pokúšali prekročiť štátnu hranicu. Súčasťou podujatia bol aj pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku obetiam železnej opony pod Cyklomostom slobody v Devínskej Novej Vsi.
			C. Malá scéna STU – technická stabilizácia, rozvoj programového profilu a vizuálnej identity	57	75	10	OK	12-26	Prieb. Plnený	12-27	V roku 2026 pokračovala technická a obsahová stabilizácia priestorov Divadla Malá scéna STU. V rámci investičných projektov opráv a údržby boli dokončené viaceré nevyhnutné technické zásahy, medzi ktoré patrila výmena javiskovej opony a výkrytov, oprava vzduchotechniky a revízia javiskových ťahov, ako aj ďalšie súvisiace servisné a údržbové práce. Tieto opatrenia prispeli k zlepšeniu technického stavu priestoru a vytvoreniu spoľahlivejších podmienok na jeho prevádzku. Súbežne pokračuje proces koncepčného rebrandingu Malej scény, zameraný na jasnejšie vymedzenie jej programového profilu, identity a cieľových skupín. V roku 2026 sa spustil galerijný program, ktorý rozšíril možnosti využívania priestoru o prezentáciu výtvarného umenia. Pracuje sa na koncepcii vizuálnej komunikácie, ktorá má vytvoriť jednotný rámec prezentácie divadla a jeho programu. Rozvoj prevádzkového zázemia zahŕňa aj zámer zriadenia kaviarne. V tejto veci v súčasnosti prebiehajú rokovania s vedením Slovenskej technickej univerzity. Vedenie divadla je aktuálne zabezpečené povereným riaditeľom a umeleckým šéfom. Strategickým zámerom zostáva zabezpečenie pravidelnej večernej prevádzky, rozvoj interaktívnych divadelných a vzdelávacích formátov pre mladých dospelých (young adult) a systematická spolupráca so strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.