Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	**OŠMaŠ_1**	**Kampus zdravia a športu v Petržalke**	**Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK**. Cieľom projektu je vybudovanie **modernej strednej zdravotno-športovej školy** s komplexným zázemím a infraštruktúrou, ktorá prostredníctvom **športu ako nástroja venujúceho sa prevencií, propagácií zdravého životného štýlu** a budovaniu zdravej spoločnosti na viacerých úrovniach - formálne stredoškolské odborné vzdelávanie, aplikovaný výskum a implementácia inovácií do vzdelávania a praxe a celoživotné vzdelávanie. V spolupráci s kľúčovými partnermi bude vybudovaná infraštruktúra poskytovať **prepojenie teoretického a praktického vzdelávania** v doméne SK RIS3 - zdravá spoločnosť. V rámci kampusu sa tiež vytvorí komplexný integrovaný model **prevencie chronicky neprenosných chorôb**, ktorý využíva šport ako nástroj budovania a podpory verejného zdravia a zdravého životného štýlu v prepojení na formálne vzdelávanie a prípravu odborníkov a celoživotné vzdelávanie. **Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl.** **Investičný plán pre rok 2026:** - 424 350,- eur (vypracovanie DSP-IČ, DRS) - 1 082 000,- eur (stavebné práce primárna infraštruktúra - Fiľakovská ulica) - 250 000,- eur (výruby + náhradná výsadba)								
			Prípravné práce - vypracovanie DSP-IČ, DRS	1096	493	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	04-26	Prieb. Plnený	6-26	V oblasti stavebných prác sa projekt nachádza vo fáze prípravy a v procese povoľovania v stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s predpokladom získania stavebného povolenia v 2.Q.2026. Aktuálne prebieha výber a koordinácia MTV v kontexte participujúcich subjektov pre projekt Kampus zdravia a športu v Petržalke.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	6-26	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác primárnej infraštruktúry je 3.Q 2026.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	71900	1333	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	12-29	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q 2029.
			Implementácia projektu „Kampus zdravia a športu - Integrovaný a inovatívny model prevencie neprenosných ochorení“ v rámci Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce	390	130	1.3	OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		V 03/2026 bola podpísaná Zmluva o NFP s Riadiacim orgánom.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	**OŠMaŠ_2**	**Kampus bioenergetiky a krajinotvorby v Bernolákove**	**Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK.** Cieľom projektu je **vybudovanie modernej strednej odbornej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou, v oblasti bioenergetiky a krajinotvorby**. Bude slúžiť na systematické formálne vzdelávanie a odborná príprava ľudského kapitálu v oblasti energetiky a energetického manažmentu v spojení s manažmentom krajiny a s aspektom adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy. Slúžiť bude študentom a pedagógom školy, mládežníckym nadšencom a výskumníkom, odborníkom pri prepájaní praxe z teóriou. **Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl**. **Investičný plán na rok 2026:** - 9 840,- eur (vypracovanie PD DRS - objekt školy, skleníky) - 1 322 000,- eur (stavebné práce - skleník) - 1 193 000,- eur (stavebné práce - objekt školy) - 48 000,- eur (MTV) - 186 000,- eur (zeleň, zelené strechy a steny, zberné jarierka a retenčné plochy) - 50 000,- eur (stavebné práce - studňa)								
			Prípravné práce - vypracovanie DRS-IČ	368	9	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	1-26	Prieb. Plnený	6-26	V súčasnosti prebieha fáza pripomienkovania DRS a inžinierskej činnosti s predpokladom získania v 2.Q.2026. Paralelne sa finalizuje projektovanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) tak, aby boli integrované do objektu školy aj do celého areálu vrátane všetkých súvisiacich objektov. Predpoklad ukončenia verejného obstarávania na stavebnú časť skleníka je v 2.Q.2026.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	3-26	Prieb. Plnený	6-26	Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác na ďalšie objekty školy je koniec 2.Q 2026
			Realizácia projektu - stavebné práce + MTV	9514	3127	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-27	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q 2028

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	**OŠMaŠ_3**	**Vinársko - ovocinársky kampus v Modre**	**Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK.** Cieľom projektu je komplexná **revitalizácia Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej** spolu s vybudovaním novej **vínnej pivnice** s moderným **materiálovo-technickým vybavením**. Škola spoločne s novou infraštruktúrou budú slúžiť na inovatívne prístupy k vinohradníctvu, vinárstvu a ovocinárstvu v treťom poľnohospodársky najvýznamnejšom regióne Slovenskej republiky v kontexte zmeny klímy a s dôrazom na celoživotné vzdelávanie, lokálnu ekonomiku, lokálne značky a produkty. Slúžiť bude nielen študentom a pedagógom školy, ale i výskumníkom, odborníkom pri prepájaní praxe s teóriou a zamestnancom Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. **Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl.** **Investičný plán na rok 2026:** - 214 810,- eur (vypracovanie PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering - škola+telocvičňa, vínna pivnica) - 500 000,- eur (stavebné práce - škola + telocvičňa) - 818 540,- eur (stavebné práce - internát)								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie (PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering) - škola+telocvičňa - 04/2026 - vypracovanie projektovej dokumentácie (PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering) - vínna pivnica - 06/2026	372	214	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	6-26	Prieb. Plnený		PD pre budovu internátu je vypracovaná. PD na kotolňu bola spracovaná do konca roka 2025. Momentálne prebieha inžinierska činnosť a získanie stavebného povolenia sa predpokladá do 04/2026. V 12/2025 bola odovzdaná PD na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie budovy školy a telocvične. Momentálne prebieha inžinierska činnosť a získanie stavebného povolenia sa predpokladá do 04/2026. Na vinársku pivnicu boli ukončené projekčné práce v 1.Q.2026 a momentálne prebieha inžinierska činnosť pre stavebné povolenie. Plánovaný termín predloženia ŽoNFP na opatrenia 2.1.2. a 2.2.2 bude v 2.Q. 2026. Plánovaný termín predloženia ŽoNFP na opatrenie 4.2 bude v 3.Q.2026.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	9-26	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 06/2026
			Realizácia projektu - stavba + MTV	10511	1545	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-28	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q 2028.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	**OŠMaŠ_4**	**Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť informačno-komunikačné technológie, SPŠE Hálova 16, Bratislava**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hálova“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl zapojených do praktického vyučovania prostredníctvom renovácie vnútorných častí budovy (rekonštrukcie inžinierskych sietí, podláh a vodovodných potrubí) a obstarania nového materiálno-technického vybavenia odborných učební.** Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom absolvovanie odbornej praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom, s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Členmi projektového tímu budú: OSÚRaRP, OŠMaŠ, OIČaVO, PO, SM. **Investičný plán na rok 2026:** - 777 186,16 ,- eur (stavebné práce) - 764 000,- eur (MTV)								
			Výber zhotoviteľa (realizácie stavby)	0	0	1.3	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	1-26	Splnený		V 02/2026 bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Víťazom sa stala spoločnosť PRO EXTERIÉR s. r. o. Aktuálne prebieha administratívne finalizovanie podkladov k uzatvoreniu zmluvy o dielo a príprava ďalších krokov smerujúcich k začatiu realizácie.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	1853	1827	1.3	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		V 03/2026 sa začalo so stavebnými prácami. Podľa harmonogramu stavebných prác bude v zmysle zmluvy ukončenie prác za 10 mesiacov. Škola finalizuje proces verejného obstarávania na výkon stavebného dozoru. Súčasne prebehla aktualizácia podkladov a v spolupráci s oddelením verejného obstarávania a so školou riešime úpravu MTV.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	**OŠMaŠ_5**	**Rozvoj konceptu SMART školy**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK**, pričom ide o **budovanie a rozvoj školstva v rámci konceptu SMART školy** a podporu jednotlivých funkcií konceptu. V rámci podpory prepájania jednotlivých stupňov a rozvoja funkcie partnerstva ide o **budovanie integrovaných špecializovaných vzdelávacích centier (kampusov)**. V prípravnej fáze príde k identifikácii vhodných lokalít a možných zameraní jednotlivých kampusov, analýze stavu existujúcich areálov, budov, podložia, kapacitných možností a pod. a vypracovaniu projektovej dokumentácie. Okrem budovania kampusov je dôležitý aj **rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania v oblastiach s vysokým hospodárskym významom pre územie BSK**. Ráta sa tiež s podporou digitalizácie škôl z hľadiska ich vybavenia, personálnej podpory a nastavenia procesov, a tiež s podporou zdravého stravovania v školských jedálňach. V rámci napĺňania konceptu otvorených školských areálov sa okrem nastavenia systému prevádzky športovísk, ráta s revitalizáciou a modernizáciou športovísk v areáloch škôl a telocviční. **Národný projekt Centra excelentnosti OVP** predstavuje partnerstvo vybraných stredných škôl, ktoré spolupracujú s vedeckými inštitúciami, SaPO, zamestnávateľmi, ďalšími školami a inými partnermi s cieľom vytvoriť vzorovú sektorovú školu, ktorá bude prezentovať najvyššie štandardy a kvalitu stredného odborného školstva. V BSK sú to momentálne stredné školy: SŠ Ivanka pri Dunaji, SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre a SPŠE Hálova v Bratislave, ktoré sú aktuálne v prvom roku overovania kvality a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov pre rok 2025. Predpokladaný dátum ukončenia stratégie kvality, ktorá nastavuje plán procesu plnenia je v auguste 2027. **Plánované investície v zmysle Investičného plánu na rok 2026:** Gymnázium I. Horvátha: 7 380,- eur (PD DSP /DRS, autorský dozor, inžiniering), 1 527 000,- eur (stavebné práce) - 12/2026 SPŠ elektrotechnická Zochova: 241 689,- eur (stavebné práce) - 12/2026 Gymnázium Einsteinova: 334 784,- eur (stavebné práce) - 12/2026 Spojená škola, SOŠ podnikania, Myslenická 1, Pezinok: 6 150,- eur (PD DSP /DRS, autorský dozor, inžiniering), 583 082,- eur (stavebné práce) - 12/2026 **Plánované investície v zmysle Investičného plánu na rok 2027:** Gymnázium Hubeného: 616 000,- eur (stavebné práce) - 06/2027								
			A. Revitalizácia a modernizácia školských areálov vrátane vonkajších športovísk a telocviční	3397	3321	1.3/3.3	OSÚRaRP/OŠMaŠ/OICaVO	12-26	Prieb. Plnený		**Gymnázium I. Horvátha** - od 11/2025 začali stavebné práce s predpokladom ukončenia do 09/2026 **SPŠ elektrotechnická Zochova** - prebiehajú stavebné práce s ukončením v 2.Q.2026 **Gymnázium Einsteinova** - v 1.Q.2026 sa začali stavebné práce **Spojená škola, SOŠ podnikania, Pezinok** - prebiehajú stavebné práce s ukončením v 04/2026
			B. Implementácia Národného projektu "Centra excelentnosti OVP" - Centra excelentnosti pre oblasť Pôdohospodárstvo - so zameraním na poľnohospodárstvo, akvakultúru, bioenergetiku, krajinotvorbu, vinohradníctvo a ovocinárstvo (SOŠ VO Modra, SŠ Ivanka pri Dunaji) - Centra excelentnosti pre oblasť informačno-komunikačných technológii (SPŠE Hálova 16)	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ	12-26	Prieb. Plnený		Prebehlo hodnotenie splnených úloh stratégie kvality CEOVP za rok 2025 v nadväznosti stanovených aktivít. Boli zadefinované úlohy a časový rámec realizácie KPI pre rok 2026. Boli vytvorené mikrotímy CEOVP, ktoré sa budú podielať na plnení úloh v rámci realizácie projektu.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	**OŠMaŠ_6**	**Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti školstva**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK** a jeho cieľom je **vytvoriť kvalitnú a efektívnu sieť stredných škôl a študijných odborov, aby absolventi našli uplatnenie na trhu práce**.								
			A. Priebežná systematická racionalizácia a optimalizácia siete stredných škôl a študijných odborov, vrátane implementácie schválených záverov	N/A	N/A	-	OSÚRaRP/OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený		BSK priebežne optimalizuje sieť stredných škôl. Pričom účelom tejto optimalizácie je zvýšenie kvalít a efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. V súčasnej dobe prebiehajú pracovné skupiny v súvislosti so spojením škôl ŠUP na Tokajíckej 24 a ŠUP na Sklenárovej 7. Rovnako aj škôl SOŠ Vranovská 2 a SOŠ technológií a remesiel Ivanská cesta 21, Bratislava.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	**OŠMaŠ_7**	**Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji a podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK.** Cieľom je podpora **zvyšovania kvalifikácie učiteľov** (napr. jazykové kurzy, vzdelávacie kurzy a iné formy vzdelávania), ako aj podpora dostupného **bývania** pre zamestnancov škôl BSK.								
			A. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ (interkulturálne vzdelávanie, jazykové vzdelávanie, DPŠ, rozširujúce vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie)	640	640	8	OŠMaŠ	12-26	Prieb. Plnený		BSK financuje náklady na jazykové vzdelávanie, poskytuje príplatok na adaptačné vzdelávanie učiteľov, prepláca doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium.
			B. Systém benefitov pre pedagógov škôl BSK - príplatky za mimovyučovaciu činnosť, príplatky za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch, príspevok na kúpu ročného celosieťového cestovného lístka, teambuildingové aktivity	480	480	8	OŠMaŠ	12-26	Prieb. Plnený		Preplácanie mimovyučovacej činnosti, poskytovanie príspevku na celosieťový ročný cestovný lístok na MHD, preplácanie príplatkov za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch a organizovanie teambuildingových aktivát pre učiteľov.