Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Odpočet

Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 12. 06. 2026 – 18. 09. 2026

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia
Komisia dopravy
Komisia zdravotníctva
Komisia sociálnych vecí
Komisia školstva, mládeže a športu
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu
Komisia územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia
Komisia kultúry
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. arch. Mária Rajecká
riaditeľka Odboru územného plánu, GIS
a životného prostredia

Mgr. Barbora Lukáčová
riaditeľka Odboru stratégie, územného
rozvoja a riadenia projektov

PhDr. Marica Šiková
riaditeľka Odboru sociálnych vecí

Mgr. Peter Kardoš
riaditeľ Odboru zdravotníctva

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová
vedúca Oddelenia kultúry

Mgr. Michal Halabica
riaditeľ Odboru dopravy

Mgr. Jana Zápalová
riaditeľka Odboru školstva, mládeže a športu

Spracovatelia:

Mgr. Peter Jesenský
referent Inštitútu regionálnej politiky
Bratislavského kraja

Mgr. Martin Adámik
referent Inštitútu regionálnej politiky
Bratislavského kraja

Bratislava
september 2026

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. ...../2026
zo dňa 18. 09. 2026

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Odpočet plnenia Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 12. 06. 2026 – 18. 09. 2026.

D ô v o d o v á s p r á v a

Bratislavský samosprávny kraj spracoval v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov strednodobý strategický dokument **Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027** (ďalej len PHRSR BSK 2021-2027). Uvedený dokument bol následné schválený Zastupiteľstvom BSK dňa **11. 06. 2021** Uznesením č. 387/2021.

Pre implementáciu programovej časti **PHRSR BSK 2021-2027 bol spracovaný Akčný plán BSK** (ďalej len AP BSK)**,** ktorý je zároveň **plánovacím a monitorovacím nástrojom napĺňania cieľov PHRSR BSK 2021 - 2027** ako aj **priorít BSK.**

Cieľom aktivít Akčného plánu je prispievať ku komplexnému rozvoju regiónu, pričom jeho súčasťou sú projekty z oblasti dopravy, kultúry, cestovného ruchu, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania a energetiky.

Predkladaný materiál sa zameriava na monitorovanie plnenia jednotlivých kľúčových krokov AP BSK **k 18. 09. 2026**. Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu projektov. Materiál a jeho kľúčové kroky boli vypracované jednotlivými odbormi, pričom koordinátorom je Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Odpočet Akčného plánu BSK je po vypracovaní prerokovaný vo všetkých relevantných komisiách.

Medzi najzásadnejšie kroky v projektoch v rámci odpočtovania **AP BSK** za jednotlivé odbory za **3. štvrťrok 2026** sú:

Odbor Úradu BSK	Odpočet kľúčových krokov
Odbor školstva, mládeže a športu	• V rámci kampusu v Bernolákove sa začali stavebné práce na objekt skleníka a pridruženej infraštruktúry od 07/2026. • V rámci projektu COVP Hálova stavebné práce prebiehajú v zmysle zmluvy s ukončením realizácie v 4.Q.2026. • Stavebné práce na športovisku Gymnázia A. Einsteina boli ukončené v 3.Q.2026.
Odbor sociálnych vecí	• V 08/2026 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie. ŽoNFP na výstavbu objektu bola podaná 09/2026 a bol spustený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v rámci projektu špecializovaného zariadenia na Znievskej ulici. • V rámci projektu špecializovaného zariadenia v Záhorskej Bystrici v 05/2026 bolo úspešne ukončené stavebné konanie a stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť. ŽoNFP na výstavbu objektu bola podaná v 09/2026 a bol spustený proces VO na výber zhotoviteľa PD primárnej infraštruktúry.
Odbor zdravotníctva	• Pokračuje sa v projektových prácach budovy na Donnerovej ulici - Aktuálne sa pripravujú návrhy interiérového riešenia špecifických zariadení a mobiliáru. Projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu objektu stacionárov na Donnerovej je spracovaná v časti stavebné úpravy. Pokračuje sa v projektovaní interiérového vybavenia.
Odbor dopravy	• V rámci rekonštrukcií ciest II. a III. triedy sú v realizácií 6 úsekov z plánovaných 7 na rok 2026.

Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia	• Doručené podnety a podklady od dotknutých orgánov verejnej moci a právnických osôb pôsobiacich na území BSK boli vyhodnotené. Na základe nich sa pripravujú podklady pre VO na spracovanie Analýzy a syntézy KURR BSK. • Od predchádzajúceho odpočtu bola spracovaná inventarizácia drevín v Hotelovej akadémii Mikovíniho a v CSS prof. K. Matulaya (areály Ľ. Zúbka a Lipského). Pre DSS KAMPINO a SZŠ Strečnianska bol spracovaný podklad k výrubu a údržbe drevín.
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov	• Stavebné práce na objektoch Gymnázium A. Einsteina, SOŠ Polygrafická v rámci energetickej obnovy boli ukončené. • Pre projekty na energetickú obnovu budov (CSS Pezinok, CSS prof. Matulaya, DSS Kampino) boli podpísané zmluvy o NFP zároveň sú projekty pred podpisom Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby. Začiatok stavebných prác sa predpokladá v 09/2026. • Verejné obstarávanie na realizáciu fotovoltaických zdrojov na Úrade BSK bolo uzavreté v 09/2026 a následne bude zhotoviteľ realizovať dielo v termíne do konca roka 2026. • V 09/2026 bola podaná ŽoNFP v rámci projektu cyklotrasy 1. etapy Svätý Jur - Pezinok. • Stavebné práce parku v Malinove sa nachádzajú v záverečnej fáze. Po ukončení stavebných prác bude nasledovať preberacie konanie, skúšky technológií, odstránenie prípadných nedorobkov a odovzdanie diela budúcemu správcovi. Predpokladom je ukončenie týchto procesov do konca 09/2026.
Oddelenie kultúry	• Pre projekt mikve a rekonštrukcie exteriéru v synagóge Senec projektová dokumentácia je v procese prípravy. Od mesta Senec sme obdržali oznámenie o začatí konania o stavebnom zámere a upustení od ústneho pojednávania. Na mikve zároveň už prebiehajú prípravné reštaurátorské práce, ktoré realizuje vysúťažený reštaurátor. • V rámci synagógy Svätý Jur projektová dokumentácia vyššieho stupňa je spracovaná. Výber zhotoviteľa bude realizovaný po dokončení projektovej dokumentácie v potrebnom rozsahu. Súčasne prebieha príprava projektového zámeru na získanie finančnej podpory z Nórskeho finančného mechanizmu; termín na predloženie žiadosti je 5. 10. 2026.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	**OŠMaŠ_1**	**Kampus zdravia a športu v Petržalke**	**Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK**. Cieľom projektu je vybudovanie **modernej strednej zdravotno-športovej školy** s komplexným zázemím a infraštruktúrou, ktorá prostredníctvom **športu ako nástroja venujúceho sa prevencií, propagácií zdravého životného štýlu** a budovaniu zdravej spoločnosti na viacerých úrovniach - formálne stredoškolské odborné vzdelávanie, aplikovaný výskum a implementácia inovácií do vzdelávania a praxe a celoživotné vzdelávanie. V spolupráci s kľúčovými partnermi bude vybudovaná infraštruktúra poskytovať **prepojenie teoretického a praktického vzdelávania** v doméne SK RIS3 - zdravá spoločnosť. V rámci kampusu sa tiež vytvorí komplexný integrovaný model **prevencie chronicky neprenosných chorôb**, ktorý využíva šport ako nástroj budovania a podpory verejného zdravia a zdravého životného štýlu v prepojení na formálne vzdelávanie a prípravu odborníkov a celoživotné vzdelávanie. **Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl.** **Investičný plán pre rok 2026:** - 424 350,- eur (vypracovanie DSP-IČ, DRS) - 1 082 000,- eur (stavebné práce primárna infraštruktúra - Fiľakovská ulica) - 250 000,- eur (výruby + náhradná výsadba)								
			Prípravné práce - vypracovanie DSP-IČ, DRS	1096	493	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	04-26	Prieb. Plnený	12-26	V oblasti stavebných prác sa projekt nachádza vo fáze prípravy a v procese povoľovania v stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s predpokladom získania stavebného povolenia júna 2027. Aktuálne prebieha výber a koordinácia MTV v kontexte participujúcich subjektov pre projekt Kampus zdravia a športu v Petržalke.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	6-26	Prieb. Plnený	12-26	Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác primárnej infraštruktúry je 4.Q 2026.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	71900	1333	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	12-29	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q 2029.
			Implementácia projektu „Kampus zdravia a športu - Integrovaný a inovatívny model prevencie neprenosných ochorení" v rámci Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce	390	130	1.3	OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		V 03/2026 bola podpísaná Zmluva o NFP s Riadiacim orgánom a 06/2026 partnerské dohody s partnermi projektu. Aktuálne prebieha zmena projektu a výmena partnera projektu z dôvodu odstúpenia jedného z pôvodných partnerov.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	**OŠMaŠ_2**	**Kampus bioenergetiky a krajinotvorby v Bernolákove**	**Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK.** Cieľom projektu je **vybudovanie modernej strednej odbornej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou**, **v oblasti bioenergetiky a krajinotvorby**. Bude slúžiť na systematické formálne vzdelávanie a odborná príprava ľudského kapitálu v oblasti energetiky a energetického manažmentu v spojení s manažmentom krajiny a s aspektom adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy. Slúžiť bude študentom a pedagógom školy, mládežníckym nadšencom a výskumníkom, odborníkom pri prepájaní praxe z teóriou. **Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl**. **Investičný plán na rok 2026:** - 9 840,- eur (vypracovanie PD DRS - objekt školy, skleníky) - 1 322 000,- eur (stavebné práce - skleník) - 1 193 000,- eur (stavebné práce - objekt školy) - 48 000,- eur (MTV) - 186 000,- eur (zeleň, zelené strechy a steny, zberné jarierka a retenčné plochy) - 50 000,- eur (stavebné práce - studňa)								
			Prípravné práce - vypracovanie DRS-IČ	368	9	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	1-26	Prieb. Plnený	9-26	Bolo ukončené pripomienkovania DRS a proces inžinierskej činnosti bude ukončený v 3.Q.2026. Kompletné prebratie projektovej dokumentácie na všetky časti projektu boli odovzdané v 3.Q.2026.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	3-26	Prieb. Plnený	12-26	Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác na ďalšie objekty školy je 3.Q. až 4.Q. 2026.
			Realizácia projektu - stavebné práce + MTV	9514	3127	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-27	Prieb. Plnený		Stavebné práce na objekt skleníka a pridruženej infraštruktúry začali od 07/2026. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q 2028

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	**OŠMaŠ_3**	**Vinársko - ovocinársky kampus v Modre**	**Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK.** Cieľom projektu je komplexná **revitalizácia Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej** spolu s vybudovaním novej **vínnej pivnice** s moderným **materiálovo-technickým vybavením**. Škola spoločne s novou infraštruktúrou budú slúžiť na inovatívne prístupy k vinohradníctvu, vinárstvu a ovocinárstvu v treťom poľnohospodársky najvýznamnejšom regióne Slovenskej republiky v kontexte zmeny klímy a s dôrazom na celoživotné vzdelávanie, lokálnu ekonomiku, lokálne značky a produkty. Slúžiť bude nielen študentom a pedagógom školy, ale i výskumníkom, odborníkom pri prepájaní praxe s teóriou a zamestnancom Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. **Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl.** **Investičný plán na rok 2026:** - 214 810,- eur (vypracovanie PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering - škola+telocvičňa, vínna pivnica) - 500 000,- eur (stavebné práce - škola + telocvičňa) - 818 540,- eur (stavebné práce - internát)								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie (PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering) - škola+telocvičňa - 04/2026 - vypracovanie projektovej dokumentácie (PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering) - vínna pivnica - 06/2026	372	214	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	6-26	Prieb. Plnený	11-26	Na budove internátu prebiehajú stavebné práce do konca roka 2026. Bol vysúťažený projektant na rekonštrukciu 1. nadzemného podlažia internátu v rámci ktorého sa vybuduje laboratórium, 5 byt. jednotiek, vstupná hala a jedáleň. Bolo získané stavebné povolenie na kotolňu v 09/2026. Pre budovu školy a telocvične začína stavebné konanie s predpokladom získania stavebného rozhodnutia v 10/2026. Pre objekt vínnej pivnice stále prebieha inžinierska činnosť na získanie všetkých stanovísk. Plánovaný termín predloženia ŽoNFP na opatrenia 2.1.2. a 2.2.2 bude v 3.Q. 2026. Plánovaný termín predloženia ŽoNFP na opatrenie 4.2 bude v 3.Q.2026.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	9-26	Prieb. Plnený	4-27	Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 11/2026.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	10511	1545	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-28	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q 2028.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	**OŠMaŠ_4**	**Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť informačno-komunikačné technológie, SPŠE Hálova 16, Bratislava**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hálova" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl zapojených do praktického vyučovania prostredníctvom renovácie vnútorných častí budovy (rekonštrukcie inžinierskych sietí, podláh a vodovodných potrubí) a obstarania nového materiálno-technického vybavenia odborných učební.** Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom absolvovanie odbornej praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom, s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Členmi projektového tímu budú: OSÚRaRP, OŠMaŠ, OIČaVO, PO, SM. **Investičný plán na rok 2026:** - 777 186,16 ,- eur (stavebné práce) - 764 000,- eur (MTV)								
			Výber zhotoviteľa (realizácie stavby)	0	0	1.3	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	1-26	Splnený		V 02/2026 bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Víťazom sa stala spoločnosť PRO EXTERIÉR s. r. o.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	1853	1827	1.3	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		V 03/2026 sa začalo so stavebnými prácami. Stavebné práce prebiehajú v zmysle zmluvy s ukončením realizácie v 4.Q.2026. Súčasne prebieha aktualizácia podkladov a v spolupráci s oddelením verejného obstarávania a so školou riešime úpravu MTV.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	**OŠMaŠ_5**	**Rozvoj konceptu SMART školy**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK**, pričom ide o **budovanie a rozvoj školstva v rámci konceptu SMART školy** a podporu jednotlivých funkcií konceptu. V rámci podpory prepájania jednotlivých stupňov a rozvoja funkcie partnerstva ide o **budovanie integrovaných špecializovaných vzdelávacích centier (kampusov)**. V prípravnej fáze príde k identifikácii vhodných lokalít a možných zameraní jednotlivých kampusov, analýze stavu existujúcich areálov, budov, podložia, kapacitných možností a pod. a vypracovaniu projektovej dokumentácie. Okrem budovania kampusov je dôležitý aj **rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania v oblastiach s vysokým hospodárskym významom pre územie BSK**. Ráta sa tiež s podporou digitalizácie škôl z hľadiska ich vybavenia, personálnej podpory a nastavenia procesov, a tiež s podporou zdravého stravovania v školských jedálňach. V rámci napĺňania konceptu otvorených školských areálov sa okrem nastavenia systému prevádzky športovísk, ráta s revitalizáciou a modernizáciou športovísk v areáloch škôl a telocvični. **Národný projekt Centra excelentnosti OVP** predstavuje partnerstvo vybraných stredných škôl, ktoré spolupracujú s vedeckými inštitúciami, SaPO, zamestnávateľmi, ďalšími školami a inými partnermi s cieľom vytvoriť vzorovú sektorovú školu, ktorá bude prezentovať najvyššie štandardy a kvalitu stredného odborného školstva. V BSK sú to momentálne stredné školy: SŠ Ivanka pri Dunaji, SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre a SPŠE Hálova v Bratislave, ktoré sú aktuálne v prvom roku overovania kvality a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov pre rok 2025. Predpokladaný dátum ukončenia stratégie kvality, ktorá nastavuje plán procesu plnenia je v auguste 2027. **Plánované investície v zmysle Investičného plánu na rok 2026:** Gymnázium I. Horvátha: 7 380,- eur (PD DSP /DRS, autorský dozor, inžiniering), 1 527 000,- eur (stavebné práce) - 12/2026 SPŠ elektrotechnická Zochova: 241 689,- eur (stavebné práce) - 12/2026 Gymnázium Einsteinova: 334 784,- eur (stavebné práce) - 12/2026 Spojená škola, SOŠ podnikania, Myslenická 1, Pezinok: 6 150,- eur (PD DSP /DRS, autorský dozor, inžiniering), 583 082,- eur (stavebné práce) - 12/2026 **Plánované investície v zmysle Investičného plánu na rok 2027:** Gymnázium Hubeného: 616 000,- eur (stavebné práce) - 06/2027								
			A. Revitalizácia a modernizácia školských areálov vrátane vonkajších športovísk a telocvični	3397	3321	1.3/3.3	OSÚRaRP/OŠMaŠ/OIČaVO	12-26	Prieb. Plnený		**Gymnázium I. Horvátha** - od 11/2025 začali stavebné práce s predpokladom ukončenia do 09/2026. **SPŠ elektrotechnická Zochova** - boli ukončené stavebné práce v 04/2024. **Gymnázium Einsteinova** - stavebné práce boli ukončené v 3.Q.2026. **Spojená škola, SOŠ podnikania, Pezinok** - stavebné práce boli ukončené v 05/2026.
			B. Implementácia Národného projektu "Centra excelentnosti OVP" - Centra excelentnosti pre oblasť Pôdohospodárstvo - so zameraním na poľnohospodárstvo, akvakultúru, bioenergetiku, krajinotvorbu, vinohradníctvo a ovocinárstvo (SOŠ VO Modra, SŠ Ivanka pri Dunaji) - Centra excelentnosti pre oblasť informačno-komunikačných technológii (SPŠE Hálova 16)	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ	12-26	Prieb. Plnený		V pilotnom overovaní centier excelentnosti sú overované 3 školy, z dôvodu zmeny legislatívy sa CEOVP SOŠ Modra a SŠ Ivanka pri Dunaji posudzujú samostatne, pričom CEOVP Modra nespĺňa kľúčové KPI počet žiakov a zároveň aj legislatívne podmienky. Napriek tomu SOŠ Modra zostáva v pilotnom overovaní CEOVP. Finálne hodnotenie bude v roku 2027 s predpokladom pokračovania v roku 2028. Za účelom efektívnej koordinácie a monitorovania progresu sa zasadnutia týchto tímov konajú pravidelne raz mesačne.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	**OŠMaŠ_6**	**Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti školstva**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK** a jeho cieľom je **vytvoriť kvalitnú a efektívnu sieť stredných škôl a študijných odborov, aby absolventi našli uplatnenie na trhu práce**.								
			A. Priebežná systematická racionalizácia a optimalizácia siete stredných škôl a študijných odborov, vrátane implementácie schválených záverov	N/A	N/A	-	OSÚRaRP/OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený		BSK priebežne optimalizuje sieť stredných škôl. Pričom účelom tejto optimalizácie je zvýšenie kvalít a efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. V 08/2026 prebehlo spojenie škôl ŠUP na Tokajíckej 24 a ŠUP na Sklenárovej 7. Rovnako aj škôl SOŠ Vranovská 2 a SOŠ technológií a remesiel Ivanská cesta 21, Bratislava.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie **Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu**	**OŠMaŠ_7**	**Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji a podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK.** Cieľom je podpora **zvyšovania kvalifikácie učiteľov** (napr. jazykové kurzy, vzdelávacie kurzy a iné formy vzdelávania), ako aj podpora dostupného **bývania** pre zamestnancov škôl BSK.								
			A. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ (interkulturálne vzdelávanie, jazykové vzdelávanie, DPŠ, rozširujúce vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie)	640	640	8	OŠMaŠ	12-26	Prieb. Plnený		BSK financuje náklady na jazykové vzdelávanie, poskytuje príplatok na adaptačné vzdelávanie učiteľov, prepláca doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium.
			B. Systém benefitov pre pedagógov škôl BSK - príplatky za mimovyučovaciu činnosť, príplatky za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch, príspevok na kúpu ročného celosieťového cestovného lístka, teambuildingové aktivity	480	480	8	OŠMaŠ	12-26	Prieb. Plnený		Preplácanie mimovyučovacej činnosti, poskytovanie príspevku na celosieťový ročný cestovný lístok na MHD, preplácanie príplatkov za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch a organizovanie teambuildingových aktivít pre učiteľov.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	**OSV_1**	**Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava)**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK** spolufinancovanou z externých zdrojov. Vybudovanie špecializovaného zariadenia pre dospelé osoby s diagnózou poruchy autistického spektra reflektuje akútny nedostatok kapacít v zariadeniach sociálnych služieb v kraji pre túto cieľovú skupinu. **Autistické centrum**, lokalizované v **MČ Petržalka na Znievskej ulici**, bude postavené na mieste dlhodobo nevyužívaného objektu v havarijnom stave. Zariadenie sociálnych služieb rešpektuje princípy komunitnej formy sociálnej služby, preto budú sociálne služby poskytované v dvoch samostatných budovách, **formou celoročnej pobytovej sociálnej služby** s celkovou **kapacitou 26 prijímateľov sociálnej služby**. Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - ukončená projekčná činnosť pre DÚR, DSP, DRS a PI - majetkovoprávne vysporiadanie prístupovej cesty s Magistrátom Hl. mesta SR Bratislava - získané právoplatné Územné rozhodnutie Financovanie: Program Slovensko,Vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Výber zhotoviteľa - zhotoviteľa stavby	0	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	5-26	Prieb. Plnený	9-26	V 08/2026 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie. ŽoNFP na výstavbu objektu bola podaná 09/2026 a bol spustený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
			Realizácia projektu - stavebné práce - MTV - verejné priestranstvá/átrium - kolaudácia a registrácia služby	7764	1087	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	4-28	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_2	**Podpora transformácie sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave - Záhorská Bystrica**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK** a je spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je transformácia DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave. Výsledkom uvedeného procesu bude zabezpečenie kvalitnej a dostupnej dlhodobej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb v piatich zariadenach integrujúcich sociálnu a zdravotnú starostlivosť, tzv. sociálno-zdravotných zariadeniach. Aktuálne sa v DSSaZpS Kaštieľ poskytuje sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím celoročnou formou, s celkovou kapacitou 166 miest. Veľkosť budovy má podiel na pretrvávajúcom modeli poskytovania sociálnej služby inštitucionálnou formou (vysoké stropy, množstvo schodísk, spoločné kúpeľne pre mužov a ženy na chodbách....). Ako jediná cesta, ktorá umožní prijímateľom právo na nezávislosť, dôstojnosť, kvalitu života, zdravia a začlenenie do spoločnosti je opustenie súčasných priestorov zariadenia v Kaštieli a poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach komunitného typu. Zariadenie sociálnych služieb, ktoré uplatňuje komunitnú formu starostlivosti, poskytne **celoročné pobytové špecializované služby pre 30 prijímateľov** v každej budove. Starostlivosť bude určená pre osoby s pokročilými **neurodegeneratívnymi ochoreniami** v podmienkach rešpektujúcich princípy komunitného prístupu, bezbariérovosti, ochrany súkromia a odbornej podpory. Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - ukončená projekčná činnosť pre DRS pre SO-B a SO-A - zintenzívnenie komunikácie s Magistrátom Hl. mesta SR - Bratislava a MČ Záhorská Bystrica ohľadom spoločných investičných aktivitách areálu SOU elektrotechnické Nakoľko externé finančné prostriedky sú limitované, BSK plánuje z pôvodných 5 stavieb po 30 prijímateľov zrealizovať 1, najviac 2 v areáli SOU elektrotechnické. Financovanie: Vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Prípravné práce - získanie stavebného povolenia	239	73	1.3	OIČaVO/OSV/ OSÚRaRP	3-26	Splnený	5-26	V 05/2026 bolo úspešne ukončené stavebné konanie a stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.
			Výber zhotoviteľa - zhotoviteľa stavby	0	0	-	OIČaVO/OSV/ OSÚRaRP	7-26	Prieb. Plnený	10-26	ŽoNFP na výstavbu objektu bola podaná v 09/2026 a bol spustený proces VO na výber zhotoviteľa PD primárnej infraštruktúry. Zároveň prebieha príprava VO na zhotoviteľa stavby.
			Realizácia projektu - stavebné práce - MTV - verejné priestranstvá/átrium - kolaudácia a registrácia služby	7305	1219	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	7-28	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_3	**Podpora rozvoja ľudského kapitálu, t. j. zamestnancov sociálnych služieb**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK**. Cieľom aktívnej personálnej politiky BSK voči organizáciam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je udržanie a stabilizácia personálu v zariadeniach sociálnych služieb.								
			A. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb - DSS Rača	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/OIČaVO/OSV	12-26	Prieb. Plnený		V objekte Centra sociálnych služieb Rača na ulici Pri vinohradoch č. 267 je vyčlenených celkovo 87 bytových jednotiek, ktoré slúžia ako dočasné ubytovanie pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť			**B. Kontinuálne zlepšovanie podmienok zamestnancov sociálnych služieb, vrátane celoživotného vzdelávania, príp. iných benefitov**	760	760	11	OSV	12-26	Prieb. Plnený		V sledovanom období sa odborní zamestnanci zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK kontinuálne zúčastňovali vzdelávacích aktivít, ktoré realizujú priamo zariadenia sociálnych služieb podľa odborných a praktických požiadaviek vyplývajúcich z poskytovania sociálnej služby a samotnej prevádzky zariadenia.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	**OSV_4**	**Podpora kapacít sociálnych služieb**	Cieľom podpory kapacít sociálnych služieb je rozšírenie **kapacít pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby s poruchou autistického spektra**. Rozšírením sociálnych služieb pre túto cieľovú skupinu dôjde k zlepšeniu jej dostupnosti v Bratislavskom kraji. **Zriadením špecializovaného zariadenia pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra** v priestoroch **SOŠPg na Bullovej 2** sa zvýši dostupnosť sociálnej služby pre túto cieľovú skupinu. Sociálna služba sa bude poskytovať ambulatnou formou a predpokladaná kapacita zariadenia bude 20 až 25 miest. **Špecializované zariadenie pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra** v objekte **CSS prof. K. Matualya na Hontianskej 16** bude po rekonštrukcii poskytovať sociálne služby pre fyzické osoby od veku od 16+, pobytovou formou. Predpokladaná kapacita zariadenia je 12 osôb. Novozrekonštruované priestory v objekte na **Jankolovej ulici** budú poskytovať sociálne služby v **špecializovanom zariadení pre dospelé fyzické osoby s poruchami autistického spektra**, celoročnou formou. Predpokladaná kapacita zariadenia je 20 miest Rekonštrukciou nebytových priestorov v areáli **Zariadenia sociálnych služieb ROSA** vznikne **špecializované zariadenie pre deti a mladých dospelých s poruchami autistického spektra**, ambulantnou formou. Predpokladaná kapacita zariadenia je 6 miest. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK								
			A. Rekonštrukcia priestorov na Bullovej ulici pre osoby s poruchou autistického spektra v dospelom veku, resp. od 16+ (ambulantná forma) - stavebné práce	450	450	3.3	OIČaVO/ OSV	7-26	Prieb. Plnený		Po vypracovaní projektovej dokumentácie rekonštrukcie priestorov objektu začalo prebiehať schvaľovacie konanie orgánmi, ktorých stanovisko je potrebné pre konanie na stavebnom úrade. Predpokladaný termín kompletizácie stanovísk je do konca 09/2026.
			B. Rekonštrukcia priestorov na Hontianska ulici pre osoby s mentálnym postihnutím resp. mentálnym postihnutím v kombinácii s poruchou autistického spektra v dospelom veku (pobytová forma) - vypracovanie (DUR, DPS, MPV, inžiniering) + stavebné práce	1100	1100	1.3	OSÚRaRP/OSV	12-26	Prieb. Plnený		V súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie pre objekt na Hontianskej ulici.
			C. Rekonštrukcia priestorov na Jankolovej ulici pre osoby s poruchou autistického spektra v dospelom veku (celoročná pobytová forma) - vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP/DRS, autorský dozor, inžiniering)	3668	150	1.3	OSÚRaRP/OSV	12-26	Prieb. Plnený		V súčasnosti sa pripravuje vyhlásenie VO na projektovú dokumentáciu s predpokladom ukončenia do konca 10/2026.
			D. Rekonštrukcia nebytových priestorov v areáli Zariadenia sociálnych služieb ROSA pre osoby s poruchou autistického spektra pre deti, mladých a dospelých (ambulantná forma) - vypracovanie projektového zámeru	N/A	0	3.3	OIČaVO/ OSV	12-26	Prieb. Plnený		Zo strany BSK prebieha rekonštrukcia areálových rozvodov vody.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj región	**OSV_5**	**Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK po roku 2023**	Vypracovanie dokumentu je **v súlade s Programovým vyhlásením BSK** a jeho vypracovanie vyplýva zo zákona o sociálnych službách. Aktuálny dokument Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK je platný do konca roka 2023. Financovanie: aktivita je financovaná z vlastných zdrojov a externých zdrojov BSK.								
			Vypracovanie dokumentu	25	25	1.3	OSÚRaRP/OSV	2-27	Prieb. Plnený		Externý dodávateľ, v súlade s vecným a časovým harmonogramom prác, predložil draft analytickej časti dokumentu na pripomienkové konanie objednávateľovi. Súčasne začali práce na strategickej časti dokumentu, ktorých súčasťou bolo stretnutie zástupcov pracovných skupín (seniori, osoby so zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi a osoby v nepriaznivej sociálnej situácii) k odbornej diskusii a samotnému smerovaniu strategických aktivít bratislavského kraja v sociálnej oblasti.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor zdravotníctva

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.5 Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť **Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu**	**OZ_1**	**Zdravý kraj**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.** Zámer projektu Zdravý kraj **nadväzuje na v minulosti realizovaný projekt Rešpekt pre zdravie I**. - zisťovanie zdravotného stavu žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl s alarmujúcimi výsledkami týkajúcimi sa kardiometabolických ochorení a obezity a **Rešpekt pre zdravie II.** - testovanie žiakov vo veku do 15 rokov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK so zameraním na odporučenie najvhodnejšieho športu, na ktorý má dieťa prirodzený talent. Výsledky projektov poukázali o.i. na potrebu zintenzívnenia pohybových aktivít žiakov, zmenu školského stravovania a zvýšenia povedomia o zdravotníckom systéme. **V časti projektu Rešpekt pre zdravie III boli realizované informačno-vzdelávacie semináre pre verejnosť.**								
			A. Zvyšovanie povedomia pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ich právach, povinnostiach a celkových znalostí o zdravotníckom systéme, osveta, predchádzanie chorôb a prevencie	30	30	12	OZ	12-26	Prieb. Plnený		Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zorganizoval v 1.polroku 2026 ďalšie dva očkovacie dni očkovania proti vírusu HPV v priestoroch zdr. strediska na Rovniankovej ulici. Týmto ich už od začiatku bolo realizovaných 17. Zaočkovať sa mohli deti aj dospelí. K prevencii onkologických ochorení už po tretí krát BSK prispel aj zorganizovaním „Znamienkového dňa na župe". Odbor zdravotníctva priebežne vykonáva "Preventívne dozory" u poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia sú upozornení na zákonné povinnosti vo vzťahu k pacientom, je im poskytnuté poradenstvo a odporúčania pre odstránenie zistených nedostatkov.
			B. Osveta pre pacientov, primárne rodičov - znižovanie potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulancii	0	0	-	OZ	12-27	Prieb. Plnený		S cieľom zlepšiť orientáciu pacientov, zvýšiť efektivitu poskytovania starostlivosti, predchádzať zbytočným prieťahom a obmedziť neprimerané využívanie pohotovostných služieb sa v rámci podpory integrácie posilnilo zastúpenie občanov z Ukrajiny na pozíciách lekári, sestry, informátori. Pomáhajú prekonávať jazykovú bariéru, poskytujú zrozumiteľné informácie o fungovaní zdravotnej starostlivosti, objednávaní, priebehu vyšetrenia a ďalšej liečbe a usmerňujú pacientov na príslušné ambulancie v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v Petržalke , patriace pod Polikliniku Karlova Ves, v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
Priorita č.5 Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť **Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu**	**OZ_2**	**Implementácia Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026 (s výhľadom do roku 2030)**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.** Cieľom stratégie je **analyzovať situáciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na území BSK, definovať jej obmedzenia a príležitosti za účelom nastavenia vhodných opatrení na jej implementáciu**. V koordinácii s ďalšími relevantnými subjektami (MZ SR, zdravotné poisťovne, miestna samospráva) tak bude možné dosiahnuť skvalitnenie a zvýšenie zdravotnej dostupnosti a v dlhodobom horizonte aj zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. V rámci implementácie stratégie jedno z opatrení je **aktívnejšia úloha BSK, ktorá spočíva v spracovaní dát a v nadväznosti na výsledky tohto spracovania následnom prijímaní opatrení zameraných na zlepšovanie dostupnosti, resp. zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti**. Ďalšími opatreniami sú opatrenia na zabezpečenie personálnej stability vrátane zvýšenia počtu všeobecných lekárov v strednodobom horizonte formou zriadenia krajských rezidentských miest, zvýšenia atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií a zníženia časovej náročnosti práce personálu.								
			A. Rekonštrukcia budovy (elokované pracovisko Polikliniky Karlova Ves) na Donnerovej ulici - vypracovanie projektovej dokumentácie - stavebné práce	1712	1019	3.3	OZ	3-27	Prieb. Plnený		Zámer rekonštrukcie je definovaný nasledovne: zachované zostávajú zdravotnícke zariadenia – Denný rehabilitačný stacionár pre deti a Denný pedopsychiatrický stacionár, pričom tieto majú byť projektovo doplnené o nový druh sociálnej služby – Centrum včasnej intervencie. Aktuálne sa pripravujú návrhy interiérového riešenia špecifických zariadení a mobiliáru. Projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu objektu stacionárov na Donnerovej je spracovaná v časti stavebné úpravy. Pokračuje sa v projektovaní interiérového vybavenia. Z dôvodu bezpečnosti detí a návštevníkov areálu na Donnerovej bola realizovaní úprava drevín a kríkov s ohľadom na vegetačný stav. PKV naďalej pokračuje v projektových prácach na komplexnej rekonštrukcii objektu detašovaného pracoviska Polikliniky Karlova Ves na Donnerovej ulici v Bratislave.
			B. Analýza dát a aktívne monitorovanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v BSK	34	34	12	OZ	12-27	Prieb. Plnený		Dňa 09.06.2026 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zamestnancov odboru zdravotníctva so zdravotníckymi pracovníkmi župných zariadení sociálnych služieb, počas ktorého mali účastníci priestor na vzájomnú výmenu skúseností, identifikovanie potrieb a diskusiu o možnostiach zabezpečenia kvalitnej dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Stále sú v riešení procesy pri stanovení Verejnej optimálnej siete. ÚDZS podľa parametrov vo vyhláške určí koľko, akých a kde má byť ambulancií. Najdôležitejšími údajmi v tomto procese sú: a) ordinačné hodiny ambulancie b) údaj VDA/nVDA o ambulancii (verejne dostupná/nedostupná ambulancia) c) údaje o personáli a úväzkoch – NEVSTUPUJÚ do verejnej siete, ale PZS majú povinnosť ich hlásiť z dôvodu kontroly splnenia zákonnej požiadavky minimálneho personálneho zabezpečenia. Následne ÚDSZS na základe návrhov (vrátane pripomienok a námietok) upraví kapacitu optimálnej siete a zverejní výsledky na svojom webe.
			C. Zvýšenie atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov na území BSK	N/A	0	14.2	OZ	12-26	Prieb. Plnený		Odbor zdravotníctva v rámci svojich aktivít, administratívnou činnosťou, informáciami a odporučaniami postupuje tak, aby každý záujemca od VÚC dostal poradenstvo ohľadom administratívnych záležitostí v oblasti styku s úradmi, plnením povinností pri otvorení praxe, zmenách v činnosti, pri ukončení poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane dodržiavania súvisiacej legislatívy a nariadení. Odbor zdr. komunikuje s MZ SR vo veci prípravy návrhov noviel zdravotníckych zákonov, ktoré sa v týchto mesiacoch plánujú realizovať.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor zdravotníctva

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.5 Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť	**OZ_3**	**Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti zdravotníctva**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK**, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce a súkromnej sféry.								
			Overenie a podpora možnosti využitia výjazdovej služby všeobecného lekára alebo špecialistu do domáceho a prirodzeného sociálneho prostredia.	0	0	-	OZ	12-27	Prieb. Plnený		Možnosti zriadenia a prevádzkovania mobilných ambulancií vo vybraných špecializačných odboroch súčasná legislatíva neumožňuje. Listom bol oslovený Úrad verejného zdravotníctva ako aj Ministerstvo zdravotníctva SR k možnosti zriadenia a prevádzkovania mobilných ambulancií vo vybraných špecializačných odboroch. V ďalšom kroku sa plánuje uvedenú problematiku komunikovať formou prebiehajúceho MPK k zákonu č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	Č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	**OD_1**	**Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK.** Cieľom projektu je **zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prostredníctvom budovania obchvatov vybraných miest a obcí, úprav tvarov križovatiek, budovaním osvetlených priechodov pre chodcov a rekonštrukciami mostov a ciest II. a III. triedy**. Úpravy tvarov križovatiek, vrátane zvislého a vodorovného dopravného značenia pomôžu odstrániť kolízne body v križovatkách a zvýši sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Úprava obsahuje návrh geometrického tvaru križovatky, smerovú, prípadne výškovú úpravu jazdných pruhov a jednoznačné dopravné značenie. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Financovanie: vlastné zdroje BSK, Projektový tím BSK: OD v spolupráci so správcom komunikácií								
			A. Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov - zvýšenie bezpečnosti na priechode pre chodcov - Vinosady PD	N/A	50	6	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Priechody pre chodcov sa obnovujú priebežne pri revitalizáciách ciest. Nové priechody budú vybudované v Modre pri rekonštrukcii križovatky na ceste II/502
			B. Vybudovanie cestného obchvatu Malaciek - vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie - prepojenie cesty I. triedy I/2 s plánovanou diaľničnou križovatkou diaľnica D2/cesta II. triedy II/590 - získanie územného rozhodnutia - 04/2026 - vypracovanie DSP + inžiniering, znalecké posudky na pozemky - 12/2026	16200	264	3.1	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Čaká sa na vydanie územného rozhodnutia. Predpoklad vydania územného rozhodnutia je 10/26.
			C. Križovatka II/503 s III/1062 v Senci - majetkovo-právne vysporiadanie - 04/2026 - dopracovanie DSP v úrovni DRS - 1Q/2026 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 06/2026	11091	333	3.1	OD/správca komunikácií	6-26	Prieb. Plnený		Vyvlastňovacie konania na nájmy pozemkov boli vytýčené na 26. a 27.8.2026. Jeden majiteľ pozemku z vyvlastňovaných na trvalý záber sa odvolal. Rozhodnutie vydané orgánom vyvlastňovania bude začiatkom 09/2026 postúpené na odvolací orgán.
			D. Rozširovanie cesty II. triedy II/503 v úseku diaľničná križovatka Senec - okružná križovatka Senec - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/2025 - vypracovanie DSP + SP 12/2026	15000	75	3.1	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie sa spracováva, termín odovzdania je 12/2026.
			E. Rekonštrukcia križovatky III/1059 a III/1082 Čierna Voda – Chorvátsky Grob	2500	1500	6	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		SC BSK očakáva ponuku zo strany projektanta na dopracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	**OD_2**	**Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky**	**F. Rekonštrukcie mostov na cestách ciest II. a III. triedy (kompletný zoznam na ďalšie roky sa nachádza v investičnom pláne Správy ciest BSK)** - M4466 - cez Dubovský potok - II/504 - Modra - Budmerice - 300 000 EUR - M7443 - cez odpadový kanál - II/504 - Modra Budmerice - 200 000 EUR - M1734 - nad železničnou traťou - II/501 - Rohožník - Sološnica - 250 000 EUR - M221 - nad poľnou cestou a potokom - II/502 - Svätý Jur 400 000 EUR - M5646 - cez závlahový kanál - Nová Dedinka - III/1065 - Bernolákovo - Nová Dedinka - 350 000 EUR - M5287 - nad diaľnicou D2 - II/505 - Bratislava, DNV - Stupava - 1 000 000 EUR - M7368 - cez Šúrsk kanál - III1082 - Vajnory - Chorvátsky Grob, Čierna voda - 750 000 EUR	3480	3480	6	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		**M4466 - cez Dubovský potok - II/504 - Modra - Budmerice** - v realizácii **M7443 - cez odpadový kanál - II/504 - Modra Budmerice** - v realizácii **M1734 - nad železničnou traťou - II/501 - Rohožník - Sološnica** - podpísaná ZoD, realizácia 09/26 **M221 - nad poľnou cestou a potokom - II/502 - Svätý Jur** - podpísaná ZoD, realizácia 09/26 **M5646 - cez závlahový kanál - Nová Dedinka - III/1065 - Bernolákovo - Nová Dedinka** - podpísaná ZoD, realizácia 09/26 **M5287 - nad diaľnicou D2 - II/505 - Bratislava, DNV - Stupav**a - v realizácii **M7368 - cez Šúrsk kanál - III1082 - Vajnory - Chorvátsky Grob, Čierna voda** - podpísaná ZoD, realizácia 11/26
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	**OD_3**	**Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky**	**G. Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (**kompletný zoznam na ďalšie roky sa nachádza v investičnom pláne Správy ciest BSK**)** - III/1115 - Suchohrad - diagnostika + PD - 50 000 EUR - III/1100 - Veľké Leváre - Závod (úprava na II/147) - 1 149 852 EUR - III/1083 - Slovenský Grob (úprava na II/127) - 760 000 EUR - II/502 - Pezinok - Vinosady - 780 268,95 EUR - III/1049 - Senec - Kráľová pri Senci (úprava na II/130) - 500 346,29 EUR - III/1066 - Vlky - 730 620 EUR - II/121 - Most pri Bratislave - 758 295 EUR - III1/1054 - Miloslavov - Alžbetin Dvor - 1 044 592,88 EUR	5774	5774	6	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		- **III/1115 - Suchohrad - diagnostika + PD** - diagnostika zrealizovaná - **III/1100 - Veľké Leváre - Závod (úprava na II/147)** - ZoD podpísaná, realizácia 09/2026 - **III/1083 - Slovenský Grob (úprava na II/127)** - ZoD podpísaná , realizácia 24.8.2026 - **II/502 - Pezinok - Vinosady** - v realizácii - **III/1049 - Senec - Kráľová pri Senci (úprava na II/130)** - v realizácii - **III/1066 - Vlky** - v realizácii - **II/121 - Most pri Bratislave** - v realizácii - **III1/1054 - Miloslavov - Alžbetin Dvor** - prebieha VO
			H. Cyklická obnova vozového parku správcu cestnej siete	N/A	2103	6	OD/správca komunikácií	12-27	Prieb. Plnený		V priebehu 08/26 prišlo k podpisu rámcovej zmluvy na nákup 2 kusov univerzálnych cestárskych nosičov náradia s prídavnými zariadeniami v celkovej sume približne 1,2 milióna EUR. Predpokladaný termín dodania je 10/26 a 11/26.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	**OD_4**	**Integrovaný dopravný systém v BK**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK.** Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja. Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja (IDS BK) bol spustený 1.6.2013, pričom posledné rozširovanie sa uskutočnilo dňa 05.09.2022. Cieľom jednotlivých čiastkových projektov je **zvyšovanie atraktivity verejnej osobnej dopravy, zvyšovanie počtu prepravených osôb v IDS BK, zlepšenie informovanosti cestujúcich ohľadom možností cestovania v rámci IDS BK ako aj zvyšovanie celkovej spokojnosti cestujúcich.** Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: BID, OD, OSÚRaRP								
			A. Rozvoj informačných systémov na zastávkach v IDS BK (elektronické zastávkové tabule 131 ks)	3000	825	1.3	BID/OD	12-29	Prieb. Plnený		Projekt bol rozdelený na 2 časti: 1. obstaranie samotných elektronických tabúľ; 2. obstaranie stavebných prác - el. prípojky a pätky. 24.8.2026 bolo vyhlásené VO na obstaranie časti elektronické tabule, predkladať ponuky je možné do 29.9.2026. Pripravujú sa súťažné podklady na stavebné práce, vrátene MPV a získanie ohlášok na drobné stav. práce - napojenie tabúľ na trvalý zdroj energie - vyhlásenie VO začiatok 10/2026. Do konca 09/2026 bude podaná ŽoNFP.
			B. Redizajn a rozvoj mobilnej aplikácie IDS BK	398	200	7.3	BID/OD	12-28	Prieb. Plnený		Bola schválená žiadosť o NFP. BID má vybraného dodávateľa služby. Projekt sa začal realizovať od 01.03.2026 (zmluva s dodávateľom)

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy

Priorita č.1 Udržateľná mobilita	OD_5	**Implementácia Plánu udržateľnej mobility**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK.** Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja. **Plán udržateľnej mobility predstavuje kľúčový rozvojový dokument do roku 2030** s výhľadom do roku 2050, pričom **navrhuje opatrenia vo všetkých oblastiach dopravy**, ktoré je potrebné realizovať na dosiahnutie fungujúcej, plynulej, rýchlej a bezpečnej dopravy na území Bratislavského kraja.								
			A. Presadzovanie výstavby a modernizácie tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie - predĺženie Ružinovskej radiály k TIOP Ružinov - predĺženie Karlovesko – Dúbravskej radiály k TIOP Bory - modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála	0	0	-	OD/ OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		• Modernizácia RR - 8/2024 bolo vydané stavebné povolenie na modernizáciu, neprávoplatné - prišlo k odvolaniu, nadriadený orgán rozhodnutie zrušil. Pokračovalo sa v konaní vydaním nového stavebné povolenia v 2/2025, právoplatné 4/2025. Mesto BA spustilo VO na dodávateľa stavebných prác. V 6/2026 bola vyhodnotená súťaž, následne bola podaná námietka, 8/2026 ÚVO námietku zamietol, takže sa môže pristúpiť k podpisu zmluvy o dielo. V priebehu 4.Q.26 sa predpokladá realizácia prípravných prác, a v 1.Q.27 začiatok stavebných prác. • Predĺženie RR k TIOP Ružinov - 12/2025 HMB vyhlásilo VO na projektovú dokumentáciu (projektant, ktorý pripraví dokumentáciu až po stavebné povolenie, vrátane IČ). Súťaž bola v 4/2026 zrušená, dostali iba dve ponuky. Následne sa súťaž poakuje - predkladanie ponúk bolo do 8/2026. • Predĺženie DKR k TIOP Bory - 7/2026 projekt predĺženia električkovej trate z Dúbravky do štvrte Bory vstúpil do procesu EIA.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita			**B. Presadzovanie odstránenia kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov** - modernizácia /skapacitnenie trate 110 (smer Kúty/Lanžhot CZ), 120 (smer Pezinok), 130 (smer Senec) a 131 (smer Dunajská Streda) vrátane budovania nadchodov, podchodov, TIOPov a modernizácie zabezpečovacích zariadení	0	0	-	OD/ OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		• 110 – modernizácia úseku DNV-Zohor prebieha (nové nástupište v Zohore bolo otvorené 5/2026, realizuje sa druhé nástupište); modernizácia úseku Zohor-MA - 8/2026 začali hlavné stavebné práce v ŽST MA a v nadväznom úseku smer Veľké Leváre (montáž dočasnej spojky); modernizácia úseku MA-Kúty - ÚR právoplatné 4/2024, prebieha projektovanie a MPV, získanie SP (IČ) sa predpokladá 4/2027, súbežne pripravujú podklady na VO na zhotoviteľa stav. prác; na úseku Kúty-št.hr.SR/ČR bola ukončená modernizácia 12/2025. • 120 – 2/2026 začali práce na projekte „Zvýšenie kapacity železničnej infraštruktúry na trati Bratislava-Rača – Leopoldov". Momentálne prebiehajú v tejto súvislosti výlukové práce postupne po úsekoch. Súbežne prebiehala stavebná obnova úseku Cífer-TT, ktorá bola ukončená 8/2026. • 130 – 3/2026 bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO na zákazku „Modernizácia trate Bratislava-Vajnory (mimo) – Nové Zámky – Štúrovo / Komárno – št. hr. SR/HU" – aktualizácia štúdie realizovateľnosti a súvisiace analýzy vrátane podkladov pre EIA. Lehota na predkladanie ponúk bola do 4/2026, momentálne prebieha vyhodnocovanie ponúk. Ukončenie vyhodnotenia a následný podpis zmluvy o dielo sa predpokladá 10/2026. • 131 – Štúdia realizovateľnosti je vypracovaná a vyhodnotená (potvrdená spoločenská návratnosť). 7/2026 začal proces EIA. • ŽSR dokončili (2025) Štúdia uskutočniteľnosti pre projekty: Výstavba novej trate Lamač - Záhorská Bystrica – Stupava - Lozorno a Výstavba novej trate Bratislava Vajnory - Pezinok. • ŽSR dokončili (2026) Národnú štúdiu uskutočniteľnosti VRT V4. • ŽSR dokončili (2026) Doplnok ŠU Uzol BA 2019 – úsek Bratislava predmestie – Bratislava filiálka.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita			**C. Presadzovanie budovania TIOPov** **územie mesta Bratislava** - Tiop Bory - 7 831 582,72 EUR - 12/2026 - Tiop Ružinov - 7 800 000 EUR - 12/2027 **mimo mesta Bratislava** - prestupný terminál Bernolákovo – sever -5 288 210 EUR - 12/28 - rozšírenie a modernizácia autobusovej stanice Senec - 9 689 980 EUR - 12/28 - výstavba autobusového terminálu v obci Budmerice - 3 885 420 EUR - 12/28 - výstavba autobusovej stanice a parkovacieho domu v meste Modra - 6 962 892 - 12/28 - výstavba prestupného terminálu v obci Báhoň - 3 323 512 EUR - 12/27 - výstavba prestupného terminálu (autobusovej stanice) v meste Stupava - 5 089 423,05 EUR - 12/28	0	0	-	OD/ OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		• TIOP Ružinov - prebieha projektová príprava. V 06/2026 Rada partnerstva schválila financovanie. • TIOP Bory - ŽSR stiahli žiadosť o NFP. Samotný TIOP sa nebude realizovať v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 • Bernolákovo - prebieha projektová príprava. ŽoNFP podajú v priebehu 09/26 • Senec - ŽoNFP bola podaná 06/26. Pripravuje sa VO na zhotoviteľa. Vyhlásenie je plánované na 09/26. • Budmerice - ŽoNFP bola podaná na konci 06/26. Zisk stavebného povolenia sa očakáva v 10/26. • Modra - bolo ukončené VO na spracovateľa PD. Do konca roka 2026 sa očakáva spracovanie stavebného zámeru. • Báhoň -ŽoNFP bola podaná v 06/26. Aktuálne sa pracuje na získaní stavebného povolenia. • Stupava - ŽoNFP bola schválená. Prebieha proces získavania stavebného povolenia z dôvodu pripomienok BSK k návrhu organizácie križovatky Borinka - Stupava.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030)
Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	**OÚPGISaŽP_1**	**Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti územného plánovania**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK**, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. Cieľom je zabezpečiť spracovanie **Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK (KURR BSK)** v zmysle novej stavebnej legislatívy, zohľadňujúc ochranu životného prostredia, krajinné a kultúrne špecifiká a osobitosti regiónu. Predsadzovať priority BSK v oblasti územného plánovania a participovať na procese novelizácie zákona o územnom plánovaní.								
			A. Spracovanie Analýzy a syntézy Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK	100	100	5	OÚPGISaŽP	12-26	Prieb. Plnený		Doručené podnety a podklady od dotknutých orgánov verejnej moci a právnických osôb pôsobiacich na území BSK boli vyhodnotené. Na základe nich sa pripravujú podklady pre VO na spracovanie Analýzy a syntézy KURR BSK.
			B. Spracovanie Krajinnoplánovacej štúdie BSK	220	220	5	OÚPGISaŽP	12-26	Prieb. Plnený		Návrh zadania pre spracovanie Krajinnoplánovace štúdie BSK vypracovaný Odborom ÚP,GIS a ŽP bol využitý na prieskum trhu a určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Po ukončení precesu VO sa pristúpi k spracovaniu krajinnoplánovacej štúdie, ktorá overí a zároveň navrhne koncepciu ochrany, obnovy a tvorby krajinnej infraštruktúry, krajinnej štruktúry a zelenej infraštruktúry v urbanizovanej i otvorenej krajine na území Bratislavského kraja, s cieľom zabezpečiť cieľovú kvalitu krajiny a jej udržateľné využívanie.
			C. Spracovanie zadania Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK	30	30	5	OÚPGISaŽP	12-26	Prieb. Plnený		Zadanie KURR BSK bude spracované v nadväznosti na Analýzy a syntézy KURR BSK a Krajinnoplánovaciu štúdiu koncom roka 2026.
			D. Spracovanie návrhu Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK	450	0	5	OÚPGISaŽP	6-28	Prieb. Plnený		K spracovaniu Návrhu KURR sa pristúpi po schválení zadania v ZBSK v prvej polovici roka 2027.
			E. Spracovanie správy o hodnotení Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK	90	0	5	OÚPGISaŽP	6-28	Prieb. Plnený		K spracovaniu správy o hodnotení KURR sa pristúpi v procese spracovania KURR v druhej polovici roka 2027.
			F. Predsadzovať priority BSK v oblasti územného plánovania a participovať na procese tvorby vyhlášok a informačného systému v zmysle nového zákona o územnom plánovaní.	0	0	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Odbor ÚP, GIS a ŽP sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach pracovnej skupiny pre tvorbu štandardov a metodiky spracovania Koncepcie územného rozvoja regiónu. Aktuálne témy rokovaní: Štruktúra osídlenia s využitím nových indikátorov ako sú priestorový vývoj sídla, funkčná závislosť sídla a naďalej pokračuje nastavenie krajinného faktora ako základného regulačného nástroja územného plánovania.
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	**OÚPGISaŽP_2**	**Mapový portál BSK**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK.** Mapový portál je výsledkom efektívnej práce s priestorovými dátami naprieč odbornými útvarmi na úrade a umožňuje verejnosti prostredníctvom poskytovaných digitálnych služieb s využitím smart technologií aktívne sa zapojiť do diania v regióne BSK a poskytovať informácie verejnosti efektívnym spôsobom. Mapový portál "https://mapy.bratislavskykraj.sk/" **umožňuje na jednom mieste prístup k aktuálnym dátam, ktoré sú výsledkom strategických dokumentov, koncepčných materiálov a pod.**, ktorých obstarávateľom je BSK.								
			A. Rozvoj webových mapových aplikácií v oblasti územného plánovania, životného prostredia, dopravy, zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, kultúry a cestovného ruchu a správy majetku.	140	70	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		V sledovanom období pokračovala finálna príprava nového layoutu Mapového portálu BSK pred jeho nasadením do ostrej prevádzky. Zo strany BSK boli opätovne skontrolované pripomienky a otvorené body potrebné na finálne doladenie riešenia. S dodávateľom prebieha komunikácia k poslednej fáze úprav, najmä v oblasti responzivity, funkčnosti odkazov a používateľského testovania. Cieľom je zabezpečiť stabilné a prehľadné sprístupnenie portálu verejnosti.
			B. Zdieľanie priestorových údajov v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja	0	0	-	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Priestorové údaje sú zdieľané na https://gis.region-bsk.sk/server/rest/services.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030)
Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	**OÚPGISaŽP_3**	**Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti životného prostredia**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK**, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. Kvalitné a udržateľné životné prostredie presadovať dôsledným uplatňovaním záväzných regulatívov Územného plánu regiónu BSK v oblasti starostlivosti o životné prostredie a krajinu a v oblasti klimatických zmien a adaptácie na klimatické zmeny, ako aj lepšou starostlivosťou o dreviny v areáloch vo vlastníctve BSK.								
			A. Dôsledné presadzovanie a uplatňovanie pozícií BSK ukotvených v ÚPN R BSK vo vzťahu k zastaveniu odlesňovania,ochrany vinohradov, ako krajinotvorného prvku územného kraja, ochrany záberom ornej pôdy, vytváraniu povinných stromoradí a izolačnej zelene, dodržiavaniu a rozširovaniu biokoridorov, postupnej sanacií environmentálnych zátaží a k realizácií povinných vodozádržných opatrení	0	0	-	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		V rámci bežnej agendy poskytovania odborných stanovísk k posudzovaniu EIA, SEA ako dotknutého samosprávneho kraja vyžiadaného Okresným úradom, Ministerstvom ŽP SR, dôsledne presadzuje BSK dodržiavať regulatívy Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj v znení zmien a doplnkov týkajúcich sa ochrany prírody, krajiny, zložiek kapitálu životného prostredia (voda, pôda, hospodárenie v lesoch, biodiverzita, podpora a ochrane prvkov ÚSES, chránených území, Natura 2000, sanácia environmentálnych zátaží, požiadaviek na vodzádržné opatrenia v krajine a pod).
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie			**B. Spracovanie pasportu zelene v areáloch vo vlastníctve BSK a zabezpečenie jej systematickej starostlivosti**	40	20	3.1	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Odbor ÚP, GIS a ŽP zabezpečuje pasportizáciu a inventarizáciu stromov a drevín na pozemkoch vo vlastníctve a správe BSK prostredníctvom OSO na spracovanie inventarizácie drevín. Od predchádzajúceho odpočtu bola spracovaná inventarizácia drevín v Hotelovej akadémii Mikovíniho a v CSS prof. K. Matulaya (areály č. Zúbka a Lipského). Na základe inventarizácie boli spracované podklady pre výrub a údržbu drevín pre HA Mikovíniho a CSS K. Matulaya. Pre DSS KAMPINO a SZŠ Strečnianska bol spracovaný podklad k výrubu a údržbe drevín. Na SZŠ Strečnianska bola poskytnutá súčinnosť pri výrube nebezpečných drevín.
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie			**C. Presadzovanie aktivít v zmysle Adaptačného plánu BSK na zmenu klímy a Katalógu adaptačných opatrení BSK v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry v zariadeniach BSK**	N/A	0	-	OIČaVO/OÚPGISaŽP/OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		V sledovanom období prebiehali práce na novom metodickom dokumente „Sprievodca procesom adaptácie BSK“, ktorého cieľom je systematicky usmerniť samosprávy pri plánovaní a implementácii adaptačných opatrení. Odovzdané časti: Synergie, kompromisy a antagonizmy medzi adaptáciou a mitigáciou na miestnej úrovni a Od hodnotenia klimatickej zraniteľnosti a klimatických rizík k adaptačnému plánu sídla. Zároveň prebiehali prípravné práce pre otvorenie revitalizovaného parku Malinovo v kontexte adaptácie na zmenu klímy, konkrétne príprava obsahových materiálov informačných tabúľ, brožúr a pod.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	**OÚPGISaŽP_4**	**Podpora rozvoja cyklodopravy**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK.** Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja								
			A. Aktualizácia Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja	0	0	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Prebieha zber podkladov na nasledujúcu aktualizáciu.
			B. Cykloprepojenie mesta Malacky s mikroregiónom Podhoran - identifikácia vhodného trasovania	N/A	0	-	OÚPGISaŽP/OSÚ RaRP	12-26	Prieb. Plnený		Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja dal spracovať Štúdiu trasovania cyklotrasy medzi Rohožníkom a Malackami v roku 2023. Nakoľko sa už pomery prepojenia zmenili (dobudovaním cyklolávky ponad diaľnicu D2) a vystavanie cyklochodníka až k ceste č.143 v 5/2026, je potrebné zvážiť aj túto skutočnosť. IRP, spolu s Odborom UP, GIS a ŽP spracovali podklady pre vyhodnotenie najvhodnejšieho prepojenia. Nakoľko správcom územia je Min.obrany SR, prebieha komunikácia už priamo s Ministerstvom obrany SR ohľadom možnosti vedenia samostatnej, bezpečnej cyklotrasy, aby čo najefektívnejšie prepojila okresné mesto s podkarpatským pásom obcí.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	**OSURaRP_1**	**Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti Kohéznej politiky EÚ a rozvoj cezhraničnej spolupráce**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK**, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.								
			A. Presadzovanie priorít BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ – Zapájanie sa do procesu implementácie a simplifikácie čerpania EŠIF – Presadzovanie IÚS ako implementačného nástroja PHRSR vo vzťahu k využitiu EŠIF (prípadne iných externých zdrojov) – Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Presadzovanie záujmov BSK v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni tykajúcich sa prípravy budúceho programového obdobia - oprávnenosť čerpať EŠIF aj po roku 2027 – Presadzovanie revízie metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“)	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Dňa 16. júla 2025 Európska komisia predstavila návrh budúceho viacročného finančného rámca (MFF) na obdobie 2028 – 2034, dlhodobého rozpočtu, ktorý stanovuje hlavné priority Európskej únie a rozpočtové alokácie na sedemročné obdobie, vrátane rozpočtu pre kohéznu politiku. Návrh v celkovej výške 1,98 bilióna eur (1,26 % HND EÚ), zavádza národné regionálne partnerské plány (NRPP) ako hlavný mechanizmus implementácie fondov EÚ, vrátane Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézneho fondu (KF), Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a ďalších nástrojov. **11.-12.06.2026**: Návšteva predsedníčky Európskeho výboru regiónov Katy Tüttő v Bratislavskom kraji V dňoch 11. a 12. júna navštívila Bratislavský kraj predsedníčka Európskeho výboru regiónov Kata Tüttő. Rokovania s predsedom BSK Jurajom Drobom a regionálnymi a územnými partnermi sa zamerali najmä na budúcnosť kohéznej politiky a eurofondov po roku 2027, posilnenie úlohy regiónov v rozhodovacích procesoch EÚ a konkurencieschopnosť regiónov. **30.6.-02.07.2026:** ZPC predsedu BSK a poslancov Zastupiteľstva BSK do Bruselu V dňoch 30. júna až 2. júla 2026 sa uskutočnila pracovná cesta predsedu a poslancov Zastupiteľstva BSK do Bruselu zameraná na obeznámenie sa s aktivitami a prioritami BSK na úrovni EÚ. Pracovnej cesty sa zúčastnili poslanci BSK Peter Cmorej, Mária Hudáková, Robert Kočkovský, Monika Beňová Makková, Michal Sabo a Martin Winkler. Delegácia absolvovala rokovania so zástupcami Európskeho výboru regiónov, inštitúcií EÚ, Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, Veľvyslanectva SR, Európskeho dvora audítorov a NATO. **28.-30.09.2026**: ZPC delegácie BSK do Bruselu -Séria pracovných rokovaní k návrhu Národných a regionálnych partnerských plánov (NRPP) a bilaterálne stretnutia s partnermi -Expertný okrúhly stôl zameraný na budúcnosť integrovaných územných nástrojov (ITI) s dôrazom na metropolitné oblasti a urbánnu dimenziu -Odborná diskusia zameraná na rozvojové priority, výzvy a financovania Bratislavského kraja -Politická konferencia v Európskom parlamente s cieľom ovplyvniť prebiehajúce rokovania týkajúce sa reportu Európskeho parlamentu o NRPP
			B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni – Vstupovanie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vízie, záujmov a priorít BSK v rámci európskych inštitúcií prostredníctvom Európskeho výboru regiónov – Posilňovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI, DG CLIMA, DG REFORM, DG EMPL), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj – REGI, s poslancami EP), Radou EÚ a zastupiteľskými úradmi SR v Bruseli	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Predseda BSK aktívne vykonáva aj svoje členstvo v Európskom výbore regiónov (EVR). Dňa 26. januára 2025 začal oficiálne nový mandát členov a náhradníkov za Slovenskú republiku v EVR na obdobie 2025 – 2030. Za členov EVR boli za územie BSK vymenovaní predseda BSK Juraj Droba a starostka obce Chorvátsky Grob a poslankyňa BSK Vladimíra Vydrová. Dňa 19.2.2025 bol predseda BSK Juraj Droba vymenovaný za predsedu slovenskej národnej delegácie v EVR, ako aj za riadneho člena Predsedníctva EVR. V októbri 2025 bol predseda BSK vymenovaný za spravodajcu stanoviska Európskeho výboru regiónov k "Nástroju na prepájanie Európy" (Connecting Europe Facility - CEF) na obdobie 2028 - 2034. CEF je hlavný finančný nástroj EÚ na rozvoj dopravnej a energetickej infraštruktúry s rozpočtom 81 miliárd EUR. Prijatie návrhu stanoviska v komisii COTER sa uskutočnilo dňa 5. februára 2026. Konečné znenie stanoviska bolo prijaté na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov dňa 7. mája 2026. **09.06.2026:** Zasadnutie komisie CIVEX **24.-25.6.2026**: Zasadnutie komisie COTER **22.-23.06.2026**: Zasadnutie komisie SEDEC (Trnava, Slovensko) **01.-02.07.2026**: Plenárne zasadnutie EVR **09.-10.09.2026**: Zasadnutie komisie CIVEX (Eijsden, Holandsko) **17.-18.09.2026**: Zasadnutie komisie COTER (Cáceres, Španielsko) **22.-23.09.2026**: Zasadnutie Predsedníctva EVR (Mullingar, Írsko) **12.-14.10.2026**: Plenárne zasadnutie EVR a Európsky týždeň regiónov a miest
			C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce – Posilnenie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev – Kontinuálne prehlbovanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín – Strategické rozvíjanie a posilňovanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem (EMA, CCRN, ARA, R4EUR, Power Regions of Europe, EUregions4cohesion)	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		BSK kontinuálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za účelom presadzovania svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027. - V rámci iniciatívy 144 regiónov „EUregions4cohesion“ sa BSK aktívne podieľa na zabezpečení užšieho zapojenia regiónov do prípravy a implementácie kohéznej politiky po roku 2027. Jún/júl: príprava politickej konferencie v Európskom parlamente a série rokovaní so zástupcami inštitúcií EÚ (téma: MFF, postavenie regiónov v budúcej kohéznej politike) - BSK je tiež súčasťou iniciatívy „Power Regions Europe“, pod vedením Dolného Rakúska a Bavorska, ktorá združuje viac rozvinuté regióny. - BSK ďalej pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými orgánmi zameraná na zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov. 07.-08.10.2026: Výročné politické fórum EMA (Istanbul, Turecko) - BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“(CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovávanie stanovísk týkajúcich sa kohéznej politiky v prospech ekonomicky silných regiónov. 07.07.2026: Pracovné stretnutie iniciatívy (téma: Európsky týždeň regiónov a miest, MFF, kohézna politika 2027+, aktuality z regiónov) - BSK je ďalej súčasťou Aliancie automobilových regiónov (ARA) – politickej siete regiónov, ktoré sa usilujú o úspešnú transformáciu európskeho automobilového a dodávateľského priemyslu. Aliancia je iniciatívou EVR. 26.-27.05.2026: High-level konferencia ARA (Bilbao/Amorebieta, Španielsko), účasť: podpredsedníčka BSK Petra Hitková 09.09.2026: Pracovné stretnutie aliancie - V máji 2024 sa predseda BSK Juraj Droba stal tiež členom medziregionálnej skupiny “CoRAI” (Budúcnosť automobilového priemyslu). 01.-02.10.2026: Zasadnutie medziregionálnej skupiny WINE Intergroup (Toledo, Španielsko)

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
			D. Podpora rozvoja cenovo dostupného bývania v súlade s cieľmi kohéznej politiky EÚ - v rámci potenciálnych nových priorít v programovom období 2021 - 2027	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Európska komisia v decembri 2025 predstavila prvý plán, ktorý má riešiť nedostatok dostupného bývania v Európe. Súčasťou plánu je zjednodušenie pravidiel štátnej pomoci, aby mestá a štáty mohli viac podporovať dostupné bývanie. Téma dostupného bývania sa už pripravuje aj ako dôležitá priorita po roku 2027 v rámci budúceho viacročného finančného rámca 2028 - 2034.
			E. Regionálny kontaktný bod SK-AT - Rozvoj vytvorených cehraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-2027 -Mobilizácia nových inštitúcií a povzbudnie k aktivite na cezhraničnej úrovni, generovanie impulzov pre nové inovatívne aktivity a projektové zámery v slovensko-rakúskom prihraničí -Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalosti výsledkov cezhraničných aktivít -Prevádzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosúlaďovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia synergií s existujúcimi projektami, technická asistencia	155	37	-	OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		Na jeseň 2026 sú naplánované viaceré aktivity s priamym zapojením žiadateľov a regionálnych aktérov. Dňa 24. 9. 2026 sa uskutoční zasadnutie starostov a na 29. 9. 2026 je naplánovaná študijná cesta zameraná na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe. Dňa 21. 8. 2026 sa zároveň uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami Riadiaceho orgánu/Spoločného sekretariátu programu Interreg SK-AT, zamerané na možnosti kapitalizácie, praktického využitia a ďalšieho šírenia výstupov projektu RegioCap SK-AT. V rámci Fondu malých projektov programu Interreg SK-AT prebiehalo ďalšie kolo výzvy s termínom predkladania projektových žiadostí do 18. 5. 2026. BSK ako regionálny partner priebežne poskytoval konzultácie žiadateľom, vykonal administratívnu kontrolu predložených projektových žiadostí a aktívne komunikoval s administrátorom Fondu malých projektov pri riešení otázok súvisiacich s ich posudzovaním.
Priorita č. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov **Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu**	**OSÚRaRP_2**	**Implementácia projektu SMART Región BSK**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja.** Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. Východiskom pre projekt **„SMART Región BSK 2.0"** je zrealizovaný projekt „SMART Región BSK", ktorý bol implementovaný na Úrade BSK v rokoch 2020 – 2023. Projekt **SMART REGION 2.0** spočíva v príprave BSK na efektívne využívanie moderných digitálnych nástrojov a dátového manažmentu s cieľom zlepšenia verejnej správy a posilnenia strategického rozhodovania na základe presných dát. Samotný projekt pozostáva z troch prioritných aktivít: **1. Digitalizácia úradu BSK a implementácia dátovej politiky**; **2. Budovanie a rozvoj konceptu digitálneho dvojčaťa kraja**; **3. Vytvorenie digitálnej informačnej platformy.** Na implementáciu prioritných aktivít sa zabezpečí **personálne obsadenie** spolu s vypracovaním **strategických dokumentov** (Regionálna inovačná stratégia, Sprievodca procesom adaptácie na zmenu klímy pre miestne samosprávy v BSK, Koncepcia rozvoja sociálnych služieb) a podpornej dokumentácie.							
			A. SMART REGION BSK 2.0 - implementovať komplexné riešenie dátovej politiky a vnútornej digitalizácie	949	87	1.3	OSÚRaRP	6-28	Prieb. Plnený		"Projekt sa predkladá prostredníctvom dvoch ŽoNFP k získaniu externých zdrojov financovania. Prvá žiadosť s názvom „Kapacity pre SMART Región BSK 2.0" bola schválená v 04/2026. Podanie druhej ŽoNFP (IT časť projektu) je naplánované do konca 09/2026. V rámci aktivity vypracovania strategických dokumentov momentálne prebieha zber dát a príprava podkladov pre vypracovanie analytickej časti."
			B. HUBsburg - TwinSmart - implementácia cezhraničného projektu na posilnenie odolnosti a inovačného potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT prostredníctvom vzdelávania, podpory talentov a rozvoja zručností 21. storočia.	1301	608	1.3	OSÚRaRP	8-28	Prieb. Plnený		V 03/2026 prebehol podpis Zmluvy o NFP s Riadiacim orgánom. Ku koncu 06/2026 bol ukončený prvý školský rok projektových aktivít HUBsburg-TwinSmart v oblasti vzdelávania študentov medzi SŠ a STU a tiež SAV. V súčasnosti sa pripravujú aktivity spojené so školeniami pre zručnosti 21. storočia, s plánovným začiatkom v 4.Q.2026.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie **Priorita č. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov**	OSÚRaRP_3	**Zvýšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja.** Aktivity súvisia s národnými cieľmi a **celospoločenským smerovaním k energetickej neutralite**. Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie **efektívneho energetického plánovania** a systematickej podpory opatrení v oblasti **úspor energie a zvyšovania podielu OZE** s cieľom **optimalizácie energetickej potreby a spotreby.** Aktivity zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou **energetická efektívnosť a pokrývanie energetickej spotreby** z environmentálne udržateľných zdrojov.								
			A. Systém energetického manažmentu budov vo vlastníctve BSK – Prevádzka automatizovaného systému pre zber a analýzu energetických dát a vytváranie odporúčaní	150	51	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		V 3. Q 2026 bola uzavretá zmluva s dodávateľom projektovej prípravy systému inteligentného merania a energetického manažmentu pre verejné budovy vo vlastníctve BSK, ktorej súčasťou bude metodika implementácie systému , návrh technickej integrácie meracích zariadení, dátových a technických štandardov a pod. Zároveň boli vykonané obhliadky vybraných budov a nadefinované konkrétne zariadenia ktoré budú obstarané z prostriedkov Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu budovania administratívnych a analyticko-strategických kapacít pôsobiacich v komunite PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR. Žiadosť o NFP bude prekladaná v 4. Q 2026.
			B. Zvýšenie využívania energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity - Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov (**Úrad BSK a DSS Rača**). - Využívanie mechanizmu energetického spoločenstva tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia podielu využívania OZE. Prostredníctvom energetického spoločenstva bude možné využívať elektrinu vyrobenú vo fotovoltaických elektrárňach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločenstvo, a tým maximalizovať využitie vyrobenej elektriny.	236	209	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Verejné obstarávanie na predmet zákazky FVZ Sabinovská 16, 60 kW bolo uzavreté 9/2026 a následne bude zhotoviteľ realizovať dielo v termíne do konca roka 2026. Verejné obstarávanie na predmet zákazky FVZ Podbrezovská 28, 60 kW bolo v 8/2026 zrušené a opätovne vyhlásené. Realizácia diela závisí od výsledku VO.
			C. Vytváranie nízkoenergetickej, uhlíkovo neutrálnej a klimaticky odolnej zóny so zapojením viacerých vlastníkov budov. Zóna predstavuje vzájomné prepojenie jednotlivých objektov tvoriacich zónu do jedného energetického celku s optimalizáciou využitia zdrojov a potrieb. Predmetom projektu bude zároveň hĺbková obnova zapojených objektov s využitím smart prvkov energetického manažmentu a využitím zariadení OZE. Náklady na realizáciu projektu zón budú hradené z prostriedkov Operačného programu Program Slovensko alokácie cieľa 2 pre ITI. Pripravované zóny: **Zóna Pankúchova s partnerom Mestská časť Bratislava - Petržalka** - vypracovanie PD DSP, DRS, súčinnosť pri VO, inžiniering - 06/2026 - stavebné práce - 12/2027	6321	730	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		**Zóna Pankúchova** - PD na úrovni stavebného povolenia je vypracovaná s predpokladom získania stavebného povolenia do konca 09/2026.
			D. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie. Financované zo zdrojov Programu Slovensko zo špecifických cieľov 2.1.2. a 2.2.2. a) Gymnázium Alberta Einsteina b) SOŠ polygrafická c) HA Mikovíniho d) OA Račianska e) CSS Pezinok f) CSS prof. Matulaya - (objekty: SO01 Lipského 13, SO02 Lipského 19, SO Ľuda Zúbku) g) DSS Kampino h) DSS Báhoň	21063	17491	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		**Gymnázium Alberta Einsteina -** energetická obnova budovy školy je ukončená a skolaudovaná. **SOŠ polygrafická -** energetická obnova budovy školy je ukončená, čaká sa na kolaudáciu. **HA Mikovíniho -** postup stavebných prác zodpovedá stanovenému časovému plánu výstavby. **OA Račianska -** postup stavebných prác zodpovedá stanovenému časovému plánu výstavby, energetická obnova budovy školy je pred ukončením. **CSS Pezinok** - bola uzatvorená zmluva o NFP s účinnosťou od 05.06.2026, bol zazmluvnený stavebný dozor (07.07.2026); momentálne je projekt pred uzatvorením Zmluvy o dielo na zhotoviteľa stavby (08/2026), začiatok stavebných prác sa predpokladá v 09/2026, následne bude 12 mesiacov prebiehať stavba. **CSS Matulay** - boli uzatvorené všetky zmluvy o NFP k jednotlivým stavebným objektom (Lipského 19 - 06/2026; Lipského 13 - 08/2026; Ľ.Zúbku 6 - 06/2026), VO na zhotoviteľa bolo ukončené 07/2026, odovzdanie staveniska sa predpokladá 09/2026, dĺžka stavebných prác na všetkých objektoch je podľa PD určená na 15 mesiacov, **DSS Kampino** - bola uzatvorená zmluva o NFP s účinnosťou od 05/2026, máme zazmluvnený stavebný dozor, uzatvorenú zmluvu so zhotoviteľom a v 08/2026 sa plánuje odovzdať stavba, stavba bude následne trvať 10 mesiacov a po nej bude kolaudácia. **DSS Báhoň** - rezervný projekt
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_4	**Podpora rozvoja vidieka a lokálnej ekonomiky v BSK**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja** pričom vychádza z **Koncepcie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030.** Cieľom je podpora lokálnej ekonomiky za účelom zabránenia odlivu obyvateľstva z vidieka do miest a podpory tradičného poľnohospodárstva a produktov. Prínosom lokálnych producentov je produkcia a spracovávanie svojich výrobkov a potravín na vymedzenom území, kedy v ideálnom prípade dokážu v rámci tohto územia aj realizovať ich odbyt. Zároveň prinášajú danému územiu ďalšiu pridanú hodnotu vo forme vytvárania miestnej zamestnanosti, podpory lokálnej ekonomiky, rozvoja miestnych komunít, zabezpečenia vyváženej výživy, zachovania biodiverzity a tradičných výrobkov.								
			– Rozvoj cestovného ruchu v mestách a obciach v jednotlivých mikroregiónoch Bratislavského kraja – Podpora lokálnych producentov v BSK	60	60	1.3	OSÚRaRP/KOCR	12-26	Prieb. Plnený		Vo 02/2026 bol spustený pilotný produkt Rok na dedine, ktorý odštartovalo viacdňové podujatie Fašiangy – Rok na dedine v obciach Doľany a Budmerice. Do budúcnosti sa predpokladá rozšírenie spolupráce aj na ďalšie obce a mestské časti, napríklad MČ Vajnory, ktorá by sa mohla zapojiť v septembri v rámci podujatia Dožinky. Ďalšou možnosťou je spolupráca s obcou Závod, a to počas adventného obdobia. Cieľom je postupne rozvíjať produkt Rok na dedine a prepájať ďalšie obce a mestské časti prostredníctvom ich tradičných podujatí a kultúrnych podujatí počas roka. Podpora lokálnych producentov spočíva najmä pri ich zapájaní do podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných BSK, KOCR BRT, MOS Modra či Ekocentrom Čunovo. Na podujatiach ako sú Deň Zeme (24.4.2026), Pikniky v parku (10.5.2026 , 6.6.2026 , 30.8.2026 a 10.10.2026) mali/ budú mať k dispozícii stánky, kde budú môcť svoje lokálne produkty prezentovať a predávať.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OSÚRaRP_5**	**Rozvoj tematických ciest Bratislavského kraja vrátane budovania turistickej infraštruktúry**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK**, pričom vychádza z **Koncepcie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030** a **Koncepcie rozvoja tematických ciest** na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať koncepčnú, infraštrukturálnu a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského kraja vychádzame z návrhu rozvoja **troch kultúrnych tematických ciest** - **Cesta šľachtických rodov, Cesta Železnej opony, Cesta sv. Cyrila a Metoda**. Tematické cesty majú významný trhový potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní. Cieľom projektu **"Royal Traces"** je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT s cieľom rozvoja kultúry a udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia kultúrnej cesty šľachtických rodov, ako nového produktu cestovného ruchu. Cieľom projektu **"Bike&Boat"** je rozvoj udržateľného cestovného ruchu v cezhraničnom regióne SK–AT prostredníctvom vytvorenia nového zážitkového produktu, ktorý prepája vodný turizmus, cykloturistiku a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva v oblasti riek Dunaja a Moravy ako aj Neziderského jazera.								
			A. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu - Cesta šľachtických rodov - projekt "Royal Traces" - Cesta Železnej opony - Cesta sv. Cyrila a Metoda - Rozvoj povodia rieky Morava - projekt Bike&Boat	899	333	1.3	OSÚRaRP/ SDC/KOCR	12-27	Prieb. Plnený		**Projekt Bike&Boat -** Počas 7. zasadnutia Monitorovacieho výboru programu Interreg SK-AT bol projekt predbežne schválený s podmienkami. Na základe rokovania s Riadiacim orgánom zo dňa 2. 7. 2026 projekt naďalej zostáva podporovaný v rámci programu. Projekt bol začatý v pôvodne stanovenom termíne 06/2026. V súčasnosti prebieha revízia programu a príprava realokácie finančných prostriedkov do príslušného špecifického cieľa. Proces posúdenia a schválenia sa predpokladá v horizonte približne 3 – 4 mesiacov. Po splnení všetkých podmienok a ukončení revízie programu bude následne možné pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy. **Cesta sv. Cyrila a Metoda -** SDC pokračuje v rozvoji Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda (EKCCM). V oblasti infraštruktúry boli v 05/2026 osadené míľnikové pútnické kamene v Devíne a v 06/2026 v Smoleniciach; v 7/2026 v Kopčanoch a v 9/2026 je plánované osadenie kameňa vo Svätom Jure . V 06/2026 boli spustené nové mestské hry „Cesta mestom" v Bratislave a Trnave vo forme mobilnej aplikácie. V oblasti podujatí sa SDC podieľalo na organizácii Devínskych pútnických slávností (7.6.2026), Cyrilometodského holdu osobnostiam Dolian – Fándly (20.6.2026), podujatí v Smoleniciach a Kopčanoch pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda (5.7.2026) a pripravuje podujatie Slovania vo Svätom Jure (12.9.2026) a Pod baštou – Zaži Uhorsko - v Modre 3.10.2026. V projektovej oblasti bol v 05/2026 podaný projekt Interreg SK-AT FMP „Po kultúrnych cestách so zážitkami" s cezhraničným partnerom Jakobsweg Weinviertel a pripravuje sa projekt Interreg SK-HU FMP „Korene – dedičstvo pre budúcnosť" v spolupráci so Slovenskou samosprávou v Budapešti. **Cesta šľachtických rodov - Projekt "Royal Traces" -** V rámci projektu Royal Traces pokračujú práce na príprave Akčného plánu pre rozvoj tematickej Cesty šľachtických rodov. Spracovanie dokumentu sa nachádza vo finálnej fáze a v aktuálnom období budú jeho jednotlivé časti postupne odovzdávané a finalizované. Dňa 14. 6. 2026 sa v Pezinku uskutočnili Pálffyovské slávnosti, prvé tematické podujatie projektu venované šľachtickým rodom. **Cesta železnej opony -** Od leta 2025 je v ponuke e-shopu KOCR BRT zaradená komentovaná prehliadka bunkra B-S 4 „Lány". Ponuka bola následne rozšírená aj o komentovanú prehliadku bunkra B-S 6 „Vrba". Zároveň KOCR BRT v spolupráci s partnermi aktívne podporuje propagáciu aktivít a podujatí zameraných na vojenskú históriu v Bratislave a okolí, a to aj v lokalitách Múzea opevnenia v Gajaroch či v spolupráci s OZ Bunkre. KOCR BRT zároveň pripravila aplikáciu zameranú na vojenský turizmus, ktorá mapuje objekty a lokality vojenského dedičstva na území BSK. Zástupcovia subjektov pôsobiacich v oblasti vojenského turizmu boli zároveň informovaní o možnostiach využitia Fondu malých projektov programu Interreg SK-AT. Cieľom do budúcna je ďalej rozširovať ponuku e-shopu o ďalšie komentované prehliadky a zážitkové produkty.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OSÚRaRP_6**	**Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy**	**Projekt #danubeislands2 je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK**. Je v súlade s Koncepciou cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a zároveň v súlade so Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistickej destinácie Malý Dunaj. Projekt je zameraný na využitie **prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja a Veľkého Dunaja** s prepojením na destináciu **Mošonský Dunaj**, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný riadený rozvoj turistickej destinácie formou destinačného manažmentu, posilnenie značky prostredníctvom podpory domácich/lokálnych produktov, vytvorenia balíčkov destinácie "**Danube Islands/Dunajské ostrovy"** tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Dunajských ostrovov. V rámci neho bol schválený pod-projekt **Danube Bike v** ktorom BSK je jedným z partnerov. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje (cezhraničný projekt Danube Bike (akronym #danubeislands2) Program Interreg SK-HU 2021-2027) Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - obce Malinovo a Zálesie Projektoví partneri SK: BSK, TTSK. Projektoví partneri HU: Gyor-Moson-Sopron Vármegye Onkormányzata , Szigetköz Natúrpark Egyesület.								
			Prípravné práce - získanie stavebného povolenia - 07/2026 , získanie právoplatného stavebného povolenia - 08/2026 - výber zhotoviteľa - 11/2026	35	35	1.3	OSÚRaRP	6-26	Prieb. Plnený	11-26	Prebieha stavebné konanie, finalizuje sa proces trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy.
			Realizácia projektu - stavebné práce Cyklolávka Zálesie - Malinovo	3857	1114	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		**Projekt Danube Bike –** Projekt, ktorého hlavnou aktivitou BSK je dobudovanie nevyhnutnej cykloturistickej infraštruktúry v podobe cyklolávky medzi Malinovom a Zálesím, je v súčasnosti v realizačnej fáze. Zmluva o NFP bola podpísaná medzi Riadiacim orgánom a vedúcim partnerom projektu, Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) v 08/2026. Projekt sa oficiálne začal realizovať od 1. 4. 2026. V súčasnosti sa BSK v spolupráci s projektovými partnermi zameriava najmä na plnenie prvkov povinnej publicity ako aj na získaní stavebného povolenia pre plánovanú cyklolávku a pokračujeme v príprave a realizácii ďalších projektových aktivít v súlade so schváleným projektovým zámerom.
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie **Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra**	**OSÚRaRP_7**	**Ekocentrum Čunovo**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.** Projekt je v súlade s **Koncepciou cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030** a **Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier** v BSK na roky 2018-2023. Cieľom samotného nového Ekocentra je **koordinácia environmentálno-vzdelávacích centier** v kraji a poskytovanie metodickej podpory v oblasti **environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety**. Otvára bránu do CHKO Dunajské luhy, prepája odborné a praktické aktivity v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy. Zameriavať sa bude aj na osvetu detí a mládeže. Zázemie poskytne organizáciám na ochranu prírody a podporí aj **cezhraničný turizmus** a **ekoturizmus**. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo								
			Realizácia projektu vonkajšej edukačnej expozície	60	40	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Koncom roka 2025 bola vypracovaná architektonická štúdia. V 2.Q.2026 je v pláne vypracovanie predbežnej hodnoty zákazky (PHZ) spolu s oslovením dodávateľov.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OSÚRaRP_8**	**Revitalizácia parku v Stupave**	**Jednou z priorít BSK** je prostredníctvom kultúrneho vyžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy udržateľného cestovného ruchu v živote spoločnosti s dôrazom na adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy a samozrejme o využívanie inovatívnych metód pri prezentácii miestnej histórie. **Hlavným cieľom projektu "Parksfit4future" je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na rozvoj kultúry a udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom komplexnej revitalizácie Kaštieľskeho parku v Stupave.** Revitalizácia historického parku v meste Stupava zahŕňa sadovnícke zhodnotenie drevín, úprava komunikácií, vegetačné úpravy, doplnenie mobiliáru, obmena osvetlenia, kamerový systém, doplnenie a rekonštrukcia niektorých architektonických prvkov. Všetky tieto prvky spolu vytvoria kompletný návrh parku, ktorý poskytne obyvateľom a návštevníkom funkčný a estetický priestor na trávenie voľného času. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OSÚRaRP								
			Realizácia projektu – Revitalizácia parku (stavebné práce)	3274	812	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP	12-26	Splnený		Revitalizácia Kaštieľskeho parku v Stupave bola realizovaná v rámci projektu ParksFit4Future programu Interreg SK-AT. Po ukončení stavebných a krajinárskych prác a slávnostnom otvorení dňa 18. 4. 2026 je park sprístupnený širokej verejnosti a využívaný na oddychové, kultúrne a komunitné aktivity. Dňa 28. 6. 2026 sa v parku uskutočnilo podujatie Piknik v parku s témou „Ako za čias Pálffyovcov". Program zahŕňal dobové tance a módu, Divadlo na voze, hudobné vystúpenia, regionálne špeciality a aktivity pre rodiny s deťmi. Podujatie prispelo k oživeniu zrevitalizovaného historického parku a prezentácii regionálnej ponuky Bratislavského kraja. Zároveň pokračujú aktivity súvisiace so správou a údržbou parku a jeho ďalším využívaním na podujatia pre verejnosť.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OSÚRaRP_9**	**Revitalizácia parku v Malinove**	**Jednou z priorít Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)** je prostredníctvom kultúrneho vyžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy kultúrneho dedičstva v živote spoločnosti s dôrazom na zabránenie vo fyzickej degradácií a samozrejme o využívanie digitalizácie pri prezentácii kultúrneho dedičstva a posilnenie vzťahu ku kultúrno-historickým hodnotám. **Hlavným cieľom projektu "Green cities" je ochrana a zachovanie prírodného kapitálu v podobe rozvoja zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach.** Účelom je posilnenie potenciálu slovensko- maďarského cezhraničného územia prostredníctvom revitalizácie zelených zón v kontexte zmeny klímy. Cieľom BSK je **komplexná revitalizácia parku v Malinove,** vrátiť parku svoj prírodno-krajinársky charakter a šíriť miestne dedičstvo šľachtického rodu Apponyi medzi rôzne cieľové skupiny. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OSÚRaRP								
			Realizácia projektu – Revitalizácia parku (stavebné práce, vegetačné úpravy, výruby a športové prvky)	4091	2041	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Stavebné práce parku v Malinove sa nachádzajú v záverečnej fáze. Dokončujú sa mlatové, štrkové a asfaltové chodníky, vstupná komunikácia, altánok, labyrint a detské ihrisko s osadenými hernými prvkami. Pred dokončením je tiež cvičisko pre dospelých a multifunkčné ihrisko. Ukončené sú rozvody osvetlenia a kamerového systému, vybudovaná je retenčná nádrž, dažďová kanalizácia a závlahový systém vrátane vŕtanej studne. Pokračujú práce na oplotení a sadových úpravách, pričom väčšina stromov je už vysadená. Po ukončení stavebných prác bude nasledovať preberacie konanie, skúšky technológií, odstránenie prípadných nedorobkov a odovzdanie diela budúcemu správcovi. Predpokladom je ukončenie týchto procesov do konca 09/2026 a následné sprístupnenie parku verejnosti v režime dohodnutom s obcou.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	**OSÚRaRP_10**	**Sociálno – kultúrno - vzdelávací HUB areál Patrónka**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK.** Cieľom projektu je **vybudovanie moderného sociálno - kultúrno - vzdelávacieho centra BSK**, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobo udržateľnom areáli v partnerskej spolupráci. Cieľové skupiny: 1. Klienti a pracovníci ZSS ROSA 2. Žiaci a pedagogickí pracovníci ŠUP J. Vydru 3. Študenti a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Cambridge International School 4. Členovia OZ Design factory 5. Žiaci a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Špeciálnej základnej a praktickej školy, ako aj Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1 6. Mladí kreatívci a výtvarníci 7. Obyvatelia, návštevníci a športovci BA IV, BA, BSK								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie DSP/DRS, autorský dozor a inžiniering (rehabilitačné centrum DSS Rosa)	66	43	-	OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		V súčasnosti prebiehajú búracie práce v areály Patrónka a zároveň sa spracováva projektová dokumentácia k výstavbe nových objektov. Zo strany BSK prebieha rekonštrukcia areálových rozvodov vody pre ZSS Rosa.
			Výber zhotoviteľa - realizácia stavby	N/A	N/A	-	OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej
			Realizácia projektu - stavebné práce (rehabilitačné centrum DSS Rosa)	2090	425	-	OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	OSÚRaRP_11	**Vybudovanie obchvatu Malokarpatského regiónu**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov.** Cieľom projektu je **vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Viosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina**. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispeje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová. Pre realizáciu obchvatu je vytýčených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubovej Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra, Dubová Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR. Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcom komunikácií.								
			Obchvat Modry								
			Prípravné práce - majetkovo právne vysporiadanie - 10/2026 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 12/2026	1940	1840	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený	2-27	V zmysle zmluvy o dielo (ZoD) zhotoviteľ predložil dokumentáciu na realizáciu stavby(DRS). Oddelenie dopravy zaslalo kúpne/nájomné zmluvy, resp. zmluvy o budúcej zmluve. V prípade, že kupujúci odmietne predať pozemky, BSK pristúpi k vyvlastneniu. Zhotoviteľ kontinuálne zabezpečuje inžinierske práce pre získanie právoplatného stavebného povolenia. Predpokladaný termín získania právoplatného SP je 02/2027.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	3-27	Prieb. Plnený	5-27	Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	14149	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	2-29	Prieb. Plnený		Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
			Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu								
			Obchvat Svätého Jura, Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné, Prepojenie Pezinok - Modra - Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 04/2026	104	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	4-26	Prieb. Plnený	11-26	Podľa zákona o EIA určilo MŽP spracovateľa odborného posudku. BSK podpísal Zmluvu o dielo so spracovateľom odborného posudku. Lehota na vypracovanie je do 60 dní, v odôvodnených prípadoch sa môže lehota posunúť o 30 dní. Po doručení odborného posudku na MŽP SR bude vydané Záverečné stanovisko zo strany MŽP SR. Predpokladaný termín zverejnenia právoplatného Záverečného stanoviska je 11/2026.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita **Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie**	OSÚRaRP_12	**Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave - Vrakuňa**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK**. Zámerom je **vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás** s napojením na **mestskú časť Bratislava - Vrakuňa.** Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklodoprava v regióne, čím sa prispeje k naplňaniu cieľa **PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklodopravy na celkových dopravných výkonoch**. Ku koncu roka 2021 bola na BSK smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Most pri Bratislave Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave - Vrakuňa - stavebné práce + výruby	2184	852	1.3	OSÚRaRP	09-27	Prieb. Plnený		Úsek Vrakuňa - Most pri Bratislave: Vo 02/2026 bolo vydané územné rozhodnutie, po získaní právoplatnosti rozhodnutia 03/2026 sa začalo s prípravou majetkoprávneho vysporiadania, boli vypracované znalecké posudky na pozemky a začína sa s prípravou nájomných zmlúv so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Pripravujú sa podklady pre povolenie na výruby. Zisk stavebného povolenia sa predpokladá 6/2027. Úsek Most pri Bratislave - Zálesie: Bolo získané výrubové povolenie v 04/2026 a na pôvodný úsek bolo predĺžené stavebné povolenie. Prebieha inžiniering (aktualizácia stanovísk) na pretrasovaný úsek pre zmenu stavby pred dokončením. Získali sme Rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku a pripomienkuje sa nájomná zmluva s LESY SR. Podpísaná je nájomná zmluva s obcou Most pri Bratislave. Získanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením sa očakáva v 12/2026, následne prebehne VO na zhotoviteľa úseku.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.1 Udržateľná mobilita **Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie**	OSÚRaRP_13	**Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa Svätý Jur - Pezinok**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov.** Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši **cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra** a obci na podkarpatskom páse **až po Doľany**. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok Financovanie: Program Slovensko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce - majetkovo-právne vysporiadanie - získanie stavebného povolenia	142	137	1.3	OSÚRaRP	08-26	Prieb. Plnený	12-26	Bolo vydané územné rozhodnutie (právoplatnosť 6/2025) a momentálne sa získavajú podklady pre stavebné konanie (vyňatie pozemkov z pôdneho fondu, stanoviská dotknutých orgánov, majetkoprávne vysporiadanie). Získali sme znalecké posudky pre výkupy pozemkov, pripravujú sa nájomné zmluvy na trvalý aj dočasný záber, oslovení boli vlastníci dotknutých pozemkov na uzavretie kúpnych zmlúv. Finalizujú a podpisujú sa nájomné zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, mestami Sv. Jur a Pezinok. Ukončenie majetkoprávneho vysporiadania je plánované do 12/2026. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná v 09/2026. Zisk stavebného povolenia sa predpokladá do 03/2027.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	11-26	Prieb. Plnený	03-27	Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	6503	-	1.3	OSÚRaRP	3-28	Prieb. Plnený		Realizácia stavby začne bezprostredne po vysúťažení zhotoviteľa.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita **Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie**	OSÚRaRP_14	**Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 2. etapa Pezinok - Modra**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov**. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši **cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra** a obci na podkarpatskom páse **až po Doľany**. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra Financovanie: Program Slovensko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce - získanie územného rozhodnutia	118	40	1.3	OSÚRaRP	09-26	Prieb. Plnený	06-27	Projekt je v štádiu územného konania, zisk rozhodnutia o umiestnení stavby sa predpokladá 6/2027
Priorita č.1 Udržateľná mobilita **Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie**	OSÚRaRP_15	**Podpora budovania cyklotrás**	**Projekt je jednou z priorít Programovéjo vyhlásenia BSK.** Cieľom projektu je **vytvárať ďalšie cyklodopravné trasy**, čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní **udržateľnej mobility** v rámci Bratislavského kraja. Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Prebieha získavanie podkladov na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.
			B. Cyklotrasa Malacky Píla – Zámocký park (realizácia obce - 1 330 000 €)	N/A	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Prebieha aktualizácia PD a následne bude vyhlásené VO. Predpoklad podania ŽoNFP do 09/2026.
			C. Cyklotrasa Plavecké Podhradie - Sološnica (realizácia obce - 1 970 000 €)	N/A	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Prebieha príprava projektovej dokumentácie zo strany obcí
			D. Cyklotrasa Gajary – Kostolište (zásobníkový projekt - 1 481 770 €)	N/A	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Jedná sa o zásobníkový projekt v rámci financovania prostredníctvom PSK
			E. Cyklotrasa Rohožník - Sološnica (zásobníkový projekt - 1 839 316 €)	N/A	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Jedná sa o zásobníkový projekt v rámci financovania prostredníctvom PSK

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OK_1**	**Kultúrnokomunitné centrum synagóga Senec**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK**. V súlade so **Stratégiou rozvoja kultúry v BSK** na roky 2015-2020 obnovená synagóga slúži ako **multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum**, rešpektujúc religiózny charakter pamiatky. Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochranársko-pamiatkárske, náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb bolo nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počíta s vybudovaním tzv. **infopavilónu a multifunkčných priestorov** v areáli za synagógou. Projekt počíta aj s **intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezov** staršieho obytno-rituálneho komplexu. Areál synagógy bude prístupný verejnosti a bude slúžiť na komunitné aktivity, oddych a relax (zeleň) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). Taktiež sa bude realizovať **projekt komunitnej záhrady a pamiatková obnova NKP rituálnych kúpeľov mikve a NKP pec na maces**. V roku 2025 **začnčala nábehová fáza fungovania nového kultúrno-kreatívneho centra** a spustiila sa činnosť širokého spektra aktivít (umelecké, osvetové, vzdelávacie, komunitné). Záverečná fáza projektu Expozície židovského kultúrneho dedičstva Bratislavského kraja sa presúva do roku 2026. Expozícia bude pracovať s pôvodnými zbierkovými predmetmi, kde sa pripravuje zmluva na ich výpožičku. Po digitalizácii predmetov sa bude môcť začať realizovať expozícia, ktorá naplní hlavne zámer vzdelávania pre školy a verejnosť. Financovanie: vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Senec Projektový tím BSK: OIČaVO, OK, SM								
			Realizácia projektu mikve (prestrešenie/zakonzervovanie) **a rekonštrukcia exteriéru** (záhrada) **v Synagóge Senec**	250	250	3.3	OIČaVO/ OK/ SM	12-26	Prieb. Plnený		Projektová dokumentácia je v procese prípravy. Od mesta Senec sme obdržali oznámenie o začatí konania o stavebnom zámere a upustení od ústneho pojednávania. Na mikve zároveň už prebiehajú prípravné reštaurátorské práce, ktoré realizuje vysúťažený reštaurátor. Ďalšie kroky, vrátane nadväzujúcich reštaurátorských prác, sa budú realizovať následne po získaní príslušného povolenia. Žiadosti o dotáciu z MK SR na rok 2026 na obnovu mikve neboli schválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v dotačnej schéme.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OK_2**	**Záchrana kultúrneho dedičstva - rekonštrukcia a nové využitie synagógy vo Sv. Jure**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK**. Zámerom je **rekonštrukcia a nové využitie budovy synagógy vo Svätom Jure**, patriacej z hľadiska významu medzi najdôležitejšie židovské pamiatky na Slovensku. Okrem architektonickej hodnoty stavby, ktorá je staršieho pôvodu a na synagógu bola prestavaná v roku 1790, je mimoriadne dôležitou aj jej historická hodnota. Dnes je jedinou existujúcou stavbou priamo spojenou so životom významného židovského rabína Chatama Sofera a ako taká má obrovský turistický potenciál. Po rekonštrukcii by mohla plniť kultúrno-vzdelávaciu funkciu prostredníctvom expozícií zameraných na osobu a život Chatama Sofera, židovskej komunity v Malokarpatsku a multietnickej a multikonfesnej histórie Sv. Jura ako príkladu tolerantného spolužitia menšín. Prostredníctvom kreatívneho centra slúžiaceho miestnej komunite by spĺňala aj kultúrno-spoločenskú funkciu. Aktuálne sa hľadajú možnosti získania externých finančných zdrojov v novom programovacom období na roky 2021 – 2027. Financovanie: Vlastné zdroje BSK, BSK sa tiež bude usilovať o získanie externých zdrojov Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - Sv. Jur Projektový tím: OIČaVO, OK, PO								
			Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OK/	12-26	Prieb. Plnený		Projektová dokumentácia vyššieho stupňa je spracovaná. Výber zhotoviteľa bude realizovaný po dokončení projektovej dokumentácie v potrebnom rozsahu. Súčasne prebieha príprava projektového zámeru na získanie finančnej podpory z Nórskeho finančného mechanizmu; termín na predloženie žiadosti je 5. 10. 2026. V rámci prípravy žiadosti bola nadviazaná komunikácia s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR (ÚŽŽNO) a partnerskou organizáciou v Nórsku. V Svätom Jure zároveň prebehli participačné stretnutia, ktoré sú súčasťou prípravy projektu a zapojenia relevantných partnerov a miestnej komunity.
			Realizácia projektu	1350	405	3.3	OIČaVO/OK/	12-27	Prieb. Plnený		Po splnení predchádzajúcich krokov.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OK_3**	**Malokarpatské osvetové stredisko v Modre**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK**, spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je **využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT** na zachovanie a **rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva** prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej **propagácie** tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň v ňom ide aj o zmobilizovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, celkovo sa dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry. V roku 2025 sú hlavnými výstupmi projektu na území BSK: Obsahové doplnenie **Kultúrno-kreatívneho centra** v obnovenom **kaštieli a parku v Modre**, obsah, štruktúra a ciele **digitálno-dokumentačného centra** so študovňou v priestoroch kaštieľa. V roku 2026 sú stanovené nasledovné priority: •Pestovný ruch a vinohradníctvo: Projekty v oblasti vína, vinohradníctva a cestovného ruchu pokračujú v plnom rozsahu, tak ako boli nastavené v predchádzajúcom období. •Kultúrno-osvetová činnosť (KOČ): Dochádza k diverzifikácii územnej účinnosti a výraznému posunu k interaktívnym vzdelávacím aktivitám. Rozširujú sa cieľové skupiny, pričom sa KOČ viac otvára bežnému prijímateľovi tohto typu aktivít. •Aktivity digitalizácie: V rámci podpory digitálneho prístupu k dedičstvu sa zameriame na: - Inovatívnu propagáciu zámerov a cieľov digitalizácie kultúrneho dedičstva kraja. - Realizáciu popularizačných a odborných aktivít (vrátane publikačných), zameraných na sprístupňovanie digitalizovaného obsahu verejnosti a odbornej komunite. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Modra								
			Realizácia projektu záhrady v kaštieli v Modre - predpolie kaštieľa	100	100	1.3	OSÚRaRP/OK	12-26	Prieb. Plnený		Koordinované s OSÚRaRP. V predpolí je umiestnená pieta z 18. storočia, ktorá sa pripravuje na reštaurátorské práce.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 18.09.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 18.09.2026
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_4	**Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti kultúry**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK.** Cieľom kancelárie je **vytvoriť priaznivé a motivujúce podmienky pre natáčanie audiovizuálnych diel** na území Bratislavského kraja. Realizácia kancelárie prebieha v niekoľkých etapách. Prvá spočíva v **sumarizácií lokácií vhodných pre filmovanie** na území kraja. Samostatná ponuka lokácií vo vlastníctve BSK. Ďalšou etapou je snaha o **vytvorenie spoločných podmienok** a zároveň zjednodušenie podmienok pre výrobu audiovizuálnych diel na území BSK (v spolupráci s mestom, obcami a ostatnými zainteresovanými subjektami - elektrárne, odvoz odpadu, a pod.). Posledná etapa **zahŕňa priamu alebo nepriamu finančnú pomoc** pre filmové produkcie. Kancelária ponúka aj možnosť prezentácie pre rôzne profesie súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel, ktoré pôsobia na území kraja (vizážisti, kostyméri, kameramani, strihači a pod.). Zámerom **vzdelávania**, ako jednej z oblastí záujmu oddelenia kultúry je podiel na **formovaní vzdelanostnej spoločnosti**, ktoré vyúsťuje vo vytváraní voľnočasových, komunitných projektov a projektov neformálneho vzdelávania v školách, ale aj vo verejných priestoroch a v kultúrnych zariadeniach patriacich Bratislavskému samosprávnemu kraju, z ktorých sedem má v agende oddelenie kultúry.								
			A. Ochrana pamiatok na území BSK (Umenie vo verejnom priestore kraja)	65	25	10	OK	Priebežne	Prieb. Plnený		V rámci projektu "Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja" pokračuje kunsthistorický výskum a dokumentácia umeleckých diel vo verejnom priestore, ktoré sa nachádzajú na budovách a pozemkoch vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja. V roku 2026 pokračuje aj systematická starostlivosť o vybrané ohrozené diela, najmä sklomozaiky. V termínoch 27. – 29. 5. a 17. – 19. 6. 2026 boli realizované prvá a druhá etapa reštaurátorských prác na sklomozaikách v Bratislave na Ivánskej ceste 27 (Stredná odborná škola technológií a remesiel) a v Pezinku na Komenského ulici 27 (Spojená škola podnikania a služieb). V prípade bronzovej sochy "Matka s dieťaťom" od Jozefa Kostku a mramorového podstavca od Štefana Belohradského pokračuje príprava ich premiestnenia a následného reštaurovania. V júni 2026 sa uskutočnili 3 odborné obhliadky za účasti reštaurátorov. Súčasne prebieha komunikácia s právnym oddelením BSK a s dedičkami pozostalých sochárov. Zámerom je reštaurovanie sochy, odborné očistenie a úprava mramorového podstavca a následné umiestnenie diela v areáli Polikliniky v Karlovej Vsi. Realizácia je plánovaná do konca roka 2026. Súčasťou projektu je aj sprístupňovanie umenia vo verejnom priestore prostredníctvom komentovaných zážitkových trás. Dňa 28. 6. 2026 sa uskutočnilo podujatie "Autobusom za umením", počas ktorého účastníci absolvovali odborný výklad k vybraným dielam na trase Bratislava – Pezinok – Vinosady – Modra.
			B. Vzdelávanie v oblasti kultúry, kultúrno-historického dedičstva a umenia na území BSK (podujatia - Pamätáte si ešte?; Železná opona zo sedla bicykla, Víkend zatvorených hraníc)	100	21	10	OK	Priebežne	Prieb. Plnený		V rámci projektu "Železná opona zo sedla bicykla" sa pri príležitosti 40. výročia násilnej smrti Hartmuta Tautza uskutočnil pietny akt spojený s odhalením dvoch informačných tabúľ. Prvá tabuľa je venovaná pamiatke Hartmuta Tautza a pripomína jeho príbeh a tragický osud na československej hranici. Druhá informačná tabuľa prináša základné informácie o fungovaní železnej opony a jej historickom kontexte na území Bratislavského kraja. V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism (KOCR), Ústavom pamäti národa (ÚPN) a autodopravcovi BSK Arriva sa uskutočnil prvý tohtoročný cyklovýlet na trase "Vysoká pri Morave – Záhorská Ves", spojený s odborným výkladom na vybraných historických miestach spojených s históriou železnej opony. Podujatie sa uskutočnilo 24. 5. 2026. Dňa 22. 6. 2026 sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov tretieho ročníka súťaže "Pamätáte si ešte?", ktorá je určená študentom župných škôl a prepája vzdelávanie o moderných dejinách s tvorivou činnosťou mladých ľudí. V aktuálnom ročníku boli spracované témy "Prežili peklo Auschwitz-Birkenau", reflektujúca 80. výročie oslobodenia tábora, ako aj témy "Akcia K, Akcia R a Akcia B – Keď sa z nocí a dní stala nočná mora", zamerané na menej známe aspekty perzekúcie a zásahov komunistického režimu.
			C. Malá scéna STU - vzduchotechnika, drobný mobiliár/kaviareň, galerijný systém - vybavenie priestoru (propagácia, brandovanie, galerijný systém)	57	75	10	OK	12-26	Prieb. Plnený		V roku 2026 pokračuje proces technickej a obsahovej stabilizácie Malej scény. Nevyhnutné technické zásahy – oprava čerpadla na odčerpávanie vody, oprava toalety a pisoára, servis a oprava javiskových ťahov, údržba a oprava vzduchotechniky a oprava systému stmievania osvetlenia v hľadisku – boli zaradené do investičného plánu opráv a údržby na rok 2026. Súčasťou plánovaných zásahov je aj výmena javiskovej opony, javiskového koberca a výkrytov, ktorých stav je nevyhovujúci. Cieľom je postupne stabilizovať technický stav priestoru a vytvoriť spoľahlivé podmienky pre jeho pravidelnú prevádzku. Súbežne prebieha príprava koncepčného rebrandingu Malej scény, ktorého cieľom je jasnejšie definovať jej programový profil, identitu a cieľové publikum. Súčasťou procesu je aj príprava koncepcie vizuálnej komunikácie divadla, ktorá má vytvoriť jednotný a zrozumiteľný vizuálny rámec pre prezentáciu priestoru a jeho programu. V nadväznosti na novú koncepciu sa pripravuje aj proces výberu nového vedenia priestoru s dôrazom na dôslednú implementáciu strategických cieľov BSK. Prioritou je zabezpečenie pravidelnej večernej prevádzky, rozvoj interaktívnych divadelných a vzdelávacích formátov pre cieľovú skupinu young adult a systematická spolupráca so strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.