Príloha č. 1 k materiálu: Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2023

SCBSK - Investičný plán pre rok 2023

SPRÁVA CIEST BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Por. č.	Predmet	Dĺžka	Okres	Suma
CESTY 2022 + MOSTY + STROJE + CESTY		**77.285**		**22,027,119.27 €**
CESTY 2022		**42.265**		**14,318,260.00 €**
Recyklácia za studena - zazmluvnené 2022 - dočerpanie		**42.265**		**14,318,260.00 €**
1	SO 01 - II/501 Pernek – Kuchyňa	4.110	MA	791,743.72 €
2	SO 04 - II/501 Kuchyňa - Rohožník	5.470	MA	847,462.74 €
3	SO 02 - III/1046 Blatné - Šenkvice	4.575	PK	2,024,654.98 €
4	SO 06 - III/1046 Šenkvice - Modra	2.120	PK	889,035.29 €
5	SO 11 - III/1084 Slovenský Grob - Viničné	2.000	PK	460,713.17 €
6	SO 12 - III/1086 Pezinok - Šenkvice	2.975	PK	1,243,868.42 €
7	SO 14 - III/1090 Doľany - Štefanová	2.710	PK	1,117,644.47 €
8	SO 15 - III/1090 Štefanová - Budmerice	1.345	PK	590,551.88 €
9	SO 16 - III/1095 Budmerice - Báhoň	3.850	PK	1,620,617.63 €
10	SO 03 - III/1053 Dunajská Lužná – Most p. Bratislave, m. č. Studené	2.320	SC	910,720.09 €
11	SO 05 - II/510 Tomášov, m. č. Malý Madaras – hr. kraja BSK/TTSK	1.060	SC	249,395.59 €
12	SO 07 - III/1053 Most p. Bratislave, m. č. Studené – Tomášov	2.970	SC	1,178,782.34 €
13	SO 08 - III/1054 Dunajská Lužná-Miloslavov	0.790	SC	56,005.85 €
14	SO 09 -III/1055 Dunajská Lužná – Miloslavov, m. č. Alžbetin Dvor	1.910	SC	810,163.67 €
15	SO 10 - III/1083 Slovenský Grob - Chorvátsky Grob	1.890	SC	695,370.43 €
16	SO 13 - III/1049 Kráľová pri Senci - Hrubá Borša	2.170	SC	831,529.73 €
MOSTY				**1,891,320.75 €**
Mosty - opravy - stavebné realizačné práce				**1,806,140.75 €**
17	M2485 - III_002050 - 001 nad diaľnicou D2 - v obci Závod		MA	766,482.56 €
18	M3844 - III_002032 - 002 Nadjazd nad D2 za obcou Veľké Leváre		MA	437,972.19 €
20	M1928 - III_502002 - 004A Most nad diaľnicou D1 - Chorvátsky Grob - Bernolákovo		SC	19,056.00 €
21	M6273 - II_503 - 013 Most cez potok v Misiarskej doline - Baba		MA	175,830.00 €
22	M7277 - II_503 - 027 Most cez potok Malina - Jakubov		MA	406,800.00 €
Mosty - diagnostika a projekčné práce				**85,180.00 €**
24	M3173 - II_503 - 015 Most cez horský potok - Pernek		MA	18,600.00 €
25	M4331 - II_503 - 005 Most cez potok Čierna Voda		SC	17,700.00 €
27	M5296 - II_503 - 014 Most cez horský potok Pernek		MA	23,880.00 €
31	M7365 - III_502001 - 003 Most cez Šurský kanál - Čierny Voda - Vajnory		PK	25,000.00 €

STROJNÉ VYBAVENIE				1,312,607.00 €
Nákladné automobily a príslušenstvo		**počet v ks**	**stredisko**	**828,708.00 €**
32	Nadstavba na podvozok MB Arocs 4x4 - zametacia nadstavba s kefami a prednou mycou lištou s objemom 5-6 m3 - 3 ks (á cca 205 000 €)	3.0	SC,PK,MA	573,120.00 €
34	Nákladné vozidlo - valník do 3,5 tony s malou hydraulickou rukou, kabína pre 3 osoby	1.0	SC	255,588.00 €
35	Nákladné vozidlo - skriňový valník do 3,5 tony s dvojkabínou (7 miestnou) so zadným zdvíhacím čelom	3.0	SC,PK,MA	
Stroje a zariadenia		**počet v ks**	**stredisko**	**483,899.00 €**
36	Profesionálny cestársky traktor s prídavnými zariadeniami - rameno so žacou hlavou, fréza na krajnice, finišer na krajnice, baranidlo na stĺpiky, čelná lopata	1.0	SC	409,308.00 €
37	Prídavné zariadenie - búracie kladivo na DOOSAN	2.0	SC,MA	10,920.00 €
38	Elektrocentrála	3.0	SC,PK,MA	6,977.00 €
39	Mulčovacie rameno MTM s mulčovacou hlavou na Zetor BA 602 AN	1.0	MA	56,694.00 €
CESTY		**12.030**		**4,504,931.52 €**
Recyklácia za horúca		**7.400**		**2,015,494.00 €**
40	H4 - II/503 - Pezinská Baba - Pernek	1.350	MA	250,150.73 €
41	H5 - II/503 - Pezinok - Pezinská Baba	6.050	PK	1,553,199.93 €
	II/503 - Pezinok - Pezinská Baba - Pernek - TDZ			212,143.34 €
Revitalizácia vozoviek		**3.630**		**2,099,437.52 €**
42	F3 - II/503 - Malacky	0.270	MA	132,202.82 €
43	F16 - II/502 - Vinosady	0.330	PK	641,303.90 €
44	F17 - II/502 - Vinosady	0.530	PK	579,108.38 €
45	F8 - II/501 - Lozorno	2.500	MA	746,822.42 €
Recyklácia za studena		**1.000**		**390,000.00 €**
48	S1 - II/501 - Plavecký Mikuláš - hr. BSK/TTSK	1.000	MA	390,000.00 €

Aktualizácia akcií z indikatívneho zásobníka 2023

1,757,158.14 €

Mosty - opravy - stavebné realizačné práce				**167,233.34 €**
71	M6631 - II_504-004 - Budmerice		PK	167,233.34 €
Mosty - diagnostika a projekčné práce				**85,176.00 €**
72	M1795 - Most II_503 - 020A - cez potok za Pernekom		MA	25,200.00 €
73	M1606 - II_501 - 019 - Plavecké Podhradie		MA	13,380.00 €
74	M5142 - Most II_503 - 021A - nad diaľnicou D2 - Malacky		MA	19,512.00 €
75	M6454 - II_504 - 005 - cez potok za Budmericami		PK	17,640.00 €
76	M3415 - III_002041 - 002 - cez Stupavský potok		MA	9,444.00 €
Nákladné automobily a príslušenstvo				**1,244,032.80 €**
77	IVECO valník - 2 ks			114,720.00 €
78	predná snehová radlica			20,000.00 €
79	posýpacia nadstavba			110,000.00 €
80	traktor + predné dvojrameno			650,000.00 €
81	signalizačný príves do 750 kg			45,000.00 €
82	príves vysokozdvižná plošina			25,000.00 €
83	NOREMAT - mriežka na kabínu			6,978.00 €
84	Mulčovacia svahová kosačka			50,000.00 €
85	MAN 8X8			35,061.60 €
86	Nakladač KRAMER			43,826.40 €
87	Nakladač KRAMER			41,176.80 €
88	Nissan Cabstar - mobilná mostná plošina			102,270.00 €
Dopravné zariadenia - vybavenie				**260,716.00 €**
88	IoT Meteostanice			15,000.00 €
89	Dopytová svetelná signalizácia pre priechod pre chodcov Báhoň		PK	46,000.00 €
90	II/503 - Pezinok - Pernek - Pezinská Baba - Zvodidlá - DRS		PK	49,716.00 €
91	II/503 - Pezinok - Pernek - Pezinská Baba - Zvodidlá - Realizácia stavby		PK	150,000.00 €

Príloha č. 2 k materiálu: Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2023

Aktualizácia investičného plánu na roky 2023-2025 k 18.08.2023						Celkové výdavky	Návrh IP na roky 2023-2025			Aktualizácia IP na roky 2023-2025 k 18.08.2023		
						47,121,161	32,741,188.06			33,137,045.23		
							15,511,000.00	11,328,576.46	5,901,611.60	14,891,000.00	12,519,544.63	5,726,500.60
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu		2023	2024	2025	2023	2024	2025
						Kapitálové						
Doprava	1		BSK	Stavebné práce - preložka cyklolávky ponad Šúrsky kanál	v procese VO	67,752	65,000.00			67,751.70		
Zdravotníctvo	2		Poliklinika Karlova Ves	Rekonštrukcia 2 výťahov v pavilóne dospelých	príprava podkladov pre VO	200,000	190,000.00	10,000.00		60,000.00	140,000.00	
	3		Poliklinika Karlova Ves	Vyplatenie zádržného - rekonštrukcia priestoru exInterdent	splnené	43,173	2,158.66			1,793.30		
	4		Poliklinika Karlova Ves	Úhrada DPH - faktúra z r. 2022	splnené	9,677				9,677.44		
	5		Poliklinika Karlova Ves	Vyrovnanie rozdielu medzi hodnotou majetku a zúčtovaných transferov / rekonštrukcia soc. zariadení	splnené	896				895.51		
	6		BSK	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia priestorov ZS Rovniankova, Petržalka	v procese VO	20,000	20,000.00			20,000.00		
	7		BSK	Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov ZS Rovniankova, Petržalka	v procese VO	213,312	200,000.00			213,312.47		
	8		Zdravotné stredisko Strečnianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - revitalizácia komunikácií a odstavných plôch	plánovaná realizácia	30,000	23,000.00	7,000.00			23,000.00	7,000.00
	9		Zdravotné stredisko Strečnianska	Stavebné práce - revitalizácia komunikácií a odstavných plôch + zádržné	plánovaná realizácia	450,000		427,000.00	23,000.00		225,000.00	225,000.00
Kultúra a cestovný ruch	10	OK_1	Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla + dodatky č. 1-5 - zádržné	realizuje sa	3,777,133	1,256,622.00	190,000.00	198,111.00	1,034,211.77	188,856.67	
	11		Bratislavské bábkové divadlo	BBD - spolupráca projektanta a statika počas realizácie stavby	realizuje sa	14,640	7,640.00			7,640.00		
	12		Bratislavské bábkové divadlo	Projektová dokumentácia - autorský dozor, kolaudácia	realizuje sa	7,864	5,000.00	3,000.00		5,000.00	2,864.21	
	13		Bratislavské bábkové divadlo	Projektová dokumentácia - zmena dispozície - toalety/výstupy z hľadiska/chodba	splnené	21,000				21,000.00		
	14		Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - interiér divadla	príprava podkladov pre VO	100,000					100,000.00	
	15		Bratislavské bábkové divadlo	Projektová dokumentácia - zvuková technológia	splnené	9,876				9,876.00		
	16		Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - zvuková technológia	v procese VO	252,157				252,156.65		
	17	OK_9	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea F. Kostka (I. etapa)	splnené, ostáva IČ	28,024		10,506.00			10,506.00	
	18	OK_9	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - štúdia - revitalizácia múzea F. Kostku	plánovaná realizácia	10,000	10,000.00				10,000.00	
	19	OK_9	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering - revitalizácia múzea F. Kostku	plánovaná realizácia	35,000		25,000.00	10,000.00		25,000.00	10,000.00
	20	OK_9	Malokarpatské múzeum Pezinok	Statické zabezpečenie múzea F. Kostku / výkaz výmer, autorský dozor	realizuje sa	960				960.00		
	21	OK_9	Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce - revitalizácia múzea F. Kostku	plánovaná realizácia	220,000			220,000.00			220,000.00
	22		Malokarpatské múzeum Pezinok	Informačno-komunikačné technológie	plánovaná realizácia	150,000	15,000.00			15,000.00		
	23	OCRaK_11	Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu + Dodatky 1,2,3 + zádržné, rekonštrukcia plochy pred synagógou	realizuje sa	2,046,911	108,700.00			390,000.00		
	24		Malokarpatské múzeum Pezinok	Výkon činnosti stavebného dozoru / rekonštrukcia Synagógy v Senci	realizuje sa	9,120				9,120.00		
	25		Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce na predpolí a záhrade, dokončovacie práce	príprava podkladov pre VO	70,000					70,000.00	
	26		Malokarpatské múzeum Pezinok	Architektonická štúdia na dokončenie prezentácie mikve a záhrady (prestrešenie alebo zakonzervovanie) - Synagóga v Senci	plánovaná realizácia	2,500	5,000.00			2,500.00		
	27		Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - prestrešenie mikve a rekonštrukcia záhrady / Synagóga v Senci	zrušené		15,000.00					
	28		Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce - prestrešenie mikve a rekonštrukcia záhrady / Synagóga v Senci	príprava podkladov pre VO	28,700	60,000.00			28,700.00		
	29	kultúra	Malokarpatské múzeum Pezinok	Interiér Synagógy (realizuje odbor kultúry)	realizuje sa	361,640	130,000.00				130,000.00	
	30		Malokarpatské múzeum Pezinok	Expozícia židovského kultúrneho dedičstva BSK / Synagóga v Senci (realizuje odbor kultúry)	realizuje sa	129,000				129,000.00		

Aktualizácia investičného plánu na roky 2023-2025 k 18.08.2023						Celkové výdavky	Návrh IP na roky 2023-2025			Aktualizácia IP na roky 2023-2025 k 18.08.2023		
						47,121,161	32,741,188.06			33,137,045.23		
							15,511,000.00	11,328,576.46	5,901,611.60	14,891,000.00	12,519,544.63	5,726,500.60
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu		2023	2024	2025	2023	2024	2025
						Kapitálové						
Kultúra a cestovný ruch	31		Malokarpatské múzeum Pezinok	Evidenčný systém ProMuzeumWEB a prezentačný portál VadeMeCum	v procese VO	4,837				4,837.20		
	32		Malokarpatské múzeum Pezinok	Úhrada DPH - faktúra z r. 2022	splnené	11,570				11,570.00		
	33		Malokarpatská knižnica, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov	splnené	50,000	90,000.00			50,000.00		
	34		Malokarpatská knižnica, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	splnené	160,000	87,700.00			87,700.00		
	35		Malokarpatská knižnica, Pezinok	Výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia kotolne	splnené	2,450				2,450.00		
	36	kultúra	Malokarpatská knižnica, Pezinok	Stavebné práce - revitalizácia detského oddelenia	realizuje sa	68,000	90,000.00			68,000.00		
	37		Malokarpatská knižnica, Pezinok	Výkon činnosti stavebného dozoru - revitalizácia detského oddelenia	realizuje sa	1,300				1,300.00		
	38	OCRaK_5	MOS Modra	Stavebné práce - Kaštieľ v Modre / atypické výrobky, vináreň, odvlhnutie	príprava podkladov pre VO	326,889	175,000.00			124,889.45		
	39	OK_3	BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / stavebné práce + zádržné	realizuje sa	6,200,049	2,062,094.81	286,889.55		2,112,839.40	408,673.81	
	40		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - projektová dokumentácia / rekonštrukcia plôch areálu	v procese VO	15,000	30,000.00			15,000.00		
	41		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - stavebné práce / rekonštrukcia plôch areálu	plánovaná realizácia	100,000	300,000.00			100,000.00		
	42		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / technológia - Elektroakustické ozvučenie a videotechnika	realizuje sa	767,776	1,113,534.24			767,775.60		
	43		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / technológia - Svetelná technika	realizuje sa	442,736	475,212.00			442,736.16		
	44		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / technológia - Hľadisko a kreslá	realizuje sa	319,190	416,731.68			319,190.40		
	45		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / technológia - Javisková technológia	v procese VO	1,439,826	1,603,020.68			1,439,826.48		
	46		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / technológia - Oceľová konštrukcia	splnené, ostáva zádržné	709,349	209,349.00			709,349.06		
	47		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - interiér divadla	príprava podkladov pre VO	300,000					300,000.00	
	48		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - projektová dokumentácia / rekonštrukcia divadla	realizuje sa	767,478	78,320.00			105,256.00		
	49		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - technický dozor investora, koordičná činnosť, BOZP	realizuje sa	81,821	33,020.80			36,084.80		
Sociálne	50	OSV_11	DSS a ZpS Rača	Projektová dokumentácia a inžiniering - deinštitucionalizácia a debarierizácia pre objekty (B Podbrezovska, DB Pri Vinohradoch)	splnené, ostáva IČ	239,760	22,743.60			22,743.60		
	51		DSS a ZpS Rača	Projektová dokumentácia a inžiniering - zhotovenie EPS - elektronický požiarny systém	v procese VO	15,000	11,000.00	4,000.00		11,000.00	4,000.00	
	52		DSS a ZpS Rača	Stavebné práce - zhotovenie EPS - elektronický požiarny systém na objekte Podbrezovská + zádržné	plánovaná realizácia	150,000	120,000.00	30,000.00			150,000.00	
	53		DSS a ZpS Rača	Projektová dokumentácia - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	plánovaná realizácia	2,000	2,000.00				2,000.00	
	54		DSS a ZpS Rača	Stavebné práce - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	plánovaná realizácia	48,000	48,000.00				48,000.00	
	55		DSS Kampino, Petržalka	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba parkoviska	plánovaná realizácia	20,000	20,000.00				20,000.00	
	56		DSS Kampino, Petržalka	Stavebné práce - výstavba parkoviska	plánovaná realizácia	100,000	100,000.00				100,000.00	
	57		DSS Kampino, Petržalka	Stavebné práce - rekonštrukcia / výmena interiérových dverí za protipožiarne, sklobetónových výplní	realizuje sa	25,888				25,887.71		
	58		ZSS Rosa	Stavebné práce - rekonštrukcia elekroinštalácie a sociálnych zariadení	plánovaná realizácia	125,000	125,000.00				125,000.00	
	59	OCRaK_6	DSS a ZpS Stupava	Zádržné - stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostíka	splnené, ostáva zádržné	46,939			46,939.00			46,939.00
	60		DSS a ZpS Stupava	Modernizácia nákladného výťahu	plánovaná realizácia	100,000	100,000.00				100,000.00	

Aktualizácia investičného plánu na roky 2023-2025 k 18.08.2023						Celkové výdavky	Návrh IP na roky 2023-2025			Aktualizácia IP na roky 2023-2025 k 18.08.2023		
						47,121,161	32,741,188.06			33,137,045.23		
							15,511,000.00	11,328,576.46	5,901,611.60	14,891,000.00	12,519,544.63	5,726,500.60
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu		2023	2024	2025	2023	2024	2025
						Kapitálové						
Sociálne veci	61		DSS a ZpS Stupava	Vytvorenie izolačnej miestnosti s hygienickým zázemím na 1.NP	plánovaná realizácia	23,659				23,659.13		
	62		DSS Integra Senec	Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia budovy	zrušené		40,000.00	10,000.00				
	63		DSS Integra Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia budovy + zádržné	plánovaná realizácia	700,000		665,000.00	35,000.00		665,000.00	35,000.00
	64		DSS a ZPB Merema	Stavebné práce na rodinnom dome v Modre - vyplatenie zádržného	splnené	5,336				5,335.90		
	65		CSS Javorinská 7a, Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukciu terapeutickej miestnosti, hlavnej budovy, jedálne a chodby na javorinskej 7a a telocvične, kúpelní, sociálnych zariadení na CSS Ľubinská 4 + zádržné	splnené	170,469	8,523.45			8,523.45		
	66		DSS Báhoň	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove č. 2	zrušené	49,194						
	67		CSS Pod Karpatmi, Pezinok	Zakúpenie nového zásobníka ohrevu TUV	splnené	23,690				23,690.16		
	68		ZKR Gaudeamus	Výroba a montáž požiarnych rebríkov s ochranným košom + výstup	splnené	8,446				8,446.20		
	69		ZKR Gaudeamus	Zádržné - Stavebné práce - stavebné úpravy 2. a 3. poschodia - blok B	splnené	406,611	20,330.56			20,270.61		
	70	OSV_15	ZKR Gaudeamus	Zádržné - Stavebné práce - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	splnené, ostáva zádržné	477,167	23,858.00			23,858.00		
Úrad	71		BSK	Technický dozor investora - Bratislavské bábkové divadlo	realizuje sa	39,900	9,400.00	5,000.00		14,400.00		
	72		BSK	Búracie práce - objekt Znievska	splnené	499,079	60,000.00					
	73		BSK	Nové logo BSK a licenčná zmluva	splnené	5,000				5,000.00		
	74		BSK	Projektové práce - Kampus športu a zdravia Petržalka	realizuje sa	82,680				82,680.00		
	75	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcie synagógy	realizuje sa	70,000	45,000.00	8,000.00	12,000.00	30,000.00	23,000.00	12,000.00
	76	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Stavebné práce - rekonštrukcia synagógy	plánovaná realizácia	1,000,000		500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00
	77	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Zameranie - aktualizácia	zrušené	0.00	2,000.00					
	78	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Architektonicko-historický výskum	realizuje sa	7,000.00	7,000.00			7,000.00		
	79	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Stavebno-technický posudok zavlhnutia	plánovaná realizácia	3,000.00	3,000.00			3,000.00		
	80	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Dendrochronologický posudok	plánovaná realizácia	2,000.00	2,000.00			2,000.00		
	81	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Doplnenie stastického posudku - krov	realizuje sa	3,252.00	2,000.00			3,252.00		
	82	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Architektonická štúdia	plánovaná realizácia	10,000.00	10,000.00			10,000.00		
	83	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Reštaurátorský prieskum	plánovaná realizácia	5,000.00	5,000.00			5,000.00		
	84	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Návrh na reštaurovanie	plánovaná realizácia	10,000.00	10,000.00			10,000.00		
	85		BSK - oddelenie autodopravy	Zakúpenie automobila Mikrobus / kombi, užitkové a osobné	splnený	163,500	160,000.00			163,500.00		
	86		BSK	Rezerva na materiálovo-technické zabezpečenie Správy ciest BSK	plánovaná realizácia	396,280	511,000.00			396,280.00		
	87		BSK	Dodanie vozidiel na údržbu ciest BSK / 2 ks valníkov	splnené	114,720				114,720.00		
	88		BSK	Modernizácia brán / stredisko v Pezinku	splnené	9,790				9,789.60		
	89		BSK	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne a vyregulovanie vykurovacieho systému / areál Pezinok - Správa ciest BSK	splnené	7,200				7,200.00		
	90		BSK	Projektová dokumentácia / rekonštrukcia strediska Správa ciest BSK - Malacky, Pezinok	v procese VO	41,544				41,544.00		

Aktualizácia investičného plánu na roky 2023-2025 k 18.08.2023						Celkové výdavky	Návrh IP na roky 2023-2025			Aktualizácia IP na roky 2023-2025 k 18.08.2023		
							32,741,188.06			33,137,045.23		
						47,121,161	15,511,000.00	11,328,576.46	5,901,611.60	14,891,000.00	12,519,544.63	5,726,500.60
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu		2023	2024	2025	2023	2024	2025
						Kapitálové						
Úrad BSK	91		BSK	Modernizácia vykurovania / stredisko Správa ciest BSK - Senec	v procese VO	12,792				12,791.70		
	92		BSK	Zámenná zmluva s Hlavným mestom SR Bratislava / pozemky	splnené	1,916				1,915.88		
	93		BSK	Nákup pozemkov v k. ú. Senec, v zmysle Uznesenia č. 67/2023 zo dňa 12.05.2023	realizuje sa	122,360				122,360.00		
	94		BSK	Výroba a montáž posuvnej brány s pevnou časťou v suterénnych priestoroch Úradu BSK	splnené	4,198				4,198.00		
	95		BSK	Zakúpenie fototechniky - materiálne vybavenie štúdia BSK	splnené	9,901				9,900.50		
	96		BSK	Vonkajší dotykový samostatne stojací infokiosk	v procese VO	11,808				11,808.00		
	97		BSK	Výroba a montáž prestrešeného stojiska pre bicykle pri budove Úradu BSK	v procese VO	9,283				9,283.00		
	98		BSK - Údernícka ul. V Petržalke	Projektová dokumentácia a inžiniering - Rekonštrukcia objektu na nájomné byty	plánovaná realizácia	40,000	34,000.00	6,000.00			34,000.00	6,000.00
	99		BSK - Údernícka ul. V Petržalke	Stavebné práce - Rekonštrukcia objektu na nájomné byty	plánovaná realizácia	750,000		712,500.00	37,500.00		712,500.00	37,500.00
	100		BSK - BID Jankolova	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia budovy BID Jankolova	realizuje sa	15,870	8,886.00			15,870.00		
	101		BSK - BID Jankolova	Stavebné práce - rekonštrukcia budovy BID Jankolova + zádržné	príprava podkladov pre VO	170,000	200,000.00			170,000.00		
Vzdelávanie	102	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina	Projektová dokumentácia a inžiniering, aktualizácia - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	splnené, ostáva IČ	64,000	12,500.00			12,500.00		
	103		Gymnázium A. Einsteina	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia športového ihriska	v procese VO	10,980	10,000.00			10,980.00		
	104		Gymnázium A. Einsteina	Stavebné práce - rekonštrukcia športového ihriska	plánovaná realizácia	165,000	165,000.00				165,000.00	
	105		Gymnázium I. Horvátha	Projektová dokumentácia - štúdia na revitalizáciu ihriska	plánovaná realizácia	10,000	10,000.00			10,000.00		
	106		Gymnázium I. Horvátha	Stavebné práce a projektová dokumentácia - revitalizácia ihriska + zádržné / naprojektuj a postav	plánovaná realizácia	740,000	63,805.09	639,194.91	37,000.00		703,000.00	37,000.00
	107		Gymnázium I. Horvátha	Geodetická dokumentácia - revitalizácia ihriska	splnené	1,275				1,275.00		
	108		Gymnázium, Hubeného	Stavebné práce - zateplenie fasády školy a telocvične + zádržné	splnené, ostáva zádržné	809,265	150,000.00			600,437.42		
	109		Gymnázium, Hubeného	Projektová dokumentácia a inžiniering- vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	realizuje sa	10,000	3,000.00			5,791.99		
	110		Gymnázium, Hubeného	Stavebné práce - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	plánovaná realizácia	301,710	301,710.00				301,710.00	
	111		Gymnázium, Hubeného	Stavebný dozor - zateplenie objektu školy a telocvične	splnené	13,440	4,600.00			6,400.00		
	112		Gymnázium, Hubeného	Projektové práce - obnova kotolne a rekonštrukcia vykurovacieho systému	plánovaná realizácia	39,780	41,580.00				39,780.00	
	113		Gymnázium, Hubeného	Stavebné práce - rekonštrukcia strechy na budove školy	v procese VO	121,276				121,276.28		
	114		Gymnázium J. Papánka, Vazovova	Projektové a stavebné práce - revitalizácia ihriska + zádržné	realizuje sa	226,987	277,312.60	14,595.00		215,637.84	11,349.36	
	115		Gymnázium J. Papánka, Vazovova	Vyplatenie zádržného / stavebné práce - rekonštrukcia objektu	splnené	45,499				45,499.40		
	116		Gymnázium J. Papánka, Vazovova	Zakúpenie plynového kotla 300 l do školskej kuchyne	splnené	6,793				6,793.20		
	117		Gymnázium, Tomášikova	Vyplatenie zádržného - obnova školy	splnené	12,368				12,367.85		
	118		Gymnázium, Malacky	Revitalizácia školy	plánovaná realizácia	150,000					150,000.00	
	119		Gymnázium, Malacky	Vybudovanie turniketového systému	v procese VO	62,307				62,307.19		
	120		Gymnázium, Malacky	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie - pavilón A	príprava podkladov pre VO	6,768				6,768.00		

Aktualizácia investičného plánu na roky 2023-2025 k 18.08.2023						Celkové výdavky	Návrh IP na roky 2023-2025			Aktualizácia IP na roky 2023-2025 k 18.08.2023		
							32,741,188.06			33,137,045.23		
						47,121,161	15,511,000.00	11,328,576.46	5,901,611.60	14,891,000.00	12,519,544.63	5,726,500.60
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu		2023	2024	2025	2023	2024	2025
						Kapitálové						
Vzdelávanie	121		Gymnázium A. Bernoláka, Senec	Revitalizácia školského dvora a brány	zrušené							
	122		Gymnázium, Modra	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne	v procese VO	4,740				4,740.00		
	123		Gymnázium, Modra	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	plánovaná realizácia	180,000					180,000.00	
	124		Gymnázium, Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering / revitalizácia športového ihriska	v procese VO	15,818	10,800.00			13,000.00	2,818.40	
	125		Gymnázium, Pezinok	Stavebné práce - revitalizácia športového ihriska	plánovaná realizácia	100,000	95,000.00	5,000.00			95,000.00	5,000.00
	126		ZŠ a gymnázium, Dunajská	Stavebné práce - rekonštrukcia OST, výmenníkovej stanice	v procese VO	179,351				179,350.54		
	127		ŠMND Teplická	Stavebné práce - revitalizácia športového ihriska na Skalickej ul. / spolufinancovanie	plánovaná realizácia	154,160	79,160.00				79,160.00	
	128	OSÚRaRP_19	Spojená škola, Pankúchova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	splnené, ostáva IČ	13,900			1,500.00			1,500.00
	129	OSÚRaRP_19	Spojená škola, Pankúchova	Stavebné práce - zateplenie fasády objektu školy a telocvične + zádržné	plánovaná realizácia	800,420			800,420.00			800,420.00
	130		Spojená škola, Pankúchova	Stavebné práce - úprava interiérových priestorov bloku B + zádržné	v procese VO	722,000	422,000.00	300,000.00		420,860.79	301,139.21	
	131		Spojená škola, Pankúchova	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie v bloku C a D	plánovaná realizácia	15,000	15,000.00				15,000.00	
	132		Spojená škola, Pankúchova	Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie v bloku C a D	plánovaná realizácia	100,000		100,000.00			100,000.00	
	133		Spojená škola, Pankúchova	Statický posudok k nadstavbe	realizuje sa	1,150				1,150.00		
	134		Obchodná akadémia, Račianska	Stavebný dozor - zateplenie školy	plánovaná realizácia	14,256	2,000.00	12,256.00			14,256.00	
	135		Obchodná akadémia, Dudova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy	plánovaná realizácia	45,000	30,000.00	15,000.00			30,000.00	15,000.00
	136		Obchodná akadémia, Dudova	Stavebné práce - zateplenie školy + zádržné	plánovaná realizácia	900,000		855,000.00	45,000.00		855,000.00	45,000.00
	137		Obchodná akadémia, Dudova	Zriadenie WI-FI pripojenia v budove školy	splnené	50,235				50,235.32		
	138		Obchodná akadémia, Pezinok	Výmena technológie v kotolni	plánovaná realizácia	154,000	154,000.00				154,000.00	
	139	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Bullova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK + dodatky	splnené, ostáva IČ	27,010	3,400.00			4,900.00		
	140		SOŠ pedagogická, Bullova	Stavebné práce - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK + dodatky	splnené	1,594,776	521,631.00			833,722.15		
	141		SOŠ pedagogická, Bullova	Výkon činnosti stavebného dozoru - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK + dodatky	splnené	15,120				8,400.00		
	142		SPŠE, K. Adlera	Stavebné práce a projektová dokumentácia - revitalizácia ihriska + zádržné	realizuje sa	1,451,986	1,260,053.40	66,318.60		875,910.20	576,075.77	
	143		SPŠE, Zochova	Stavebné práce a projektová dokumentácia - rekonštrukcia športového ihriska	príprava podkladov pre VO	141,303.60	140,000.00			21,303.60	120,000.00	
	144		SPŠE, Zochova	Stavebné práce - vybudovanie priestoru šatne pre dievčatá	splnené	9,900				9,900.04		
	145		SPŠE, Zochova	Projektové práce a inžiniering - obnova fasády budovy školy - NKP	plánovaná realizácia	20,000.00	15,000.00	5,000.00		15,000.00	5,000.00	
	146		SPŠE, Zochova	Stavebné práce - obnova fasády budovy školy - NKP	plánovaná realizácia	250,000.00		237,500.00	12,500.00		237,500.00	12,500.00
	147		SPŠE, Zochova	Vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie NKP / obnova fasády budovy a plotu arálu školy	realizuje sa	4,020.00				4,020.00		
	148		Spojená škola, Ostredkova	Zádržné - stavebné práce - rekonštrukcia vonkajších ihrísk (atletický štadión, tartanová dráha)	splnené, ostáva zádržné	464,188	23,209.00			23,209.00		
	149		Spojená škola, Ostredkova	Stavebné práce, stavebný dozor a projektové práce / revitalizácia osvetlenia atletického štadiónu	splnené	59,833				59,832.70		
	150		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Vypracovanie energetického auditu budov OZ v Bernoláke	plánovaná realizácia		8,000.00					

Aktualizácia investičného plánu na roky 2023-2025 k 18.08.2023						Celkové výdavky	Návrh IP na roky 2023-2025			Aktualizácia IP na roky 2023-2025 k 18.08.2023		
						47,121,161	32,741,188.06			33,137,045.23		
							15,511,000.00	11,328,576.46	5,901,611.60	14,891,000.00	12,519,544.63	5,726,500.60
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu		2023	2024	2025	2023	2024	2025
						Kapitálové						
Vzdelávanie	151		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	príprava podkladov pre VO	40,000	30,000.00	10,000.00		30,000.00	10,000.00	
	152		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	plánovaná realizácia	700,000		700,000.00			700,000.00	
	153		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia okien (Bernolákovo)	splnené, ostáva zádržné	638,191	648,298.16			638,191.41		
	154		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia okien (Bernolákovo)	splnené	10,320				10,320.00		
	155		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia poražkárne SO - 09 v Zálesí	príprava podkladov pre VO	60,000	16,000.00	4,000.00			60,000.00	
	156		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia poražkárne SO - 09 v Zálesí	plánovaná realizácia	260,000		200,000.00			260,000.00	
	157		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Rekonštrukcia elektroinštalácie a podlahy na internáte - zádržné	splnené	434,475	18,103.13					
	158		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Zakúpenie elektrického kutra do školskej jedálne	splnené	3,393				3,392.64		
	159		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Osadenie rozvádzača, istiacej skrine a príslušenstva	realizuje sa	9,260				9,259.64		
	160		Spojená škola, Malinovo	Zakúpenie umývačky riadu do školskej jedálne	splnené	3,948				3,948.00		
	161		Spojená škola, Malinovo	Zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	splnené	18,600				18,600.00		
	162		Spojená škola, Malinovo	Zakúpenie mulčovacieho traktora	splnené	12,343				12,342.98		
	163		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Projektová dokumentácia a inžiniering - revitalizácia športového ihriska	príprava podkladov pre VO	21,539	15,000.00			18,000.00	3,538.80	
	164		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Stavebné práce - revitalizácia športového ihriska	plánovaná realizácia	240,000		190,000.00	10,000.00		228,000.00	12,000.00
	165		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Vyplatenie zádržného / rekonštrukcia bazéna a telocvične	splnené	59,112				59,112.32		
	166		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Úprava vstupu do školskej výdajne stravy	príprava podkladov pre VO	23,943				23,943.25		
	167		Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka	Zakúpenie priemyselnej bezpečnostnej skrine	splnené	4,217				4,217.33		
	168		Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska	Zakúpenie záhradných strojov a náradia	splnené	6,768				6,768.01		
	169		Školský internát, Trnavská, BA	Stavebné práce - modernizácia prečerpávacej stanice splaškov	plánovaná realizácia	60,000	60,000.00				60,000.00	
	170		Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - nadstavba školy - internát	splnené, ostáva IČ	49,800		7,626.00			7,626.00	
	171		Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova	Stavebné práce - nadstavba školy - internát + zádržné	príprava podkladov pre VO	852,832		410,190.40	442,641.60		410,190.40	442,641.60
	172		Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova	Projektová dokumentácia - vybudovanie novej tanečnej sály	splnené	4,032				4,032.00		
	173		Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova	Stavebné práce - vybudovanie novej tanečnej sály / dodatok, zádržné	realizuje sa	593,949	24,266.00			61,008.42		
	174	OSÚRaRP_19	SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	splnené, ostáva IČ	12,700	1,000.00			1,000.00		
	175		SOŠ, Ivanská cesta	Náhradná výsadba - Ružinov, COVP	zrušené		30,000.00					
	176		SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy, aktualizácia a nový inžiniering	plánovaná realizácia	8,000.00	7,000.00			8,000.00		
	177		SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - nájomné byty na Ivanskej ceste	príprava podkladov pre VO	40,000	30,000.00	10,000.00			40,000.00	
	178		SOŠ, Ivanská cesta	Stavebné práce - nájomné byty na Ivanskej ceste + zádržné	plánovaná realizácia	1,300,000		1,180,000.00	120,000.00		1,180,000.00	120,000.00
	179		ŠUP J. Vydru, Dúbravská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - modernizácia kotolne	príprava podkladov pre VO	9,500	7,500.00	2,000.00		7,500.00	2,000.00	
	180		ŠUP J. Vydru, Dúbravská cesta	Stavebné práce - modernizácia kotolne	plánovaná realizácia	115,000		115,000.00			115,000.00	

Aktualizácia investičného plánu na roky 2023-2025 k 18.08.2023						Celkové výdavky	Návrh IP na roky 2023-2025			Aktualizácia IP na roky 2023-2025 k 18.08.2023		
						47,121,161	32,741,188.06			33,137,045.23		
							15,511,000.00	11,328,576.46	5,901,611.60	14,891,000.00	12,519,544.63	5,726,500.60
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu		2023	2024	2025	2023	2024	2025
						Kapitálové						
Vzdelávanie	181		ŠUP J. Vydru, Dúbravská cesta	Projektové práce a inžiniering - vybudovanie novej výdajne jedla s bufetom v Gaudeamuse	plánovaná realizácia	15,000	15,000.00					
	182		ŠUP J. Vydru, Dúbravská cesta	Stavebné práce - vybudovanie novej výdajne jedla s bufetom v Gaudeamuse	plánovaná realizácia	80,000	80,000.00					
	183		ŠUP J. Vydru, Dúbravská cesta	Protipožiarne dvere na objekte Gaudeamus	splnené	9,360				9,360.00		
	184		SOŠ polygrafická, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a investičná podpora COVP	realizuje sa	21,000				21,000.00		
	185		SOŠ polygrafická, Račianska	Prekládka internetovej siete / COVP	v procese VO	2,618				2,617.92		
	186		SOŠ GaHS, Farského	Zádržné Stavebné práce - SLABOPRÚD - rekonštrukcia a investičná podpora COVP	splnené	96,326	4,816.29			4,816.29		
	187		SOŠ GaHS, Farského	Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia kanalizačnej prípojky na Harmincovej ul.	plánovaná realizácia	10,000	10,000.00				10,000.00	
	188		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce - rekonštrukcia kanalizačnej prípojky na Harmincovej ul.	plánovaná realizácia	50,000	100,000.00				50,000.00	
	189		SOŠ GaHS, Farského	Výstupný energetický certifikát - COVP	splnené	365				365.00		
	190		SOŠ HSaO, Na pántoch	Rekonštrukcia prístupovej cesty - zádržné	splnené	148,197	7,409.85			7,409.85		
	191		SOŠ IT, Hlinícka	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení / školský internát	realizuje sa	120,000				120,000.00		
	192		SOŠ technická, Vranovská	Projektová dokumentácia, inžiniering - rekonštrukcia kotolne	realizuje sa	47,920				47,919.60		
	193		Organizácie v ZP BSK	Rekonštrukcie, modernizácie, naviac práce, neoprávnené výdavky	plánovaná realizácia	3,200,000		2,500,000.00	2,500,000.00		700,000.00	2,500,000.00
	194		BSK	Dotácie - spoluúčasť	plánovaná realizácia	160,000		150,000.00	150,000.00		80,000.00	136,000.00
	195		BSK	Modernizácia osvetlenia na zariadeniach	plánovaná realizácia	350,000		200,000.00	200,000.00		150,000.00	200,000.00
	196		BSK	HIM	plánovaná realizácia	500,000		500,000.00	500,000.00		200,000.00	300,000.00

Sumár za akcie k 18.08.2023:	**14,891,000.00**
plánované realizácie	600,439.13
prípravy podkladov pre VO	491,104.30
v procese VO	2,914,443.92
realizujú sa	7,092,261.53
splnené	3,792,751.12

ZHRNUTIE PRE ROK 2023

Prírastky 18.08.2023:

Stavebné práce - preložka cyklolávky ponad Šúrsky kanál	2,751.70
Poliklinika Karlova Ves - rozdiel medzi hodnotou majetku a zúčtovaných transferov / rekonštrukcia sociálnych zariade	895.51
Poliklinika Karlova Ves - úhrada DPH z faktúry z roku 2022	9,677.44
ZS Rovniankova - stavebné práce / rekonštrukcia priestorov	13,312.47
Nové logo BSK a licenčná zmluva	5,000.00
Synagóga, Sv. Jur - doplnenie statického posudku / krov	1,252.00
Kampus športu a zdravia Petržalka - projektové práce	82,680.00
Správa ciest BSK - dodanie vozidiel na údržbu ciest BSK / 2 ks valníkov	114,720.00
Správa ciest BSK - modernizácia brán / stredisko v Pezinku	9,789.60
Správa ciest BSK - PD / rekonštrukcia kotolne a vyregulovanie vykurovacieho systému - areál Pezinok	7,200.00
Správa ciest BSK - PD / rekonštrukcia strediska - Malacky, Pezinok	41,544.00
Správa ciest BSK - modernizácia vykurovania / stredisko Senec	12,791.70
Zámenná zmluva s Hlavným mestom SR Bratislava - pozemky	1,915.88
Nákup pozemkov v k. ú. Senec, v zmysle Uznesenia č. 67/2023 zo dňa 12.05.2023	122,360.00
Výroba a montáž posuvnej brány s pevnou časťou v suterénnych priestoroch Úradu BSK	4,198.00
Zakúpenie fototechniky - materiálne vybavenie štúdia BSK	9,900.50
Vonkajší dotykový samostatne stojací infokiosk	11,808.00
Výroba a montáž prestrešeného stojiska pre bicykle pri budove Úradu BSK	9,283.00
Zakúpenie motorového vozidla	3,500.00
BID, Jankolova - projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia	6,984.00
Bratislavského bábkového divadla - technický dozor investora / rekonštrukcia	5,000.00
Bratislavské bábkové divadlo - PD / zmena dispozície - toalety/výstupy z hľadiska/chodba	21,000.00
Bratislavské bábkové divadlo - projektová dokumentácia / zvuková technológia	9,876.00
Bratislavské bábkové divadlo - stavebné práce / zvuková technológia	252,156.65
Malokarpatské múzeum v Pezinku - stavebné práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci	281,300.00
Malokarpatské múzeum v Pezinku - výkon činnosti stavebného dozoru / Synagóga v Senci	9,120.00
Malokarpatské múzeum v Pezinku - expozícia židovského kultúrneho BSK / Synagóga v Senci	129,000.00
Malokarpatské múzeum v Pezinku - Evidenčný systém ProMuzeumWEB a prezentačný portál VadeMeCum	4,837.20
Malokarpatské múzeum v Pezinku - úhrada DPH z faktúry z roku 2022	11,570.00
Malokarpatské múzeum v Pezinku - statické zabezpečenie múzea F. Kostku / výkaz výmer	960.00
Malokarpatská knižnica v Pezinku - výkon činnosti stavebného dozoru / rekonštrukcia kotolne	2,450.00
Malokarpatská knižnica v Pezinku - výkon činnosti stavebného dozoru / revitalizácia detského odd.	1,300.00
Divadlo Aréna - technológia / oceľová konštrukcia	500,000.06
Divadlo Aréna - PD / rekonštrukcia divadla	26,936.00
Divadlo Aréna - stavebné práce / rekonštrukcia divadla	50,744.59
Divadlo Aréna - technický dozor investora, koordinačná činnosť, BOZP	3,064.00
DSS a ZpS Merema - stavebné práce / rodinný dom v Modre - zádržné	5,335.90
DSS Kampino - stavebné práce / rekonštrukcia - výmena protipožiarnych dverí, sklobetónových výplní	25,887.71
DSS a ZpS Stupava - vytvorenie izolačnej miestnosti s hygienickým zázemím na 1.NP	23,659.13
ZKR Gaudeamus - výroba a montáž požiarnych rebríkov s ochranným košom + výstup	8,446.20
CSS Pod Karpatmi, Pezinok - zakúpenie nového zásobníka ohrevu TUV	23,690.16
Gymnázium, Einsteinova - projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia športového ihriska	980.00
Gymnázium, I. Horvátha - geodetická dokumentácia / revitalizácia ihriska	1,275.00
Gymnázium, Hubeného - stavebné práce / zateplenie fasády školy a telocvične	450,437.42
Gymnázium, Hubeného - výkon činnosti stavebného dozoru / zateplenie objektu školy a telocvične	1,800.00
Gymnázium, Hubeného - PD a inžiniering / vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	2,791.99
Gymnázium, Hubeného - stavebné práce / rekonštrukcia strechy na budove školy	121,276.28
Gymnázium J. Papánka, Vazovova - zakúpenie plynového kotla 300 l do školskej kuchyne	6,793.20
Gymnázium J. Papánka, Vazovova - vyplatenie zádržného / rekonštrukcia objektu	45,499.40
Gymnázium, Tomášikova - vyplatenie zádržného / obnova školy	12,367.85
Gymnázium, Malacky - vybudovanie turniketového systému	62,307.19
Gymnázium, Malacky - projektová dokumentácia / rekonštrukcia elektroinštalácie - pavilón A	6,768.00
Gymnázium A. Bernoláka, Senec - revitalizácia školského dvora a brány	150,000.00
Gymnázium, Modra - projektová dokumentácia / rekonštrukcia kotolne	4,740.00
Gymnázium, Pezinok - PD a inžiniering / revitalizácia športového ihriska	2,200.00
ZŠ a gymnázium, Dunajská - stavebné práce / rekonštrukcia OST, výmenníkovej stanice	179,350.54
Spojená škola, Pankúchova - statický posudok k nadstavbe	1,150.00
Spojená škola, Ostredkova - stavebné práce, stavebný dozor a projektové práce / revitalizácia osvetlenia štadiónu	59,832.70
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - výkon činnosti stavebného dozoru / rekonštrukcia okien	10,320.00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - zakúpenie elektrického kutra do školskej jedálne (Bernolákovo)	3,392.64
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - osadenie rozvádzača, istiacej skrine a príslušenstva	9,259.64
Spojená škola, Malinovo - zakúpenie umývačky riadu do školskej jedálne	3,948.00
Spojená škola, Malinovo - zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	18,600.00
Spojená škola, Malinovo - zakúpenie mulčovacieho traktora	12,342.98
SOŠ pedagogická, Bullova - stavebné práce / zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	312,091.15
SOŠ pedagogická, Bullova - stavebný dozor / zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	8,400.00
SOŠ pedagogická, Bullova - PD a inžiniering / zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	1,500.00
SPŠE, Zochova - stavebné práce / vybudovanie priestoru šatne pre dievčatá	9,900.04
SPŠE, Zochova - vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie NKP / obnova fasády budovy a plotu arálu školy	4,020.00
SPŠ SaG, Drieňova - vyplatenie zádržného / rekonštrukcia bazéna a telocvične	59,112.32
SPŠ SaG, Drieňova - PD a inžiniering / revitalizácia ihriska	3,000.00
SPŠ SaG, Drieňova - úprava vstupu do školskej výdajne stravy	23,943.25
SZŠ, Strečnianska - zakúpenie záhradných strojov a náradia	6,768.01
SZŠ, Záhradnícka - zakúpenie priemyselnej bezpečnostnej skrine	4,217.33
Tanečné konzervatórium - projektové práce / vybudovanie novej tanečnej sály	4,032.00
Tanečné konzervatórium - stavebné práce / vybudovanie novej tanečnej sály	36,742.42
OA, Dudova - zriadenie WI-FI pripojenia v budove školy	50,235.32
ŠUP J. Vydru - protipožiarne dvere na objekte Gaudeamus	9,360.00
SOŠ polygrafická - projektová dokumentácia a inžiniering / COVP	21,000.00
SOŠ polygrafická - prekládka internetovej siete / COVP	2,617.92
SOŠ, Ivanská cesta - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasády školy, aktualizácia a nový inži	1,000.00
SOŠ, Farského - výstupný energetický certifikát / COVP	365.00
SOŠ IT, Hlinícka - stavebné práce / rekonštrukcia sociálnych zariadení - školský internát	120,000.00
SOŠ technická, Vranovská - projektová dokumentácia, inžiniering / rekonštrukcia kotolne	47,919.60
Spolu prírastky k 18.08.2023	**3,761,554.59**

Úbytky k 18.08.2023:

ZS Strečnianska - PD a inžiniering / revitalizácia komunikácií a odstavných plôch	-23,000.00
Stavebné práce - rekonštrukcia budovy BID, Jankolova	-30,000.00
Búracie práce na objekte Znievska	-60,000.00
Správa ciest BSK - materiálno-technické zabezpečenie ciest BSK	-114,720.00
Synagóga, Sv. Jur - zameranie / aktualizácia	-2,000.00
Synagóga, Sv. Jur - projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia Synagógy	-15,000.00
Nájomné byty na Úderníckej ul. - projektová dokumentácia a inžiniering	-34,000.00
Poliklinika Karlova Ves - rekonštrukcia 2 výťahov v pavilóne dospelých	-130,000.00
Poliklinika Karlova Ves - rekonštrukcia priestoru exInterdent / zádržné	-365.36
Bratislavské bábkové divadlo - stavebné práce / rekonštrukcia	-222,410.23
Malokarpatské múzeum v Pezinku - projektová dokumentácia / štúdia - múzeum F. Kostku	-10,000.00
Malokarpatské múzeum v Pezinku - architektonická štúdia / Synagóga v Senci	-2,500.00
Malokarpatské múzeum v Pezinku - PD / prestrešenie mikve a rekonštrukcia záhrady - Synagóga	-15,000.00
Malokarpatské múzeum v Pezinku - stavebné práce / prestrešenie mikve a rekonštrukcia záhrady	-31,300.00
Malokarpatské múzeum v Pezinku - interiér Synagógy v Senci	-130,000.00
Malokarpatská knižnica, Pezinok - stavebné práce / rekonštrukcia priestorov	-40,000.00
Malokarpatská knižnica, Pezinok - stavebné práce / rekonštrukcia detského oddelenia	-22,000.00
MOS, Modra - stavebné práce - Kaštieľ v Modre / atypické výrobky, vináreň, odvlhnutie	-50,110.55
Divadlo Aréna - PD / rekonštrukcia plôch areálu	-15,000.00
Divadlo Aréna - stavebné práce / rekonštrukcia plôch areálu	-200,000.00
Divadlo Aréna - technológia / elektroakustické ozvučenie a videotechnika	-345,758.64
Divadlo Aréna - technológia / svetelná technika	-32,475.84
Divadlo Aréna - technológia / hľadisko a kreslá	-97,541.28
Divadlo Aréna - technológia / javisková technológia	-163,194.20
DSS a ZpS Rača - PD / meranie a regulácia objektu Podbrezovská	-2,000.00
DSS a ZpS Rača - stavebné práce / meranie a regulácia objektu Podbrezovská	-48,000.00
DSS a ZpS Rača - stavebné práce / zhotovenie elektronického požiarneho systému - Podbrezovská	-120,000.00
DSS Kampino - PD a inžiniering / výstavba parkoviska	-20,000.00
DSS Kampino - stavebné práce / výstavba parkoviska	-100,000.00
DSS Integra, Senec - projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia budovy	-40,000.00
ZSS Rosa - stavebné práce / rekonštrukcia elektroinštalácie a sociálnych zariadení	-125,000.00
ZKR Gaudemaus - zádržné / stavebné úpravy 2. a 3. poschodia	-59.95
DSS a ZpS Stupava - modernizácia nákladného výťahu	-100,000.00
Gymnázium, Einsteinova - stavebné práce / rekonštrukcia športového ihriska	-165,000.00
Gymnázium, Hubeného - stavebné práce / vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	-301,710.00
Gymnázium, Hubeného - PD / obnova kotolne a rekonštrukcia vykurovacieho systému	-41,580.00
Gymnázium J. Papánka, Vazovova - PD a stavebné práce / revitalizácia ihriska	-61,674.76
Gymnázium, I. Horvátha - PD a stavebné práce / revitalizácia ihriska - naprojektuj a postav	-63,805.09
Gymnázium A. Bernoláka, Senec - revitalizácia školského dvora a brány	-150,000.00
Gymnázium, Pezinok - stavebné práce / revitalizácia športového ihriska	-95,000.00
Spojená škola, Pankúchova - PD / rekonštrukcia elektroinštalácie v bloku C a D	-15,000.00
Spojená škola, Pankúchova - stavebné práce / úprava interiérových priestorov	-1,139.21
ŠMND, Teplická - stavebné práce / revitalizácia športového ihriska na Skalickej ul.	-79,160.00
Obchodná akadémia, Račianska - stavebný dozor / zateplenie školy	-2,000.00
Obchodná akadémia, Dudova - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie školy	-30,000.00
Obchodná akadémia, Pezinok - výmena technológie v kotolni	-154,000.00
SPŠE, Zochova - PD a stavebné práce / rekonštrukcia športového ihriska	-118,696.40
SPŠE, K. Adlera - PD a stavebné práce / revitalizácia ihriska	-384,143.20
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - vypracovanie energetického auditu budov / OZ Bernolákovo	-8,000.00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - zádržné / rekonštrukcia elektroinštalácie a podlahy / internát	-18,103.13
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - stavebné práce / rekonštrukcia okien / Bernolákovo	-10,106.75
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia porážkárne v Zálesí	-16,000.00
SOŠ TaR, Ivanská cesta - náhradná výsadba	-30,000.00
SOŠ TaR, Ivanská cesta - projektová dokumentácia a inžiering / nájomné byty	-30,000.00
ŠUP J. Vydru - PD a inžiniering - vybudovanie novej výdajne jedla s bufetom / Gaudeamus	-15,000.00
ŠUP J. Vydru - stavebné práce - vybudovanie novej výdajne jedla s bufetom / Gaudeamus	-80,000.00
SOŠ GaHS, Farského - projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia kanalizačnej prípojky na Harmincovej ul.	-10,000.00
SOŠ GaHS, Farského - stavebné práce / rekonštrukcia kanalizačnej prípojky na Harmincovej ul.	-100,000.00
Školský internát, Trnavská cesta - stavebné práce / modernizácia prečerpávacej stanice splaškov	-60,000.00
Spolu úbytky k 18.08.2023	**-4,381,554.59**

Aktualizácia IP k 18.08.2023:	**-620,000.00**
Schválený IP na rok 2023	**15,511,000.00**
Presun v rámci podprogramu 3.3	**-620,000.00**
Upravený IP na rok 2023 k 18.08.2023	**14,891,000.00**