Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	Č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	**OD_1**	**Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK.** Cieľom projektu je **zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prostredníctvom budovania obchvatov vybraných miest a obcí, úprav tvarov križovatiek, budovaním osvetlených priechodov pre chodcov a rekonštrukciami mostov a ciest II. a III. triedy**. Úpravy tvarov križovatiek, vrátane zvislého a vodorovného dopravného značenia pomôžu odstrániť kolízne body v križovatkách a zvýši sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Úprava obsahuje návrh geometrického tvaru križovatky, smerovú, prípr. výškovú úpravu jazdných pruhov a jednoznačné dopravné značenie. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Financovanie: vlastné zdroje BSK, Projektový tím BSK: OD v spolupráci so správcom komunikácií								
			A. Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov - zvýšenie bezpečnosti na priechode pre chodcov - Vinosady PD	N/A	50	6	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Priechody pre chodcov sú priebežne obnovované pri revitalizácii ciest.
			B. Vybudovanie cestného obchvatu Malaciek - vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie - prepojenie cesty I. triedy I/2 s plánovanou diaľničnou križovatkou diaľnica D2/cesta II. triedy II/590 - získanie územného rozhodnutia - 04/2026 - vypracovanie DSP + inžiniering, znalecké posudky na pozemky - 12/2026	16200	264	3.1	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín vydania územného rozhodnitia je 06/2026 a vypracovanie DSP 10/2026.
			C. Križovatka II/503 s III/1062 v Senci - majetkovo-právne vysporiadanie - 04/2026 - dopracovanie DSP v úrovni DRS - 1Q/2026 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 06/2026	11091	333	3.1	OD/správca komunikácií	6-26	Prieb. Plnený		Prebieha posledné vyvlastňovacie konanie na vykúpenie pozemku, kde termín konania je 31.3.2026. Vyvlastňovacie konania na nájmy pozemkov ešte neboli začaté - jedná sa o 14 vlastníkov pozemkov. Projektová dokumentácia na stavebné povolenie je hotová, čakáme na ukončenie MPV.
			D. Rozširovanie cesty II. triedy II/503 v úseku diaľničná križovatka Senec - okružná križovatka Senec - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/2025 - vypracovanie DSP + SP 12/2026	15000	75	3.1	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Očakávame vydanie územného rozhodnutia mestom Senec. Predpoklad je do konca 03/2026. Po právoplatnom ÚR má zhotoviteľ 4 mesiace na vypracovanie DSP a v závislosti od vysporiadania pozemkov podáme žiadosť o stavebné povolenie.
			E. Rekonštrukcia križovatky III/1059 a III/1082 Čierna Voda – Chorvátsky Grob	2500	1500	6	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Prehodnocuje sa výška finančných nákladov na samotnú realizáciu križovatky v spolupráci s SC BSK a developerom.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	**OD_2**	**Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky**	**F. Rekonštrukcie mostov na cestách ciest II. a III. triedy (kompletný zoznam na ďalšie roky sa nachádza v investičnom pláne Správy ciest BSK)** - M4466 - cez Dubovský potok - II/504 - Modra - Budmerice - 300 000 EUR - M7443 - cez odpadový kanál - II/504 - Modra Budmerice - 200 000 EUR - M1734 - nad železničnou traťou - II/501 - Rohožník - Sološnica - 250 000 EUR - M221 - nad poľnou cestou a potokom - II/502 - Svätý Jur 400 000 EUR - M5646 - cez závlahový kanál - Nová Dedinka - III/1065 - Bernolákovo - Nová Dedinka - 350 000 EUR - M5287 - nad diaľnicou D2 - II/505 - Bratislava, DNV - Stupava - 1 000 000 EUR - M7368 - cez Šúrsk kanál - III1082 - Vajnory - Chorvátsky Grob, Čierna voda - 750 000 EUR	3480	3480	6	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Na všetky mosty prebieha investičná príprava a na most M5287 nad diaľnicou D2 prebieha verejné obstarávanie. Realizácia mostov bude závisieť od priebehu verejného obstarávania.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	**OD_3**	**Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky**	**G. Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (**kompletný zoznam na ďalšie roky sa nachádza v investičnom pláne Správy ciest BSK**)** - III/1115 - Suchohrad - diagnostika + PD - 50 000 EUR - III/1100 - Veľké Leváre - Závod (úprava na II/147) - 1 149 852 EUR - III/1083 - Slovenský Grob (úprava na II/127) - 760 000 EUR - II/502 - Pezinok - Vinosady - 780 268,95 EUR - III/149 - Senec - Kráľová pri Senci (úprava na II/130) - 500 346,29 EUR - III/1066 - Vlky - 730 620 EUR - II/121 - Most pri Bratislave - 758 295 EUR - IIII/1054 - Miloslavov - Alžbetin Dvor - 1 044 592,88 EUR	5774	5774	6	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Na cesty prebieha investičná príprava a na cestu II/121 Most pri Bratislave prebieha verejné obstarávanie. Všetky cesty budú do 12/2026 zrealizované.
			H. Cyklická obnova vozového parku správcu cestnej siete	N/A	2103	6	OD/správca komunikácií	12-27	Prieb. Plnený		Pre rok 2026 sa aktuálne finalizujú podklady na vyhlásenie VO.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	**OD_4**	**Integrovaný dopravný systém v BK**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK.** Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja. Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja (IDS BK) bol spustený 1.6.2013, pričom posledné rozširovanie sa uskutočnilo dňa 05.09.2022. Cieľom jednotlivých čiastkových projektov je **zvyšovanie atraktivity verejnej osobnej dopravy, zvyšovanie počtu prepravených osôb v IDS BK, zlepšenie informovanosti cestujúcich ohľadom možností cestovania v rámci IDS BK ako aj zvyšovanie celkovej spokojnosti cestujúcich.** Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: BID, OD, OSÚRaRP								
			A. Rozvoj informačných systémov na zastávkach v IDS BK (elektronické zastávkové tabule 131 ks)	3000	825	1.3	BID/OD	12-29	Prieb. Plnený		Projekt bol rozdelený na 2 časti: 1. obstaranie samotných elektronických tabúľ; 2. obstaranie stavebných prác - el. prípojky a pätky. Momentálne sa finalizujú súťažné podklady pred vyhlásením VO na obstaranie časti elektronické tabule. Vyhlásenie VO na dodávku a inštaláciu samotných tabúľ sa predpokadá na prerlome 03 - 04/2026. Následne, po doručení všetkých PD zo strany dotknutých obcí, bude vyhlásené VO na stavebné práce a stavebný dozor. Do 09/2026 bude podaná ŽoNFP.
			B. Redizajn a rozvoj mobilnej aplikácie IDS BK	398	200	7.3	BID/OD	12-28	Prieb. Plnený		Bola schválená žiadosť o NFP. BID má vybraného dodávateľa služby. Projekt sa začal realizovať od 01.03.2026

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy

Priorita č.1 Udržateľná mobilita	**OD_5**	**Implementácia Plánu udržateľnej mobility**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK.** Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja. **Plán udržateľnej mobility predstavuje kľúčový rozvojový dokument do roku 2030** s výhľadom do roku 2050, pričom **navrhuje opatrenia vo všetkých oblastiach dopravy**, ktoré je potrebné realizovať na dosiahnutie fungujúcej, plynulej, rýchlej a bezpečnej dopravy na území Bratislavského kraja.								
			A. Presadzovanie výstavby a modernizácie tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie - predĺženie Ružinovskej radiály k TIOP Ružinov - predĺženie Karlovesko – Dúbravskej radiály k TIOP Bory - modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála	0	0	-	OD/ OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		• Modernizácia RR - 8/2024 bolo vydané stavebné povolenie na modernizáciu, neprávoplatné - prišlo k odvolaniu, nadriadený orgán rozhodnutie zrušil. Pokračovalo sa v konaní vydaním nového stavebné povolenia v 2/2025, právoplatné 4/2025. Mesto BA spustilo VO na dodávateľa stavebných prác. • Predĺženie RR k TIOP Ružinov - 12/2025 HMB vyhlásilo VO na projektovú dokumentáciu (projektant, ktorý pripraví dokumentáciu až po stavebné povolenie), súťaž prebieha. • Predĺženie DKR k TIOP Bory - 1/2026 projekt predĺženia električkovej trate z Dúbravky do štvrte Bory sa posunul do ďalšej prípravnej fázy – procesu EIA.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita			**B. Presadzovanie odstránenia kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov** - modernizácia /skapacitnenie trate 110 (smer Kúty/Lanžhot CZ), 120 (smer Pezinok), 130 (smer Senec) a 131 (smer Dunajská Streda) vrátane budovania nadchodov, podchodov, TIOPov a modernizácie zabezpečovacích zariadení	0	0	-	OD/ OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		• 110 – modernizácia úseku DNV-Zohor prebieha (nové nástupište v Zohore bude otvorené 5/2026); modernizácia úseku Zohor-MA - 2/2026 začal výrub drevín a prípravné práce v MA, plné rozbehnutie prác sa očakáva v 5/2026; na úseku Kúty-št.hr.SR/ČR bola ukončená modernizácia 12/2025. • 120 – 2/2026 začali práce na projekte „Zvýšenie kapacity železničnej infraštruktúry na trati Bratislava-Rača – Leopoldov". • 130 – 1/2026 bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO na zákazku „Modernizácia trate Bratislava-Vajnory (mimo) – Nové Zámky – Štúrovo / Komárno – št. hr. SR/HU" – aktualizácia štúdie realizovateľnosti a súvisiace analýzy vrátane podkladov pre EIA. • 131 – Štúdia realizovateľnosti je vypracovaná a vyhodnotená (potvrdená spoločenská návratnosť). Dopracovávajú sa tech. rieš. a varianty s cieľom definovať veľkosť a parametre budúcej modernizácie. Prebieha príprava opisov predmetu zákazky pre EIA a ďalšiu projektovú dokumentáciu.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita			**C. Presadzovanie budovania TIOPov** **územie mesta Bratislava** - Tiop Bory - 7 831 582,72 EUR - 12/2026 - Tiop Ružinov - 7 800 000 EUR - 12/2027 **mimo mesta Bratislava** - prestupný terminál Bernolákovo – sever -5 288 210 EUR - 12/28 - rozšírenie a modernizácia autobusovej stanice Senec - 9 689 980 EUR - 12/28 - výstavba autobusového terminálu v obci Budmerice - 3 885 420 EUR - 12/28 - výstavba autobusovej stanice a parkovacieho domu v meste Modra - 6 962 892 - 12/28 - výstavba prestupného terminálu v obci Báhoň - 3 323 512 EUR - 12/27 - výstavba prestupného terminálu (autobusovej stanice) v meste Stupava - 5 089 423,05 EUR - 12/28	0	0	-	OD/ OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		• TIOP Ružinov - prebieha rpojektová príprava. V 06/2026 bude predožený zámer na Radu partnerstva • TIOP Bory - Bola podpísaná zmluva o NFP • Bernolákovo - prebieha projektová príprava • Senec - finalizuje sa DSP, a následne bude prebiehať proces získania SP. ŽoNFP by mala byť podaná do 06/26 • Budmerice - prebieha finanizácia PD. Právoplatné ÚR by malo byť do 05/26, následne SP do 08/26. • Modra - prebieha projektová príprava • Báhoň - z dôvodu zmeny výzvy prebieha úprava PD. Vyhlásenie VO na zohtoviteľa plánuju na 05/26. • Stupava - aktuálne prebieha proces získavania SP