Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
			Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.								
			A. Presadzovanie priorít BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ – Zapájanie sa do procesu implementácie a simplifikácie čerpania EŠIF – Presadzovanie IÚS ako implementačného nástroja PHRSR vo vzťahu k využitiu EŠIF (prípadne iných externých zdrojov) – Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Presadzovanie záujmov BSK v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni tykajúcich sa prípravy budúceho programového obdobia - oprávnenosť čerpať EŠIF aj po roku 2027 – Presadzovanie revízie metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“)	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		V októbri 2025 bol predseda BSK vymenovaný za spravodajcu stanoviska Európskeho výboru regiónov k "Nástroju na prepájanie Európy" (Connecting Europe Facility - CEF) na obdobie 2028 - 2034. CEF je hlavný finančný nástroj EÚ na rozvoj dopravnej a energetickej infraštruktúry s rozpočtom 81 miliárd EUR. Tento dokument je súčasťou série stanovísk Európskeho výboru regiónov k návrhu Komisie o budúcom viacročnom finančnom rámci 2028 - 2034. Prijatie návrhu stanoviska v komisii COTER sa uskutočnilo dňa 5. februára 2026. O konečnom znení stanoviska sa bude rozhodovať na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov 4. a 5. marca 2026, po ktorom bude predložené ostatným európskym inštitúciám. 11.2.2026: Diskusia s výkonným podpredsedom Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Raffaelom Fittom(Bratislava) (účasť: predseda BSK J. Droba). 12.2.2026: Návšteva výkonného podpredsedu Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Raffaela Fitta (Bratislava). Výkonný podpredseda Európskej komisie pre súdržnosť a reformy R. Fitto absolvoval 11. – 12. februára pracovnú cestu na Slovensko. Súčasťou jeho programu bola aj návšteva Bratislavského kraja. 24.-26.2.2026: Séria bilaterálnych stretnutí so zástupcami inštitúcií EÚ, slovenskými zastupiteľskými úradmi a partnermi (v rámci ZPC delegácie BSK v Bruseli v dňoch 24.-26.02.2026). 4.3.2026: Politický samit iniciatívy Power Regions Europe 15.-16.4.2026: Samit regionálnych a miestnych lídrov v Bratislave
			B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni – Vstupovanie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vízie, záujmov a priorít BSK v rámci európskych inštitúcii prostredníctvom Európskeho výboru regiónov – Posilňovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI, DG CLIMA, DG REFORM, DG EMPL), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj – REGI, s poslancami EP), Radou EÚ a zastupiteľskými úradmi SR v Bruseli	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Predseda BSK aktívne vykonáva aj svoje členstvo v Európskom výbore regiónov (EVR). Dňa 26. januára 2025 začal oficiálne nový mandát členov a náhradníkov za Slovenskú republiku v EVR na obdobie 2025 – 2030. Za členov EVR boli za územie BSK vymenovaní predseda BSK Juraj Droba a starostka obce Chorvátsky Grob a poslankyňa BSK Vladimíra Vydrová. Dňa 19.2.2025 bol predseda BSK Juraj Droba vymenovaný za predsedu slovenskej národnej delegácie v EVR, ako aj za riadneho člena Predsedníctva EVR. 28.1.2026: Zasadnutie komisie CIVEX 5.2.2026: Zasadnutie komisie COTER - Schválenie stanoviska Európskeho výboru regiónov k programu Connecting Europe Facility (CEF) na roky 2028 – 2034. Spravodajcom stanoviska je Juraj Droba, predseda BSK. 9.-10.2.2026: Externé zasadnutie Predsedníctva EVR (Nikózia, Cyprus) 4.-5.3.2026: Plenárne zasadnutie EVR 24.3.2026: Zasadnutie komisie CIVEX 15.-16.4.2026: Samit regionálnych a miestnych lídrov v Bratislave 27.4.2026: Zasadnutie komisie COTER
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	**OSURaRP_1**	**Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti Kohéznej politiky EÚ a rozvoj cezhraničnej spolupráce**	**C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce** – Posilnenie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev – Kontinuálne prehlbovanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín – Strategické rozvíjanie a posilňovanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem (EMA, CCRN, ARA, R4EUR, Power Regions of Europe, EUregions4cohesion)	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		BSK kontinuálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za účelom presadzovania svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027. - V rámci iniciatívy 144 regiónov „EUregions4cohesion“ sa BSK aktívne podieľa na zabezpečení užšieho zapojenia regiónov do prípravy a implementácie kohéznej politiky po roku 2027. 27.1.2026: Pracovné stretnutie inciatívy - BSK je tiež súčasťou iniciatívy „Power Regions Europe“, pod vedením Dolného Rakúska a Bavorska, ktorá združuje viac rozvinuté regióny. 4.3.2026: Politický samit iniciatívy “Power Regions Europe” (téma: MFF) - BSK ďalej pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými orgánmi zameraná na zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov. - BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“(CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovávanie stanovísk týkajúcich sa kohéznej politiky v prospech ekonomicky silných regiónov. 19.2.2026: Pracovné stretnutie iniciatívy - BSK je ďalej súčasťou Aliancie automobilových regiónov (ARA) – politickej siete regiónov, ktoré sa usilujú o úspešnú transformáciu európskeho automobilového a dodávateľského priemyslu. Aliancia je iniciatívou EVR. 12.3.2026: Zasadnutie skupiny v Bruseli - V máji 2024 sa predseda BSK Juraj Droba stal tiež členom medziregionálnej skupiny CoRAI (Budúcnosť automobilového priemyslu) 5.3.2026: Zasadnutie skupiny v Bruseli - BSK sa zároveň stal súčasťou medziregionálnej skupiny EVR „WINE Intergroup“. Skupina združuje popredné vinárske regióny Európskej únie a zameriava sa na presadzovanie záujmov vinárskeho sektora. 4.3.2026: Zasadnutie skupiny v Bruseli
			D. Podpora rozvoja cenovo dostupného bývania v súlade s cieľmi kohéznej politiky EÚ - v rámci potenciálnych nových priorít v programovom období 2021 - 2027	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Európska komisia v decembri 2025 predstavila prvý plán, ktorý má riešiť nedostatok dostupného bývania v Európe. Súčasťou plánu je zjednodušenie pravidiel štátnej pomoci, aby mestá a štáty mohli viac podporovať dostupné bývanie. Téma dostupného bývania sa už pripravuje aj ako dôležitá priorita po roku 2027 v rámci budúceho viacročného finančného rámca 2028 - 2034.
			E. Regionálny kontaktný bod SK-AT - Rozvoj vytvorených cehraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-2027 -Mobilizácia nových inštitúcií a povzbudnie k aktivite na cezhraničnej úrovni, generovanie impulzov pre nové inovatívne aktivity a projektové zámery v slovensko-rakúskom prihraničí -Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalosti výsledkov cezhraničných aktivít -Prevádzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosúlaďovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia synergií s existujúcimi projektami, technická asistencia	155	37	-	OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		V rámci projektu **RegioCap SK-AT** v odpočtovanom období prebehli administratívne úkony spojené s implementáciou projektu v podobe podania žiadosti o platbu a monitorovania na úrovni partnera a projektu. Zároveň sa začali plánovať cezhraničné aktivity, ktoré partnerov čakajú v roku 2026. Koncom roka 2025 sa spustil **Fond malých projektov** v rámci programu Interreg SK-AT. Bratislavský samosprávny kraj sa do jeho realizácie zapája ako tzv. regionálny partner, ktorého úlohy v rámci spravovania fondu zahŕňajú najmä zverejňovanie výziev, poskytovanie konzultácií potenciálnym žiadateľom, spoluorganizovanie informačných seminárov, hodnotenie žiadostí, realizáciu kontrol na mieste a overovanie záverečných správ projektov. Prvá výzva Fondu malých projektov bola otvorená v období od 4. 12. 2025 do 31. 1. 2026. Počas trvania výzvy pracovníčky Bratislavského samosprávneho kraja pravidelne konzultovali projektové zámery a poskytovali metodickú podporu potenciálnym žiadateľom z územia. Na začiatku apríla sa zároveň plánuje kick-off podujatie Fondu malých projektov, ktorého cieľom bude predstavenie fondu širšej verejnosti a potenciálnym žiadateľom z programového územia.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov **Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu**	**OSÚRaRP_2**	**Implementácia projektu SMART Regiónov BSK**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja.** Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. Východiskom pre projekt **„SMART Región BSK 2.0"** je zrealizovaný projekt „SMART Región BSK", ktorý bol implementovaný na Úrade BSK v rokoch 2020 – 2023. Projekt **SMART REGION 2.0** spočíva v príprave BSK na efektívne využívanie moderných digitálnych nástrojov a dátového manažmentu s cieľom zlepšenia verejnej správy a posilnenia strategického rozhodovania na základe presných dát. Samotný projekt pozostáva z troch prioritných aktivít: **1. Digitalizácia úradu BSK a implementácia dátovej politiky**; **2. Budovanie a rozvoj konceptu digitálneho dvojčaťa kraja**; **3. Vytvorenie digitálnej informačnej platformy.** Na implementáciu prioritných aktivít sa zabezpečí **personálne obsadenie** spolu s vypracovaním **strategických dokumentov** (Regionálna inovačná stratégia, Sprievodca procesom adaptácie na zmenu klímy pre miestne samosprávy v BSK, Koncepcia rozvoja sociálnych služieb) a podpornej dokumentácie.							
			A. SMART REGION BSK 2.0 - implementovať komplexné riešenie dátovej politiky a vnútornej digitalizácie	949	87	1.3	OSÚRaRP	6-28	Prieb. Plnený		Projekt bol schválený 30.09.2025 v Rade partnerstva BSK ako projekt ITI v rámci opatrenia 1.2.2 a 5.2.1 Programu Slovensko 2021 – 2027. Projekt sa predkladá prostredníctvom 2 ŽoNFP k získaniu externých zdrojov financovania. Prvá žiadosť s názvom „Kapacity pre SMART Región BSK 2.0" bola podaná 27.11.2025 a jej schválenie sa očakáva k termínu 17.04.2026 . Podanie druhej ŽoNFP (IT časť projektu) je naplánované v 3.Q. 2026. V rámci aktivity vypracovania strategických dokumentov momentálne prebieha zber dát a príprava podkladov pre vypracovanie analytickej časti.
			B. HUBsburg - TwinSmart - implementácia cezhraničného projektu na posilnenie odolnosti a inovačného potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT prostredníctvom vzdelávania, podpory talentov a rozvoja zručností 21. storočia.	1301	608	1.3	OSÚRaRP	8-28	Prieb. Plnený		Od 10/2025 začali prebiehať projektové aktivity HUBsburg-TwinSmart v oblasti vzdelávania študentov medzi SOŠ a STU a tiež SAV. V 03/2026 prebehol podpis Zmluvy o NFP s Riadiacim orgánom. V 2.Q.2026 je v pláne ďalšia implementácia aktivít spojená so školeniami pre zručnosti 21. storočia.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie **Priorita č. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov**	**OSURaRP_3**	**Zvýšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja.** Aktivity súvisia s národnými cieľmi a **celospoločenským smerovaním k energetickej neutralite**. Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie **efektívneho energetického plánovania** a systematickej podpory opatrení v oblasti **úspor energie a zvyšovania podielu OZE** s cieľom **optimalizácie energetickej potreby a spotreby.** Aktivity zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou **energetická efektívnosť a pokrývanie energetickej spotreby** z environmentálne udržateľných zdrojov.								
			A. Systém energetického manažmentu budov vo vlastníctve BSK – Prevádzka automatizovaného systému pre zber a analýzu energetických dát a vytváranie odporúčaní	150	51	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Zber údajov do systému energetického manažmentu prebieha priebežne na mesačnej báze. Údaje sú používané pre potreby energetických analýz.
			B. Zvýšenie využívania energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity - Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov (**Úrad BSK a DSS Rača**). - Využívanie mechanizmu energetického spoločenstva tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia podielu využívania OZE. Prostredníctvom energetického spoločenstva bude možné využívať elektrinu vyrobenú vo fotovoltaických elektrárňach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločenstvo, a tým maximalizovať využitie vyrobenej elektriny.	236	209	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		V 02/2026 bola obdržaná Výzva na doplnenie ŽoNFP, a úspešne odstránené všetky nedostatky žiadosti. V 03/2026 boli vyhlásené verejné obstarávania na realizáciu lokálnych fotovoltických zdrojov na streche budovy na Sabinovskej 16 a budovy na Podbrezovskej 28. Počas roku 2025 boli zabezpečené všetky povoľovacie procesy. Po schválení žiadosti o NFP a uzavretí zmluvy so zhotoviteľom diela bude možné oba zdroje zrealizovať a spustiť do prevádzky v predpokladanom termíne 3.Q. 2026.
			C. Vytváranie nízkoenergetickej, uhlíkovo neutrálnej a klimaticky odolnej zóny so zapojením viacerých vlastníkov budov. Zóna predstavuje vzájomné prepojenie jednotlivých objektov tvoriacich zónu do jedného energetického celku s optimalizáciou využitia zdrojov a potrieb. Predmetom projektu bude zároveň hĺbková obnova zapojených objektov s využitím smart prvkov energetického manažmentu a využitím zariadení OZE. Náklady na realizáciu projektu zón budú hradené z prostriedkov Operačného programu Program Slovensko alokácie cieľa 2 pre ITI. Pripravované zóny: **Zóna Pankúchova s partnerom Mestská časť Bratislava - Petržalka** - vypracovanie PD DSP, DRS, súčinnosť pri VO, inžiniering - 06/2026 - stavebné práce - 12/2027	6321	730	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		**Zóna Pankúchova -** Momentálne prebieha vypracovanie PD na úrovni stavebného povolenia s predpokladom ukončenia a získania stavebného povolenia do 06/2026.
			D. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie. Financované zo zdrojov Programu Slovensko zo špecifických cieľov 2.1.2. a 2.2.2. a) Gymnázium Alberta Einsteina b) SOŠ polygrafická c) HA Mikovíniho d) OA Račianska e) CSS Pezinok f) CSS prof. Matulaya - (objekty: SO01 Lipského 13, SO02 Lipského 19, SO Ľuda Zúbku) g) DSS Kampino h) DSS Báhoň	21063	17491	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		**Gymnáziuim A. Einsteina** - postup stavebných prác zodpovedá stanovenému časovému plánu výstavby **SOŠ polygrafická** - postup stavebných prác zodpovedá stanovenému časovému plánu výstavby **HA Mikovíniho** - v 12/2025 bola odovzdaná stavba, postup stavebných prác zodpovedá stanovenému časovému plánu výstavby **OA Račianska** - v 12/2025 bola odovzdaná stavba, postup stavebných prác zodpovedá stanovenému časovému plánu výstavby **CSS Pezinok** - bola predložená ŽoNFP v 12/2025, aktuálne je vyhlásené VO na stavebné práce. Stavebný dozor bude riešiť samo zariadenie. **DSS Kampino** - bola predložená ŽoNFP v 12/2025, aktuálne je vyhlásené VO na stavebné práce. Stavebný dozor bude riešiť samo zariadenie. **CSS prof. K. Matulaya** - v 01/2026 bola predložená ŽoNFP, aktuálne je vyhlásené VO na stavebné práce. Stavebný dozor bude riešiť zariadenie. **DSS Báhoň -** je zaradený ako rezervný projekt.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OSURaRP_4**	**Podpora rozvoja vidieka a lokálnej ekonomiky v BSK**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja** pričom vychádza z **Koncepcie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030.** Cieľom je podpora lokálnej ekonomiky za účelom zabránenia odlivu obyvateľstva z vidieka do miest a podpory tradičného poľnohospodárstva a produktov. Prínosom lokálnych producentov je produkcia a spracovávanie svojich výrobkov a potravín na vymedzenom území, kedy v ideálnom prípade dokážu v rámci tohto územia aj realizovať ich odbyt. Zároveň prinášajú danému územiu ďalšiu pridanú hodnotu vo forme vytvárania miestnej zamestnanosti, podpory lokálnej ekonomiky, rozvoja miestnych komunít, zabezpečenia vyváženej výživy, zachovania biodiverzity a tradičných výrobkov.								
			– Rozvoj cestovného ruchu v mestách a obciach v jednotlivých mikroregiónoch Bratislavského kraja – Podpora lokálnych producentov v BSK	60	60	1.3	OSÚRaRP/KOCR	12-26	Prieb. Plnený		V novembri 2025 bola v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy vyhlásená výzva zameraná na podporu lokálnej ekonomiky. Cieľom výzvy bolo posilnenie regionálneho rozvoja, podpora tradičného poľnohospodárstva a lokálnych producentov a prispievanie k stabilizácii obyvateľstva vo vidieckych oblastiach. Podpora bola určená pre včelárov, ovocinárov, zeleninárov.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OSÚRaRP_5**	**Rozvoj tematických ciest Bratislavského kraja vrátane budovania turistickej infraštruktúry**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK**, pričom vychádza z **Koncepcie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030** a **Koncepcie rozvoja tematických ciest** na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať koncepčnú, infraštrukturálnu a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského kraja vychádzame z návrhu rozvoja **troch kultúrnych tematických ciest** - **Cesta šľachtických rodov, Cesta Železnej opony, Cesta sv. Cyrila a Metoda**. Tematické cesty majú významný trhový potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní. Cieľom projektu **"Royal Traces**" je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT s cieľom rozvoja kultúry a udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia kultúrnej cesty šľachtických rodov, ako nového produktu cestovného ruchu. Cieľom projektu **"Bike&Boat"** je rozvoj udržateľného cestovného ruchu v cezhraničnom regióne SK–AT prostredníctvom vytvorenia nového zážitkového produktu, ktorý prepája vodný turizmus, cykloturistiku a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva v oblasti riek Dunaja a Moravy ako aj Neziderského jazera.							
			A. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu - Cesta šľachtických rodov - projekt "Royal Traces" - Cesta Železnej opony - Cesta sv. Cyrila a Metoda - Rozvoj povodia rieky Morava - projekt Bike&Boat	899	333	1.3	OSÚRaRP/ SDC/KOCR	12-27	Prieb. Plnený		Projekt **"Bike&Boat"** bol podaný 30.septembra 2025 a momentálne je vo fáze hodnotenia a čaká sa na rozhodnutie o jeho schválení (marec 2026). Aktivity a výstupu projektu (ak bude schválený) budú podporovať a rozvíjať cyklistický a vodný turizmus v tejto oblasti. **Cesta železnej opony** - Komentovaná prehliadka bunkra B-S 4 „Lány". Autentická zážitková prehliadka obnoveného objektu československého pohraničného opevnenia z roku 1938 – najzachovalejší a najrekonštruovanejší bunker tohto typu na Slovensku pri hraničnom priechode Berg. Tento produkt bol od leta 2025 zaradený do ponuky e-shopu KOCR BRT ako nový zážitkový produkt cestovného ruchu, ktorý rozširuje kultúrno-historickú ponuku regiónu a láka návštevníkov zaujímavým a edukatívnym programom. **Cesta šľachtických rodov - Projekt "Royal Traces"** - Cezhraničný projekt Royal Traces bol schválený Monitorovacím výborom s podmienkami dňa 13.2.2025. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z ERDF nadobudla účinnosť 17. 12. 2025. V odpočtovanom období BSK zabezpečil proces prípravy vypracovania Akčného plánu na rozvoj tematickej cesty šľachtických rodov, ktorý vzniká prostredníctvom mapovacej štúdie ich historického pôsobenia v území. Na spracovanie dokumentu bola uzatvorená zmluva o dielo s MOS v Modre, pričom na jeho príprave pracujú dve historičky. V 02/2026 odovzdali prvú náhľadovú časť dokumentu, ktorá slúžila na posúdenie štruktúry, štýlu spracovania a ďalšieho smerovania práce. V rámci projektovej spolupráce sa zároveň vo februári uskutočnilo online partnerské stretnutie, zamerané na koordináciu aktivít jednotlivých partnerov a priebežnú výmenu informácií o postupe realizácie projektu. Následne sa 11. 3. 2026 uskutočnilo partnerské stretnutie v Malackách, na ktorom partneri diskutovali o ďalších krokoch projektu a o priebehu pripravovaných aktivít.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OSÚRaRP_6**	**Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy**	**Projekt #danubeislands2 je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK**. Je v súlade s Koncepciou cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a zároveň v súlade so Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistickej destinácie Malý Dunaj. Projekt je zameraný na využitie **prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja a Veľkého Dunaja** s prepojením na destináciu **Mošonský Dunaj**, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný riadený rozvoj turistickej destinácie formou destinačného manažmentu, posilnenie značky prostredníctvom podpory domácich/lokálnych produktov, vytvorenia balíčkov destinácie " **Danube Islands/Dunajské ostrovy"** tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Dunajských ostrovov. V rámci neho bol schválený pod-projekt **Danube Bike v** ktorom BSK je jedným z partnerov. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje (cezhraničný projekt #danubeislands2 Program Interreg SK-HU 2021-2027) Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Projektoví partneri SK: BSK, TTSK Projektoví partneri HU: Župa GMŠ, Szigetköz Natúrpark Egyesület, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata , Szigetköz Turizmusáért Egyesület							
			Prípravné práce - získanie stavebného povolenia - 07/2026 - výber zhotoviteľa - 11/2026	35	35	1.3	OSÚRaRP	6-26	Prieb. Plnený	11-26	Prebieha majetkoprávne vysporiadanie a zisk podkladov pre stavebné konanie. Výber zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
			Realizácia projektu - stavebné práce Cyklolávka Zálesie - Malinovo	3857	1114	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Projekt Danube Bike, ktorého hlavnou aktivitou BSK je dobudovanie nevyhnutnej cykloturistickej infraštruktúry v podobe cyklolávky medzi Malinovom a Zálesím je momentálne vo fáze, že partneri projektu čakajú na podpis Zmluvy o NFP medzi vedúcim partnerom (TTSK) a Technickým sekretariátom. Partnerská dohoda bola schválená Zastupiteľstvom BSK a je taktiež v štádiu podpisu medzi partnermi. Partneri stále pracujú na získaní posledných potrebných povinných príloh a dokumentov potrebných k zazmluvneniu.
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie **Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra**	**OSÚRaRP_7**	**Ekocentrum Čunovo**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.** Projekt je v súlade s **Koncepciou cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030** a **Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier** v BSK na roky 2018-2023. Cieľom samotného nového Ekocentra je **koordinácia environmentálno-vzdelávacích centier** v kraji a poskytovanie metodickej podpory v oblasti **environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety**. Otvára bránu do CHKO Dunajské luhy, prepája odborné a praktické aktivity v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy. Zameriavať sa bude aj na osvetu detí a mládeže. Zázemie poskytne organizáciám na ochranu prírody a podporí aj **cezhraničný turizmus** a **ekoturizmus**. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo							
			Realizácia projektu vonkajšej edukačnej expozície	60	40	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Koncom roka 2025 bola vypracovaná architektonická štúdia. V 2.Q.2026 je v pláne vypracovanie predbežnej hodnoty zákazky (PHZ) spolu s oslovením dodávateľov.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OSÚRaRP_8**	**Revitalizácia parku v Stupave**	**Jednou z priorít BSK** je prostredníctvom kultúrneho vyžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy udržateľného cestovného ruchu v živote spoločnosti s dôrazom na adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy a samozrejme o využívanie inovatívnych metód pri prezentácii miestnej histórie. **Hlavným cieľom projektu "Parksfit4future" je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na rozvoj kultúry a udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom komplexnej revitalizácie Kaštieľskeho parku v Stupave.** Revitalizácia historického parku v meste Stupava zahŕňa sadovnícke zhodnotenie drevín, úprava komunikácií, vegetačné úpravy, doplnenie mobiliáru, obmena osvetlenia, kamerový systém, doplnenie a rekonštrukcia niektorých architektonických prvkov. Všetky tieto prvky spolu vytvoria kompletný návrh parku, ktorý poskytne obyvateľom a návštevníkom funkčný a estetický priestor na trávenie voľného času. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OSÚRaRP								
			Realizácia projektu – Revitalizácia parku (stavebné práce)	3274	812	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Revitalizácia Kaštieľskeho parku v Stupave prebieha prostredníctvom projektu ParksFit4Future, realizovaného v rámci programu Interreg SK-AT. Projekt je implementovaný v období od 01. 04. 2024 do 31. 03. 2027. Okrem realizácie pilotných investičných aktivít sa v aktuálnom odpočtovom období uskutočnilo jedno partnerské stretnutie a prebehli administratívne úkony spojené s implementáciou projektu v podobe podania žiadosti o platbu a monitorovania na úrovni partnera a projektu. Čo sa týka stavebnej časti revitalizácie parku v Stupave, podarilo sa odstrániť povodňou poškodené murivo na hranici susedných záhrad a zároveň upraviť breh v tejto časti na základe dohody so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Pokračuje sa tiež na finalizácii podoby vodopádu a bolo dokončené lapidárium, pričom všetky jeho prvky sú už osadené. Zrealizované boli nátery oceľovej konštrukcie oplotenia a brány a dokončená bola aj inštalácia osvetlenia spolu s kamerovým systémom. Dokončený je drevený chodník v mokraďovej časti parku a zároveň aj prepojenie medzi jazerom a vodopádom. V oblasti vegetačných úprav je približne 80 % prác hotových – realizované boli osevy parkového, parterového aj lúčneho trávnika a prebehla výsadba tvaliek. Podarilo sa tiež dokončiť úpravu valu pred kaštieľom vrátane realizácie mlatových chodníkov a výsadby. Počas jesenného a zimného obdobia na prelome rokov 2025 – 2026 sa napriek sezónnym obmedzeniam podarilo zrealizovať viaceré významné stavebné a krajinárske práce v areáli parku. Po obnovení prác sa uskutočnia záverečné výsadby, pričom cieľom je slávnostné otvorenie zrevitalizovaného parku v apríli roku 2026.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	**OSÚRaRP_9**	**Revitalizácia parku v Malinove**	**Jednou z priorít Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)** je prostredníctvom kultúrneho vyžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy kultúrneho dedičstva v živote spoločnosti s dôrazom na zabránenie vo fyzickej degradácií a samozrejme o využívanie digitalizácie pri prezentácii kultúrneho dedičstva a posilnenie vzťahu ku kultúrno-historickým hodnotám. **Hlavným cieľom projektu "Green cities" je ochrana a zachovanie prírodného kapitálu v podobe rozvoja zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach.** Účelom je posilnenie potenciálu slovensko- maďarského cezhraničného územia prostredníctvom revitalizácie zelených zón v kontexte zmeny klímy**.** Cieľom BSK je **komplexná revitalizácia parku v Malinove,** vrátiť parku svoj prírodno-krajinársky charakter a šíriť miestne dedičstvo šľachtického rodu Apponyi medzi rôzne cieľové skupiny. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OSÚRaRP								
			Realizácia projektku – Revitalizácia parku (stavebné práce, vegetačné úpravy, výruby a športové prvky)	4091	2041	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Revitalizácia parku v Malinove prebieha v rámci projektu #greencities – Zelené mestá v Podunajskom regióne, ktorý sa realizuje v programe Interreg HU-SK 2021–2027. Projekt je implementovaný v období od 01.11.2024 do 30.04.2027. V odpočtovanom období prebehli administratívne úkony spojené s implementáciou projektu v podobe podania žiadosti o platbu a monitorovania na úrovni partnera a projektu. Čo sa týka stavebných prác v parku v Malinove, v súčasnosti prebieha realizácia výkopov pre nové inžinierske siete – rozvody vody, elektroinštalácie a ďalšiu infraštruktúru nevyhnutnú pre budúce fungovanie parku. Pred samotnou realizáciou týchto prác postupne prebieha demontáž časti existujúcich chodníkov, aby bolo možné bezpečne vykonať výkopové práce a uloženie nových rozvodov. Po dokončení inžinierskych sietí budú následne vybudované nové komunikácie, ktoré budú architektonicky aj funkčne prispôsobené potrebám návštevníkov a zároveň budú reagovať na súčasné klimatické výzvy.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	**OSÚRaRP_10**	**Sociálno – kultúrno - vzdelávací HUB areál Patrónka**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK.** Cieľom projektu je **vybudovanie moderného sociálno - kultúrno - vzdelávacieho centra BSK**, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobo udržateľnom areáli v partnerskej spolupráci. Cieľové skupiny: 1. Klienti a pracovníci ZSS ROSA 2. Žiaci a pedagogickí pracovníci ŠUP J. Vydru 3. Študenti a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Cambridge International School 4. Členovia OZ Design factory 5. Žiaci a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Špeciálnej základnej a praktickej školy, ako aj Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1 6. Mladí kreatívci a výtvarníci 7. Obyvatelia, návštevníci a športovci BA IV, BA, BSK								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie DSP/DRS, autorský dozor a inžiniering (rehabilitačné centrum DSS Rosa)	66	43	-	OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		V súčasnosti prebiehajú búracie práce v areály Patrónka a zároveň sa spracováva projektová dokumentácia k výstavbe nových objektov. Zo strany BSK sa pracuje na projektovej dokumentácii pre ZSS Rosa a tiež prebieha spracovanie PD na inžinierske siete spolu s pasportizáciou objektov.
			Výber zhotoviteľa - realizácia stavby	N/A	N/A	-	OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej
			Realizácia projektu - stavebné práce (rehabilitačné centrum DSS Rosa)	2090	425	-	OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej
			Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je **vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Viosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina**. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispeje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová. Pre realizáciu obchvatu je vytýčených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubovej Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra, Dubová Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR. Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcom komunikácií.								

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	**OSURaRP_11**	**Vybudovanie obchvatu Malokarpatského regiónu**	**Obchvat Modry**								
			Prípravné práce - majetkovo právne vysporiadanie - 10/2026 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 12/2026	1940	1840	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Zmluva na zhotoviteľa dokumentácie na realizáciu stavby nadobudla účinnosť. Geometrický plán bol zapísaný do katastra. Oddelenie dopravy pripravuje podklady na uzatváranie nájomných/kúpnych zmlúv, resp. zmlúv o budúcej zmluve. Získanie právoplatného stavebného povolenia sa očakáva v 12/2026.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	3-27	Prieb. Plnený		Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	14149	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	2-29	Prieb. Plnený		Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
			Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu								
			Obchvat Svätého Jura, Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné, Prepojenie Pezinok - Modra - Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 04/2026	104	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	4-26	Prieb. Plnený	6-26	V zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dotknutné obce zverejnili na úradnej tabuli všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. Dňa 18.3.2026 sa uskutočnilo v Pezinku verejné prerokovanie. Výsledkom verejného prerokovania boli pripomienky zo strany účastníkov konania, verejnosti. V ďalšej etape odborne spôsobilá osoba vypracuje Odborný posudok. Predpokladaný termín zverejnenia Záverečného stanoviska je 06/2026.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.1 Udržateľná mobilita **Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie**	**OSÚRaRP_12**	**Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave - Vrakuňa**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK**. Zámerom je **vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás** s napojením na **mestskú časť Bratislava - Vrakuňa.** Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklodoprava v regióne, čím sa prispeje k napĺňaniu cieľa **PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklodopravy na celkových dopravných výkonoch**. Ku koncu roka 2021 bola na BSK smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Most pri Bratislave Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave - Vrakuňa - stavebné práce + výruby	2184	852	1.3	OSÚRaRP	09-27	Prieb. Plnený		Pre úsek Vrakuňa - Most pri Bratislave bolo v 02/2026 vydané územné rozhodnutie, po získaní právoplatnosti rozhodnutia sa začne s prípravou majetkoprávneho vysporiadania a prípravou podkladov pre stavebné konanie. Majetkoprávne vysporiadanie a zisk stavebného povolenia sa predpokladá 12/2026. Zámer bol schválený Radou partnerstva 30.09.2025, následne bol zámer schválený aj Riadiacim orgánom. Úsek Most pri Bratislave - Zálesie je v konaní na výrubové povolenie, rieši sa vyňatie pozemku z lesného fondu a finalizuje sa inžiniering pre zmenu stavby pred dokončením z dôvodu úpravy trasovania (zamedzenie nadmerného výrubu). Získanie rozhodnutia sa očakáva v 08/2026, následne prebehne VO na zhotoviteľa úseku.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita **Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie**	**OSURaRP_13**	**Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa Svätý Jur - Pezinok**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov.** Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši **cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra** a obci na podkarpatskom páse **až po Doľany**. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok Financovanie: Program Slovensko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce - majetkovo-právne vysporiadanie - získanie stavebného povolenia	142	137	1.3	OSÚRaRP	08-26	Prieb. Plnený	12-26	Bolo vydané územné rozhodnutie (právoplatnosť 6/2025) a momentálne sa získavajú podklady pre stavebné konanie (vyňatie pozemkov z pôdneho fondu, stanoviská dotknutých orgánov). Získali sme znalecké posudky pre výkupy pozemkov, pripravujú sa nájomné zmluvy na trvalý aj dočasný záber. Majetkoprávne vysporiadanie je plánované do 9/2026. Zisk stavebného povolenia sa predpokladá do 12/2026.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	11-26	Prieb. Plnený	03-27	Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	6503	-	1.3	OSÚRaRP	3-28	Prieb. Plnený		Realizácia stavby začne bezprostredne po vysúťažení zhotoviteľa.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.1 Udržateľná mobilita **Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie**	**OSÚRaRP_14**	**Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 2. etapa Pezinok - Modra**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov**. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši **cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra** a obci na podkarpatskom páse **až po Doľany**. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra Financovanie: Program Slovensko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce - získanie územného rozhodnutia	118	40	1.3	OSÚRaRP	09-26	Prieb. Plnený	12-26	Projekt je v štádiu územného konania, zisk rozhodnutia o umiestnení stavby sa predpokladá 12/2026
Priorita č.1 Udržateľná mobilita **Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie**	**OSÚRaRP_15**	**Podpora budovania cyklotrás**	**Projekt je jednou z priorít Programovéjo vyhlásenia BSK.** Cieľom projektu je **vytvárať ďalšie cyklodopravné trasy**, čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní **udržateľnej mobility** v rámci Bratislavského kraja. Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Prebieha získavanie podkladov na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.
			B. Cyklotrasa Malacky Píla – Zámocký park (realizácia obce - 1 330 000 €)	N/A	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Aktuálne prebieha VO na zhotoviteľa stavby. Predpoklad ukončenia je 05/2026.
			C. Cyklotrasa Plavecké Podhradie - Sološnica (realizácia obce - 1 970 000 €)	N/A	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Prebieha príprava projektovej dokumentácie zo strany obcí
			D. Cyklotrasa Gajary – Kostolište (zásobníkový projekt - 1 481 770 €)	N/A	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Jedná sa o zásobníkový projekt v rámci financovania prostredníctvom PSK
			E. Cyklotrasa Rohožník - Sološnica (zásobníkový projekt - 1 839 316 €)	N/A	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Jedná sa o zásobníkový projekt v rámci financovania prostredníctvom PSK