

## Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.04.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.04.2024
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_1	Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Cieľom projektu je <b>zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry, materiálo-technického a technologického vybavenia</b> potrebného pre profesionálne fungovanie divadla. Po dlhoročnom úsilí o prípravu rekonštrukcie sa s uvedenými prácami začalo v apríli 2018. Počas realizácie stavebných prác však boli zistené nové skutočnosti, na základe ktorých bola uzavretá Dohoda o ukončení ZoD medzi BSK a zhotoviteľom stavby. Proces výberu nového zhotoviteľa bol uzatvorený 8/2021. Následne bola stavba odovzdaná realizátorovi. BSK v roku 2022 začal s celkovou rekonštrukciou a prístavbou budovy. V rámci komplexnej rekonštrukcie BBD sa obnovila elektroinštalácia, strecha, podlahy, ako aj fasáda budovy, na javisku bola nainštalovaná nová zvuková, osvetľovacia a projekčná technika. Cieľom revitalizácie je aj komplexná obnova interiérov s ohľadom na cieľového návštevníka.</p> <p>Položku realizácia projektu predstavujú stavebné práce na rekonštrukcii budovy divadla 3 777 133,43€, vrátane technológií.</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Bratislava Projektový tím BSK: OK, OIČaVO, PO, SM</p>								
			<b>Realizácia projektu</b>	3777	328	3.3	OIČaVO/ OK/ SM/ PO	9-24	Prieb. Plnený	Od 09.02.2024 má stavebný úrad všetky podklady a vyjadrenia, čaká sa na kolaudačné rozhodnutie	
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_2	Divadlo Aréna	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Divadlo Aréna je jednou z <b>národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve BSK.</b> Budova bola postavená v roku 1899 na mieste pôvodnej otvorenej drevenej arény z roku 1828. Divadlo Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Od roku 2002 je divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. BSK v roku 2022 začal s celkovou <b>rekonštrukciou budovy.</b> V rámci komplexnej rekonštrukcie Divadla Aréna obnovilo BSK <b>elektroinštaláciu, strechu, podlahy, ako aj fasádu budovy a ČOV a základnú rekonštrukciu Vodnej veže</b> v areáli divadla. Na javisku bola nainštalovaná <b>nová zvuková, osvetľovacia a projekčná technika.</b> Cieľom revitalizácie je aj komplexná obnova interiérov a exteriérov divadla a ich vizuálne prepojenie s príslušným parkom.</p> <p>Celkový rozpočet na realizáciu projektu je 9 693 387,01€ z toho sú stavebné práce v sume 6 027 519,71€ a technológie v sume 3 665 867,30€. Projektová dokumentácia je vo výške 694 878,00€.</p> <p>Financovanie: Ministerstvo financií a BSK. Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - Bratislava Projektový tím: OK, OIČaVO, PO, SM</p>								
			<b>Realizácia projektu</b>	11317	1995	3.3	OK/ OIČaVO/ SM	9-24	Prieb. Plnený	Prebieha odstránenie požiadaviek z kolaudačného konania - inšpektorát práce a hygiena.	

## Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.04.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.04.2024
Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_3	Kultúrno komunitné centrum synagóga Senec	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> V súlade so <b>Stratégiou rozvoja kultúry v BSK</b> na roky 2015-2020 bude obnovená synagóga slúžiť ako <b>multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum</b>, rešpektujúc religiózny charakter pamiatky. Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochranársko-pamiatkárské, náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb bolo nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počítá s vybudovaním tzv. <b>infopavilónu a multifunkčných priestorov</b> v areáli za synagógou. Projekt počítá aj s <b>intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezov</b> staršieho obytno-rituálneho komplexu. Areál synagógy má byť prístupný verejnosti a má slúžiť na komunitné aktivity, oddych a relax (zeleň) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). Prebieha záverečná fáza projektu Expozície židovského kultúrneho dedičstva Bratislavského kraja. V roku 2024 sa začne <b>realizácia obnovy židovských rituálnych kúpeľov</b> (mikve), ktoré sú situované v záhrade za objektom synagógy. Taktiež sa bude realizovať <b>projekt komunitnej záhrady</b>. V roku 2024 <b>začne nábehová fáza fungovania nového kultúrno-kreatívneho centra</b> a spustí sa činnosť širokého spektra aktivít (umelecké, osvetové, vzdelávacie, komunitné).</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK, Nadačný fond Phillip Morris Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Senec Projektový tím BSK: OIČaVO, OK, SM</p>								
			<p><b>Prípravné práce</b> - vypracovanie štruktúry a obsahov, realizácia širokého spektra aktivít (umelecké, vzdelávacie, osvetové, komunitné) - architektonická štúdia, rekonštrukcia Mikve - 6/24 - projektová dokumentácia, rekonštrukcia Mikve - 10/24 - projektová dokumentácia, záhrada - 3/24</p>	458	458	10/3.3	OIČaVO/OK/SM	12-24	Prieb. Plnený		Žiadosť na kolaudáciu bola podaná 02/2024 a kolaudačné konanie bolo ukončené 04/2024. 02/2024 bola nainštalovaná konštrukcia budúcej expozície židovského kultúrneho dedičstva BSK, priebežne sa pracuje na obsahovej náplni. 02 - 03/2024 prebehla inštalácia interiérovej vybavenia. Predbežne sú naplánované aktivity súvisiace s využitím priestorov zrekonštruovanej synagógy. Od 09/2024 sa budú realizovať obsahové aktivity na pravidelnej báze. Otváracie podujatie bude v rámci festivalu židovskej kultúry.
			<p><b>B. Realizácia projektu Mikve</b> - (dočasné prekrytie)</p>	35	35	3.3	OIČaVO/ OK/ SM	5-24	Prieb. Plnený		Aktuálne sa čaká na právoplatné stavebné povolenie na dočasné prekrytie Mikve, predpoklad doručenia právoplatného stavebného povolenia je 04/2024, následná realizácia prekrytia je 05/2024.
			<p><b>C. Realizácia projektu Záhrady</b></p>	120	120	3.3	OIČaVO/ OK/ SM	11-24	Prieb. Plnený		Základné úpravy záhrady sa vykonávajú v 2. Q. 2024. Ďalšia infraštruktúra a mobilár záhrady, vrátane pamätníka seneckým obetiam holokaustu, bude dokončená podľa vegetačného obdobia a ukončenia stavebných prác na stabilizáciu mikve a pece na maces.
Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_4	Záchrana kultúrneho dedičstva - rekonštrukcia a nové využitie synagógy vo Sv. Jure	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Zámerom je <b>rekonštrukcia a nové využitie budovy synagógy vo Svätom Jure</b>, patriacej z hľadiska významu medzi najdôležitejšie židovské pamiatky na Slovensku. Okrem architektonickej hodnoty stavby, ktorá je staršieho pôvodu a na synagógu bola prestavaná v roku 1790, je mimoriadne dôležitou aj jej historická hodnota. Dnes je jedinou existujúcou stavbou priamo spojenou so životom významného židovského rabína Chatama Sofera a ako taká má obrovský turistický potenciál. Po rekonštrukcii by mohla plniť kultúrno-vzdelávaciu funkciu prostredníctvom expozícií zameraných na osobu a život Chatama Sofera, židovskej komunity v Malokarpatsku a multietnickej a multikonfesnej histórie Sv. Jura ako príkladu tolerantného spoluzitia menšín. Prostredníctvom kreatívneho centra slúžiaceho miestnej komunite by spĺňala aj kultúrno-spoločenskú funkciu. Aktuálne sa hľadajú možnosti získania externých finančných zdrojov v novom programovacom období na roky 2021 – 2027.</p> <p>Financovanie: Vlastné zdroje BSK, BSK sa tiež bude usilovať o získanie externých zdrojov Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - Sv. Jur Projektový tím: OIČaVO, OSÚRaRP, OK, PO</p>								
			<p><b>Prípravné práce</b> - prípravná dokumentácia (výskumy, posudky, architektonická štúdia, návrh na reštaurovanie) - projektová dokumentácia - 12/24</p>	137	137	3.3/1.3	OIČaVO/OK/OSÚRaRP	12-24	Prieb. Plnený		Je plánovaná oprava strechy v zmysle statického posudku Ing. Lukáša Kramarčíka zo 08/2023 a vyjadrenia KPÚ ě. KPUBA-2023/17543-5/103387/AUG zo dňa 29.01.2024. Aktuálne prebieha vypracovanie podkladov na VO a realizácia by mala byť ukončená do 08/2024. 03 - 04/2024 sa realizuje stavebnotechnický posudok zavlnutia múrov s návrhom sanácie zistených porúch. Podľa záväzného stanoviska KPÚ v Bratislave k ďalšiemu postupu prác sa v 03 - 04/2024 realizuje reštaurátorský výskum s návrhom na reštaurovanie. Všetky následné umelecko-remeselné a špecializované remeselné práce prebehnú podľa podmienok stanovených KPÚ. Zámer obnovy a nového využitia synagógy je pripravený. V 03/2024 bola vyhlásená súťaž na architektonickú štúdiu podľa manuálu a schválenia SKA, vyhodnotenie súťaže je plánované na 07/2024.
			<p><b>Výber zhotoviteľa</b></p>	0	0	-	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OK/	9-25	Prieb. Plnený		Po splnení predchádzajúcich krokov.
			<p><b>Realizácia projektu</b></p>	2500	0	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OK/	12-26	Prieb. Plnený		Po splnení predchádzajúcich krokov.

## Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.04.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.04.2024
Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_5	Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK</b>, spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je <b>využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT</b> na zachovanie a <b>rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva</b> prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej <b>propagácie</b> tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň v ňom ide aj o zmobilizovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, celkovo sa dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry.</p> <p>V roku 2024 sú hlavnými výstupmi projektu na území BSK: Obsahové doplnenie <b>Kultúrno-kreatívneho centra</b> v obnovenom <b>kaštieli a parku v Modre</b>, obsah, štruktúra a ciele <b>digitálno-dokumentačného centra</b> so študovňou v priestoroch kaštieľa.</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Modra                      Projektoví partneri: BSK, MOS Modra, Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ, obec Jedenspeigen, Malokarpatské múzeum v Pezinku (strategický)                      Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OK, OIČaVO, SM, PO</p>								
			<p><b>Obsahová náplň</b></p> <p>Nové aktivity Kultúrneho a kreatívneho centra BSK zloženého z viacerých oblastí činnosti: najmä podpora lokálnej ekonomiky zameranej na vinárov a vinohradníkov, digitalizácia - obsah, štruktúra, ciele a dokumentácia kultúrneho dedičstva, voľnočasové aktivity zamerané na všetky druhy umenia s dôrazom na ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v BSK. Decentralizácia KOČ do všetkých okresov BSK, skvalitnenie postupových súťaží a podujatí vychádzajúcich zo zákona o KOČ.</p>	90	90	10	OK	Priebežne	Prieb. Plnený		V oblasti kultúrno-spoločenských podujatí MOS priebežne pripravuje nové formáty v rámci zrekonštruovaných priestorov. MOS sprístupnilo priestory kaštieľa novým cieľovým skupinám. Projekt na podporu lokálnej ekonomiky a vinárstva sa bude realizovať po vyriešení zavlnutého priestoru kaštieľa.
			<p><b>Materiálno-technické vybavenie kaštieľa</b></p> <p>vináreň, projektová dokumentácia na sanáciu vlhkosti, stavebné práce - sanácia vlhkosti a svietidlá.</p>	456	250	3.3	OK/ OIČaVO/ SM	12-24	Prieb. Plnený		Na základe posudku zavlnutia sa pripravuje projekt sanácie vlhkosti.
Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_6	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti kultúry	<p><b>Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK</b>. Cieľom kancelárie je <b>vytvoriť priaznivé a motivujúce podmienky pre natáčanie audiovizuálnych diel</b> na území Bratislavského kraja. Realizácia kancelárie prebieha v niekoľkých etapách. Prvá spočíva v <b>sumarizácii lokácií vhodných pre filmovanie</b> na území kraja. Samostatná ponuka lokácií vo vlastníctve BSK. Ďalšou etapou je snaha o <b>vytvorenie spoločných podmienok</b> a zároveň zjednodušenie podmienok pre výrobu audiovizuálnych diel na území BSK (v spolupráci s mestom, obcami a ostatnými zainteresovanými subjektami - elektrárne, odvoz odpadu, a pod.). Posledná etapa <b>zahŕňa priamu alebo nepriamu finančnú pomoc</b> pre filmové produkcie. Kancelária ponúka aj možnosť prezentácie pre rôzne profesie súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel, ktoré pôsobia na území kraja (vizážisti, kostyméri, kameramani, strihači a pod.).</p> <p>Zámerom <b>vzdelávania</b>, ako jednej z oblastí záujmu oddelenia kultúry je podiel na <b>formovaní vzdelanostnej spoločnosti</b>, ktoré vyúsťuje vo vytváraní voľnočasových, komunitných projektov a projektov neformálneho vzdelávania v školách, ale aj vo verejných priestoroch a v kultúrnych zariadeniach patriacich Bratislavskému samosprávnemu kraju, z ktorých sedem má v agende oddelenia kultúry.</p>								
			<p><b>A. Regionálna filmová kancelária/Regional Film Office</b></p>	55	15	10	OK	Priebežne	Prieb. Plnený		V 3Q, 2024 dôjde k vypracovaniu konceptných línií o možnosti regionálnej filmovej kancelárie. Spolupráca so SFÚ a AVF priebežne pokračuje. Koordinácia so stratégiou CR kraja.
			<p><b>B. Ochrana pamiatok na území BSK (Umenie vo verejnom priestore kraja)</b></p>	65	20	10	OK	12-24	Prieb. Plnený		Pokračuje kunsthistorický výskum k zmapovaným dielam vo verejnom priestore - budovy a pozemky vo vlastníctve kraja. Je pripravený plán aktivít na rok 2024: mapový portál, komunikácia projektu, reštaurovanie ohrozených diel, komentované prehliadky.
		<p><b>C. Vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia na území BSK</b></p> <p>- realizácia jednotlivých okruhov - 12/24</p>	100	21	10	OK	12-24	Prieb. Plnený		V 01/2024 boli vyhodnotené súťažné práce v projekte Pamätáte si ešte? Dňa 23.2.2024 prebehlo odovzdávanie cien úspešným účastníkom. Zároveň sa uskutočnil odborný seminár pre pedagógov s vyhlásením súťažných tém na rok 2024. Je pripravený koncept dvoch cyklovýletov po Železnej opone (Záhorie a Bratislava - Petražalka, Jarovce, Rusovce). Je pripravený základný koncept Vikendu zatvorených hraníc 2024. Pokračuje projekt Pohyb pre všetkých, ktorý bude v roku 2024 rozšírený o vzdelávanie pre pracovníkov DSS a CSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - základy kreatívneho tancotanečné pohybové terapie pre pomáhajúce profesie. Vzdelávanie rozšíri zručnosti terapeutov v práci s klientmi. V spolupráci s odborom sociálnych vecí Ú BSK sa pripravuje prvý ročník divadelného festivalu klientov DSS a CSS. Pripravuje sa ďalší ročník konferencie k dňom európskeho kultúrneho dedičstva s témou: Kultúrne dedičstvo ako základ rozvoja kultúrneho turizmu.	

## Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.04.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.04.2024
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_7	Kreatívny dom Ferdiša Kostku v Stupave	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Cieľom projektu je <b>rekonštrukcia múzea Ferdiša Kostku v Stupave</b> a <b>inovovanie jeho obsahu</b> v zmysle moderných trendov zvyšovania interaktivity a zapájania návštevníkov do zážitkového procesu. Múzeum pozostáva z dvoch objektov - domu, kde sa tento významný slovenský džbánkár a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypaľovanie keramiky. BSK v r. 2017 kúpil nehnuteľnosti susediace s Múzeom Ferdiša Kostku, bez ktorých nie je možná prevádzka a rozvoj múzea (prístupová cesta, rodinný dom). Zámerom je <b>vybudovať stálu expozíciu keramiky p. Kostku</b>. Historické objekty komplexu sú <b>národnou kultúrnou pamiatkou</b>. V roku 2021 bola začatá sanácia múrov, vyspádovanie terénu a ošetrovanie omietok v súlade s rozhodnutím KPÚ. Následne BSK v novembri 2022 vykonal prieskum a kontrolu aktuálneho stavu zavŕhania, aktuálny posudok na návrh sanácie bol predložený KPÚ so žiadosťou o stanovisko v decembri 2022. Stanovisko bolo vydané v 1 Q 2023, na základe ktorého prebiehajú prípravné práce k sanácii. Vzhľadom na celkovú finančnú situáciu je projekt dočasne pozastavený a v roku 2024 prebehnú nevyhnutné sanačné práce na prevenciu degradácie NKP.</p> <p>Financovanie: Vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj- Stupava Projektový tím BSK: OIČSaVO, OK</p>								
			<p><b>Prípravné práce</b> - realizácia projektu sanácie a stabilizácie - 3/24</p>	56	56	3.3	OK/ OIČaVO	6-24	Prieb. Plnený	Realizácia je presunutá na 06/24. Aktuálne prebieha príprava podkladov na zhotoviteľa stavebných prác sanácie.	