

## Bod č.

# Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja

17. apríl 2026

## Odpočet

**Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 12. 12. 2025 – 17. 04. 2026**

---

### Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba MA, MBA  
predseda  
Bratislavského samosprávneho kraja

### Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA  
riadiťka  
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Mgr. Barbora Lukáčová  
riadiťka Odboru stratégie, územného rozvoja  
a riadenia projektov

Mgr. Peter Kardoš  
riadiť Odboru zdravotníctva

Mgr. Michal Halabica  
riadiť Odboru dopravy

### Spracovatelia:

Mgr. Peter Jesenský  
referent Inštitútu regionálnej politiky  
Bratislavského kraja

### Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Prílohy
4. Stanoviská komisií

Ing. arch. Mária Rajecká  
riadiťka Odboru územného plánu, GIS  
a životného prostredia

PhDr. Marica Šiková  
riadiťka Odboru sociálnych vecí

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová  
vedúca Oddelenia kultúry

Mgr. Jana Zápalová  
riadiťka Odboru školstva, mládeže a športu

Mgr. Martin Adámik  
referent Inštitútu regionálnej politiky  
Bratislavského kraja

## N á v r h u z n e s e n i a

### **UZNESENIE č. .... /2026**

zo dňa 17. 04. 2026

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

### **b e r i e n a v e d o m i e**

Odpočet plnenia Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 12. 12. 2025 – 17. 04. 2026.

## Dôvodová správa

Bratislavský samosprávny kraj spracoval v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov strednodobý strategický dokument **Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027** (ďalej len PHRSR BSK 2021-2027). Uvedený dokument bol následne schválený Zastupiteľstvom BSK dňa **11. 06. 2021** Uznesením č. 387/2021.

**Pre implementáciu programovej časti PHRSR BSK 2021-2027 bol spracovaný Akčný plán BSK** (ďalej len AP BSK), ktorý je zároveň **plánovacím a monitorovacím nástrojom napĺňania cieľov PHRSR BSK 2021 - 2027** ako aj **priorít BSK**.

Cieľom aktivít Akčného plánu je prispievať ku komplexnému rozvoju regiónu, pričom jeho súčasťou sú projekty z oblasti dopravy, kultúry, cestovného ruchu, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania a energetiky.

**Predkladaný materiál sa zameriava na monitorovanie plnenia** jednotlivých kľúčových krokov AP BSK **k 17. 04. 2026**. Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu projektov. Materiál a jeho kľúčové kroky boli vypracované jednotlivými odbormi, pričom koordinátorom je Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Odpočet Akčného plánu BSK je po vypracovaní prerokovaný vo všetkých relevantných komisiách.

Medzi najzásadnejšie kroky v projektoch v rámci odpočtovania **AP BSK** za jednotlivé odbory za **1. štvrtrok 2026** sú:

Odbor Úradu BSK	Odpočet kľúčových krokov
Odbor školstva, mládeže a športu	<ul style="list-style-type: none"><li>V rámci kampusu Modra boli koncom roka a začiatkom roka 2026 odovzdané PD na objekty (školy a telocvične, kotolne, vínnej pivnice) a momentálne prebieha inžinierska činnosť na získanie stavebného povolenia.</li><li>V 02/2026 bolo ukončené VO na zhotoviteľa stavebných prác v projekte COVP Hálova a v 03/2026 sa začalo so stavebnými prácami.</li></ul>
Odbor sociálnych vecí	<ul style="list-style-type: none"><li>V 02/2026 bolo úspešne ukončené územné konanie a územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v rámci projektu špecializovaného zariadenia na Znievskej ulici.</li><li>V rámci projektu špecializovaného zariadenia v Záhorskej Bystrici prebiehajú inžinierske činnosti za účelom vydania stavebného povolenia, pričom predpokladaný termín je 5/2026.</li></ul>
Odbor zdravotníctva	<ul style="list-style-type: none"><li>Pokračuje sa v projektových prácach - komplexná rekonštrukcia objektu detašoveného pracoviska Polikliniky Karlova Ves na Donnerovej ulici. V súčasnosti sa pripravil návrh pôdorysu zariadenia a tiež umiestnenia parkovacích miest a záchytnej vsakovacej nádrže na dažďovú vodu na priľahlom pozemku.</li></ul>
Odbor dopravy	<ul style="list-style-type: none"><li>Vydanie územného rozhodnutia mestom Senec pre rozširovanie cesty II. triedy II/503 v úseku diaľničná križovatka Senec - okružná križovatka Senec sa predpokladá do konca 03/2026.</li></ul>

<p>Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boli zahájené prípravné práce pre spracovanie KURR BSK a to vyžiadanie údajov o stave územia od dotknutých orgánov verejnej moci a právnických osôb pôsobiacich na území BSK (02/2026). Podklady budú využité pre spracovanie Analýzy a syntézy KURR BSK. Zároveň sa pripravuje VO na spracovateľa.</li> <li>• Bola spracovaná inventarizácia drevín v areáli Gymnázia Einsteinova v Bratislave. V DSS Integra bola poskytnutá súčinnosť pri výrube a orezoch drevín. Pre SOŠT Vranovská, DSS Integra, SOŠ MIŠ Kadnárova a SZŠ Strečnianska boli boli pripravené podklady k správnomu konaniu na výrub.</li> </ul>
<p>Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po ukončení stavebných prác na konci roku 2025 (Gymnázium L. Novomeského, SPŠ Drieňová, Gymnázium I. Horvátha, SŠ Tokajčeka) sa začali ďalšie stavebné práce na objektoch (HA Mikovíniho a OA Račianska) v rámci energetickej obnovy.</li> <li>• Pre projekty na energetickú obnovu budov (CSS Pezinok, CSS prof. Matulaya, DSS Kampino) boli podané ŽoNFP a zároveň vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce.</li> <li>• V 03/2026 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Realizácia oboch fotovoltaických zdrojov (Úrad BSK a DSS Rača) bude ukončená do konca 3. Q. 2026.</li> <li>• V 03/2026 prebehol podpis Zmluvy o NFP s Riadiacim orgánom v rámci projektu HUBsburg-TwinSmart.</li> <li>• Pre úsek cyklotrasy Vračuňa - Most pri Bratislave bolo v 02/2026 vydané územné rozhodnutie.</li> <li>• V rámci revitalizácie parku v Stupave sa po obnovení prác na jar 2026 sa uskutočnia záverečné výsadby, pričom cieľom je slávnostné otvorenie zrevitalizovaného parku je v apríli 2026.</li> </ul>
<p>Oddelenie kultúry</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termín dodania finálnej dokumentácie sa predlžuje z dôvodu implementácie niekoľkých zmien vznesených zo strany BSK, KPU a mesta Sv. Jur a tiež implementáciou nového stavebného zákona, ktorý podnietil potrebu vypracovania dodatku k zmluve s úpravou jednotlivých výkonových prác. Prebieha proces povolenia otvorenia areálu budúceho staveniska. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola zrealizovaná.</li> <li>• Aktuálny stav umožňuje realizáciu exteriéru v súčinnosti s obnovou mikve a pece. Je pripravená PD, v štádiu povolovania. Rekonštrukcia je rozdelená na 2 etapy (jesenná a jarná). Povolenia KPÚ sú už ukončené.</li> </ul>

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
<b>Priorita č.3</b> <b>Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie</b> <b>Priorita č. 7</b> <b>Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov</b>	OŠMaŠ_1	Kampus zdravia a športu v Petržalke	<p>Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej zdravotno-športovej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou, ktorá prostredníctvom športu ako nástroja venujúceho sa prevencii, propagácii zdravého životného štýlu a budovaniu zdravej spoločnosti na viacerých úrovniach - formálne stredoškolské odborné vzdelávanie, aplikovaný výskum a implementácia inovácií do vzdelávania a praxe a celoživotné vzdelávanie. V spolupráci s kľúčovými partnermi bude vybudovaná infraštruktúra poskytovať prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v doméne SK RIS3 - zdravá spoločnosť. V rámci kampusu sa tiež vytvorí komplexný integrovaný model prevencie chronicky neprenosných chorôb, ktorý využíva šport ako nástroj budovania a podpory verejného zdravia a zdravého životného štýlu v prepojení na formálne vzdelávanie a prípravu odborníkov a celoživotné vzdelávanie. <b>Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl.</b></p> <p><b>Investičný plán pre rok 2026:</b>                      - 424 350,- eur (vypracovanie DSP-IČ, DRS)                      - 1 082 000,- eur (stavebné práce primárna infraštruktúra - Fíľakovská ulica)                      - 250 000,- eur (výruby + náhradná výsadba)</p>								
			Prípravné práce - vypracovanie DSP-IČ, DRS	1096	493	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	04-26	Prieb. Plnený	6-26	V oblasti stavebných prác sa projekt nachádza vo fáze prípravy a v procese povoľovania v stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s predpokladom získania stavebného povolenia v 2.Q.2026. Aktuálne prebieha výber a koordinácia MTV v kontexte participujúcich subjektov pre projekt Kampus zdravia a športu v Petržalke.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	6-26	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác primárnej infraštruktúry je 3.Q.2026.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	71900	1333	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	12-29	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q.2029.
			Implementácia projektu „Kampus zdravia a športu - Integrovaný a inovatívny model prevencie neprenosných ochorení“ v rámci Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce	390	130	1.3	OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		V 03/2026 bola podpísaná Zmluva o NFP s Riadiacim orgánom.

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
<b>Priorita č.3</b> <b>Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie</b> <b>Prioritač. 7</b> <b>Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov</b>	OŠMaŠ_2	Kampus bioenergetiky a krajiny tvorby v Bernolákove	<p><b>Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK.</b> Cieľom projektu je <b>vybudovanie modernej strednej odbornej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou, v oblasti bioenergetiky a krajiny tvorby.</b> Bude slúžiť na systematické formálne vzdelávanie a odborná príprava ľudského kapitálu v oblasti energetiky a energetického manažmentu v spojení s manažmentom krajiny a s aspektom adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy. Služibí bude študentom a pedagógom školy, mládežníckym nadšencom a výskumníkom, odborníkom pri prepájaní praxe z teóriou. <b>Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl.</b></p> <p><b>Investičný plán na rok 2026:</b>                      - 9 840,- eur (vypracovanie PD DRS - objekt školy, skleníky)                      - 1 322 000,- eur (stavebné práce - skleník)                      - 1 193 000,- eur (stavebné práce - objekt školy)                      - 48 000,- eur (MTV)                      - 186 000,- eur (zeleň, zelené strechy a steny, zberné jadierka a retenčné plochy)                      - 50 000,- eur (stavebné práce - studňa)</p>								
			<p><b>Prípravné práce</b>                      - vypracovanie DRS-IČ</p>	368	9	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	1-26	Prieb. Plnený	6-26	V súčasnosti prebieha fáza pripomienkovania DRS a inžinierskej činnosti s predpokladom získania v 2.Q.2026. Paralelne sa finalizuje projektovanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) tak, aby boli integrované do objektu školy aj do celého areálu vrátane všetkých súvisiacich objektov. Predpoklad ukončenia verejného obstarávania na stavebnú časť skleníka je v 2.Q.2026.
			<p><b>Výber zhotoviteľa</b></p>	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	3-26	Prieb. Plnený	6-26	Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác na ďalšie objekty školy je koniec 2.Q.2026
			<p><b>Realizácia projektu</b>                      - stavebné práce + MTV</p>	9514	3127	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-27	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q.2028

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
<b>Priorita č.3</b> <b>Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie</b> <b>Prioritač. 7</b> <b>Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov</b>	OŠMaŠ_3	Vinársko - ovocinársky kampus v Modre	<p><b>Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK.</b> Cieľom projektu je komplexná <b>revitalizácia Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej</b> spolu s vybudovaním novej <b>vínnej pivnice</b> s moderným <b>materiálovo-technickým vybavením</b>. Škola spoločne s novou infraštruktúrou budú slúžiť na inovatívne prístupy k vinohradníctvu, vinárstvu a ovocinárstvu v treťom poľnohospodársky najvýznamnejšom regióne Slovenskej republiky v kontexte zmeny klímy a s dôrazom na celoživotné vzdelávanie, lokálnu ekonomiku, lokálne značky a produkty. Služíť bude nielen študentom a pedagógom školy, ale i výskumníkom, odborníkom pri prepájaní praxe s teóriou a zamestnancom Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. <b>Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl.</b></p> <p><b>Investičný plán na rok 2026:</b>                      - 214 810,- eur (vypracovanie PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering - škola+telocvičňa, vína pivnica)                      - 500 000,- eur (stavebné práce - škola + telocvičňa)                      - 818 540,- eur (stavebné práce - internát)</p>								
			<p><b>Prípravné práce</b>                      - vypracovanie projektovej dokumentácie (PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering) - škola+telocvičňa - 04/2026                      - vypracovanie projektovej dokumentácie (PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering) - vína pivnica - 06/2026</p>	372	214	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	6-26	Prieb. Plnený		PD pre budovu internátu je vypracovaná. PD na kotelňu bola spracovaná do konca roka 2025. Momentálne prebieha inžinierska činnosť a získanie stavebného povolenia sa predpokladá do 04/2026. V 12/2025 bola odovzdaná PD na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie budovy školy a telocvične. Momentálne prebieha inžinierska činnosť a získanie stavebného povolenia sa predpokladá do 04/2026. Na vinársku pivnicu boli ukončené projekčné práce v 1.Q.2026 a momentálne prebieha inžinierska činnosť pre stavebné povolenie. Plánovaný termín predloženia ŽoNFP na opatrenia 2.1.2. a 2.2.2 bude v 2.Q. 2026. Plánovaný termín predloženia ŽoNFP na opatrenie 4.2 bude v 3.Q.2026.
			<p><b>Výber zhotoviteľa</b></p>	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	9-26	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 06/2026
			<p><b>Realizácia projektu</b>                      - stavba + MTV</p>	10511	1545	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-28	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q.2028.
<b>Priorita č.3</b> <b>Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie</b>	OŠMaŠ_4	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť informačno-komunikačné technológie, SPŠE Hálova 16, Bratislava	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK, spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hálova“ je <b>zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl zapojených do praktického vyučovania prostredníctvom renovácie vnútorných častí budovy (rekonštrukcie inžinierskych sietí, podláh a vodovodných potrubí) a obstarania nového materiálo-technického vybavenia odborných učební.</b> Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom absolvovanie odbornej praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom, s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Členmi projektového tímu budú: OSÚRaRP, OŠMaŠ, OIČaVO, PO, SM.</p> <p><b>Investičný plán na rok 2026:</b>                      - 777 186,16,- eur (stavebné práce)                      - 764 000,- eur (MTV)</p>								
			<p><b>Výber zhotoviteľa (realizácie stavby)</b></p>	0	0	1.3	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	1-26	Splnený		V 02/2026 bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Víťazom sa stala spoločnosť PRO EXTERIÉR s. r. o. Aktuálne prebieha administratívne finalizovanie podkladov k uzatvoreniu zmluvy o dielo a príprava ďalších krokov smerujúcich k začiatku realizácie.
			<p><b>Realizácia projektu</b>                      - stavba + MTV</p>	1853	1827	1.3	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		V 03/2026 sa začalo so stavebnými prácami. Podľa harmonogramu stavebných prác bude v zmysle zmluvy ukončenie prác za 10 mesiacov. Škola finalizuje proces verejného obstarávania na výkon stavebného dozoru. Súčasne prebehla aktualizácia podkladov a v spolupráci s oddelením verejného obstarávania a so školou riešime úpravu MTV.

## Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026	
<b>Priorita č.3</b> <b>Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie</b>	OŠMaŠ_5	Rozvoj konceptu SMART školy	<p><b>Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK</b>, pričom ide o <b>budovanie a rozvoj školstva v rámci konceptu SMART školy</b> a podporu jednotlivých funkcií konceptu. V rámci podpory prepájania jednotlivých stupňov a rozvoja funkcie partnerstva ide o <b>budovanie integrovaných špecializovaných vzdelávacích centier (kampusov)</b>. V prípravnej fáze príde k identifikácii vhodných lokalít a možných zameraní jednotlivých kampusov, analýze stavu existujúcich areálov, budov, podlažia, kapacitných možností a pod. a vypracovaniu projektovej dokumentácie. Okrem budovania kampusov je dôležitý aj <b>rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania v oblastiach s vysokým hospodárskym významom pre územie BSK</b>. Ráta sa tiež s podporou digitalizácie škôl z hľadiska ich vybavenia, personálnej podpory a nastavenia procesov, a tiež s podporou zdravého stravovania v školských jedálňach. V rámci naplňania konceptu otvorených školských areálov sa okrem nastavenia systému prevádzky športovísk, ráta s revitalizáciou a modernizáciou športovísk v areáloch škôl a telocviční.</p> <p><b>Národný projekt Centra excelentnosti OVP</b> predstavuje partnerstvo vybraných stredných škôl, ktoré spolupracujú s vedeckými inštitúciami, SaPO, zamestnávateľmi, ďalšími školami a inými partnermi s cieľom vytvoriť vzorovú sektorovú školu, ktorá bude prezentovať najvyššie štandardy a kvalitu stredného odborného školstva. V BSK sú to momentálne stredné školy: SŠ Ivanka pri Dunaji, SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre a SPŠE Hálova v Bratislave, ktoré sú aktuálne v prvom roku overovania kvality a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov pre rok 2025. Predpokladaný dátum ukončenia stratégie kvality, ktorá nastavuje plán procesu plnenia je v auguste 2027.</p> <p><b>Plánované investície v zmysle Investičného plánu na rok 2026:</b>                      Gymnázium I. Horvátha: 7 380,- eur (PD DSP /DRS, autorský dozor, inžiniering), 1 527 000,- eur (stavebné práce) - 12/2026                      SPŠ elektrotechnická Zochova: 241 689,- eur (stavebné práce) - 12/2026                      Gymnázium Einsteinova: 334 784,- eur (stavebné práce) - 12/2026                      Spojená škola, SOŠ podnikania, Myslenická 1, Pezinok: 6 150,- eur (PD DSP /DRS, autorský dozor, inžiniering), 583 082,- eur (stavebné práce) - 12/2026</p> <p><b>Plánované investície v zmysle Investičného plánu na rok 2027:</b>                      Gymnázium Hubeného: 616 000,- eur (stavebné práce) - 06/2027</p>									
			<p><b>A. Revitalizácia a modernizácia školských areálov vrátane vonkajších športovísk a telocviční</b></p>	3397	3321	1.3/3.3	OSÚRaRP/OŠMaŠ/OIČaVO	12-26	Prieb. Plnený			<p>Gymnázium I. Horvátha - od 11/2025 začali stavebné práce s predpokladom ukončenia do 09/2026                      SPŠ elektrotechnická Zochova - prebiehajú stavebné práce s ukončením v 2.Q.2026                      Gymnázium Einsteinova - v 1.Q.2026 sa začali stavebné práce                      Spojená škola, SOŠ podnikania, Pezinok - prebiehajú stavebné práce s ukončením v 04/2026</p>
			<p><b>B. Implementácia Národného projektu "Centra excelentnosti OVP"</b>                      - Centra excelentnosti pre oblasť Pôdohospodárstvo - so zameraním na poľnohospodárstvo, akvakultúru, bioenergetiku, krajinnú tvorbu, vinohradníctvo a ovocinárstvo (SOŠ VO Modra, SŠ Ivanka pri Dunaji)                      - Centra excelentnosti pre oblasť informačno-komunikačných technológií (SPŠE Hálova 16)</p>	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ	12-26	Prieb. Plnený			<p>Prebehlo hodnotenie splnených úloh stratégie kvality CEOVP za rok 2025 v nadväznosti stanovených aktivít. Boli zadané úlohy a časový rámec realizácie KPI pre rok 2026. Boli vytvorené mikrotímy CEOVP, ktoré sa budú podieľať na plnení úloh v rámci realizácie projektu.</p>
<b>Priorita č.3</b> <b>Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie</b>	OŠMaŠ_6	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti školstva	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom je <b>vytvoriť kvalitnú a efektívnu sieť stredných škôl a študijných odborov, aby absolventi našli uplatnenie na trhu práce.</b></p>									
			<p><b>A. Prieběžná systematická racionalizácia a optimalizácia siete stredných škôl a študijných odborov, vrátane implementácie schválených záverov</b></p>	N/A	N/A	-	OSÚRaRP/OŠMaŠ	pribežne	Prieb. Plnený			<p>BSK pribežne optimalizuje sieť stredných škôl. Pričom účelom tejto optimalizácie je zvýšenie kvalít a efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. V súčasnej dobe prebiehajú pracovné skupiny v súvislosti so spojením škôl ŠUP na Tokajickej 24 a ŠUP na Sklenárovej 7. Rovnako aj škôl SOŠ Vranovská 2 a SOŠ technológií a remesiel Ivanská cesta 21, Bratislava.</p>
<b>Priorita č.3</b> <b>Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie</b> <b>Priorita č.8</b> <b>Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu</b>	OŠMaŠ_7	Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji a podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa	<p>Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je podpora <b>zvyšovania kvalifikácie učiteľov</b> (napr. jazykové kurzy, vzdelávacie kurzy a iné formy vzdelávania), ako aj podpora dostupného <b>bývania</b> pre zamestnancov škôl BSK.</p>									
			<p><b>A. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ</b> (interkultúrne vzdelávanie, jazykové vzdelávanie, DPŠ, rozširujúce vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie)</p>	640	640	8	OŠMaŠ	12-26	Prieb. Plnený			<p>BSK financuje náklady na jazykové vzdelávanie, poskytuje príplatok na adaptačné vzdelávanie učiteľov, prepláca doplnujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium.</p>
			<p><b>B. Systém benefitov pre pedagógov škôl BSK</b> - príplatky za mimovyučovaciu činnosť, príplatky za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch, príspevok na kúpu ročného celosieťového cestovného lístka, teambuildingové aktivity</p>	480	480	8	OŠMaŠ	12-26	Prieb. Plnený		<p>Preplácanie mimovyučovacej činnosti, poskytovanie príspevku na celosieťový ročný cestovný lístok na MHD, preplácanie príplatkov za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch a organizovanie teambuildingových aktivít pre učiteľov.</p>	

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
<b>Priorita č. 6</b> Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_1	Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Vybudovanie špecializovaného zariadenia pre dospelé osoby s diagnózou autistického spektra reflektuje akútny nedostatok kapacít v zariadeniach sociálnych služieb v kraji pre túto cieľovú skupinu. <b>Autistické centrum</b> , lokalizované v <b>MČ Petržalka na Znievskej ulici</b> , bude postavené na mieste dlhodobo nevyužívaného objektu v havarijnom stave. Zariadenie sociálnych služieb rešpektuje princípy komunitnej formy sociálnej služby, preto budú sociálne služby poskytované v dvoch samostatných budovách, <b>formou celoročnej pobytovej sociálnej služby</b> s celkovou kapacitou <b>29 prijímateľov sociálnej služby</b> .  Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - ukončená projekčná činnosť pre DÚR, DSP, DRS a PI - majetkovoprávne vysporiadanie prístupovej cesty s Magistrátom Hl. mesta SR Bratislava - získané právoplatné Územné rozhodnutie  Financovanie: Program Slovensko, Vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			<b>Výber zhotoviteľa</b> - zhotoviteľa stavby	0	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	4-26	Prieb. Plnený	5-26	V 02/2026 bolo úspešne ukončené územné konanie a územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Umiestnenie stavby je týmto definitívne schválené v súlade s územným plánom a stanovené podmienky boli zapracované do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. Voči rozhodnutiu neboli uplatnené odvolania.  V súčasnosti prebieha stavebné konanie na príslušnom stavebnom úrade s predpokladom získania do konca 05/2026. Bola predložená kompletná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a prebieha jej posudzovanie zo strany stavebného úradu a dotknutých orgánov.
			<b>Realizácia projektu</b> - stavebné práce - MTV - verejné priestranstvá/átrium - kolaudácia a registrácia služby	7764	1087	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	4-28	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

## Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_2	Podpora transformácie sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave - Záhorská Bystrica	<p><b>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK</b> a je spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je transformácia DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave. Výsledkom uvedeného procesu bude zabezpečenie kvalitnej a dostupnej dlhodobej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb v piatich zariadeniach integrujúcich sociálnu a zdravotnú starostlivosť, tzv. sociálno-zdravotných zariadeniach. Aktuálne sa v DSSaZpS Kaštieľ poskytuje sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím celoročnou formou, s celkovou kapacitou 166 miest. Veľkosť budovy má podiel na pretrvávajúcom modeli poskytovania sociálnej služby inštitucionálnou formou (vysoké stropy, množstvo schodísk, spoločné kúpeľne pre mužov a ženy na chodbách....). Ako jediná cesta, ktorá umožní prijímateľom právo na nezávislosť, dôstojnosť, kvalitu života, zdravia a začlenenie do spoločnosti je opustenie súčasných priestorov zariadenia v Kaštieľi a poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach komunitného typu. Zariadenie sociálnych služieb, ktoré uplatňuje komunitnú formu starostlivosti, poskytne <b>celoročné pobytové špecializované služby pre 30 prijímateľov</b> v každej budove. Starostlivosť bude určená pre osoby s pokročilými <b>neurodegeneratívnymi ochoreniami</b> v podmienkach rešpektujúcich princípy komunitného prístupu, bezbariérovosti, ochrany súkromia a odbornej podpory.</p> <p>Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:                      - ukončená projekčná činnosť pre DRS pre SO-B a SO-A                      - zintenzívnenie komunikácie s Magistrátom HI. mesta SR - Bratislava a MČ Záhorská Bystrica ohľadom spoločných investičných aktivítach areálu SOU elektrotechnické</p> <p>Nakoľko externé finančné prostriedky sú limitované, BSK plánuje z pôvodných 5 stavieb po 30 prijímateľov zrealizovať 1, najviac 2 v areáli SOU elektrotechnické.</p> <p>Financovanie: Vlastné zdroje BSK                      Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO</p>								
			<p><b>Prípravné práce</b> - získanie stavebného povolenia</p>	239	73	1.3	OIČaVO/OSV/ OSÚRaRP	3-26	Prieb. Plnený	5-26	Aktuálne prebieha stavebné konanie na príslušnom stavebnom úrade v mestskej časti Záhorská Bystrica s predpokladom ukončenia do 05/2026. V rámci procesu je posudzovaná predložená projektová dokumentácia a plnenie všetkých zákonných podmienok potrebných na vydanie stavebného povolenia.
			<p><b>Výber zhotoviteľa</b> - zhotoviteľa stavby</p>	0	0	-	OIČaVO/OSV/ OSÚRaRP	7-26	Prieb. Plnený		Výber zhotoviteľa stavebných prác bude realizovaný až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Spustenie procesu verejného obstarávania, resp. výberového konania, je plánované na 05/2026.
			<p><b>Realizácia projektu</b> - stavebné práce - MTV - verejné priestranstvá/átrium - kolaudácia a registrácia služby</p>	7305	1219	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	7-28	Prieb. Plnený		Po uzavretí zmluvy so zhotoviteľom a schválení finančných prostriedkov z externých zdrojov bude nasledovať samotná realizácia stavebných prác. Plánovaný termín ukončenia predmetnej fázy je plánovaný na koniec roka 2028.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_3	Podpora rozvoja ľudského kapitálu, t. j. zamestnancov sociálnych služieb	<p><b>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK.</b> Cieľom aktívnej personálnej politiky BSK voči organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je udržanie a stabilizácia personálu v zariadeniach sociálnych služieb.</p>								
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť			A. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb - DSS Rača	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/OIČaVO/O SV	12-26	Prieb. Plnený		V objekte Centra sociálnych služieb Rača na ulici Pri vinohradoch č. 267 je vyčlenených celkovo 87 bytových jednotiek, ktoré slúžia ako dočasné ubytovanie pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
			B. Kontinuálne zlepšovanie podmienok zamestnancov sociálnych služieb, vrátane celoživotného vzdelávania, príp. iných benefitov	760	760	11	OSV	12-26	Prieb. Plnený		V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou a firmou CURAPROX Slovensko bolo v priebehu mesiaca január a február 2026 realizované školenie zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK o dentálnom zdraví a správnej techniky ústnej hygieny, ktorú vykonávajú prijímateľom sociálnych služieb.

## Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026		
<b>Priorita č. 6</b> Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_4	Podpora kapacít sociálnych služieb	Cieľom podpory kapacít sociálnych služieb je rozšírenie <b>kapacít pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami</b> . Z hľadiska vývoja dopytu po sociálnych službách podľa zdravotného postihnutia a štruktúry diagnóz prijímateľov sociálnych služieb v župných zariadeniach, začínajú prevládať osoby so závislosťami a/alebo s psychiatrickými diagnózami, táto cieľová skupina, vzhľadom na svoje zdravotné postihnutie vyžaduje vyššie nároky na personál (počet a odbornosť) a aj špecifický prístup, ktorý nie je v súčasnosti možné úplne dosiahnuť pri dodržaní zákonných podmienok na poskytovanie sociálnych služieb. Ďalším cieľom je rozšírenie kapacít sociálnej služby včasnej intervencie najmä priestorové a personálne rozšírenie sociálnej služby poskytovanej dieťaťu do veku siedmich rokov, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa, kontinuálne stúpa dopyt po tejto sociálnej službe.										
			Rozšírením sociálnych služieb pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra dôjde k zlepšeniu dostupnosti sociálnej služby pre túto cieľovú skupinu v BSK. Zariadenie s kapacitou do 30 miest bude poskytovať sociálnu službu celoročnou pobytovou a ambulatnou formou pre osoby od 16 rokov veku.										
			Zriadením špecializovaného zariadenia pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra v priestoroch SOŠPg na Bullovej 2 sa zvýši dostupnosť sociálnej služby pre túto cieľovú skupinu. Sociálna služba sa bude poskytovať ambulatnou formou a predpokladaná kapacita zariadenia bude 20 až 25 miest.										
			Špecializované zariadenie pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra v objekte CSS prof. K. Matulya na Hontianskej 16 bude po rekonštrukcii poskytovať sociálne služby pre fyzické osoby od veku od 16+, pobytovou formou. Predpokladaná kapacita zariadenia je 12 osôb.										
			Novozrekonštruované priestory v objekte na Jankolovej ulici budú poskytovať sociálne služby v špecializovanom zariadení pre dospelé fyzické osoby s s poruchami autistického spektra, celoročnou formou. Predpokladaná kapacita zariadenia je 20 miest.										
			Rekonštrukciou nebytových priestorov v areáli Zariadenia sociálnych služieb ROSA vznikne špecializované zariadenie pre deti a mladých dospelých s poruchami autistického spektra, ambulatnou formou. Predpokladaná kapacita zariadenia je 6 miest.										
			Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK										
			<b>A. Rekonštrukcia priestorov na Bullovej ulici pre osoby s poruchou autistického spektra v dospelom veku, resp. od 16+ (ambulantná forma)</b> - stavebné práce	450	450	3.3	OIČaVO/ OSV	7-26	Prieb. Plnený		V sledovanom období, po vypracovaní projektovej dokumentácie realizácie rekonštrukcie priestorov, prebieha schvaľovacie konanie dotknutými orgánmi, ktoré je potrebné pre konanie na stavebnom úrade.		
			<b>B. Rekonštrukcia priestorov na Hontianska ulici pre osoby s mentálnym postihnutím resp. mentálnym postihnutím v kombinácii s poruchou autistického spektra v dospelom veku (pobytová forma)</b> - vypracovanie (DUR, DPS, MPV, inžiniering) + stavebné práce	1100	1100	1.3	OSÚRaRP/OSV	12-26	Prieb. Plnený		V súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie pre objekt na Hontianskej ulici.		
			<b>C. Rekonštrukcia priestorov na Jankolovej ulici pre osoby s poruchou autistického spektra v dospelom veku (celoročná pobytová forma)</b> - vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP/DRS, autorský dozor, inžiniering)	3668	150	1.3	OSÚRaRP/OSV	12-26	Prieb. Plnený		V súčasnosti sa pripravuje vyhlásenie VO na projektovú dokumentáciu s predpokladom ukončenia v 06/2026.		
			<b>D. Rekonštrukcia nebytových priestorov v areáli Zariadenia sociálnych služieb ROSA pre osoby s poruchou autistického spektra pre deti, mladých a dospelých (ambulantná forma)</b> - vypracovanie projektového zámeru	N/A	0	3.3	OIČaVO/ OSV	12-26	Prieb. Plnený		Zo strany BSK sa pracuje na projektovej dokumentácie pre ZSS Rosa a tiež prebieha spracovanie PD na inžinierske siete spolu s pasportizáciou objektov.		
<b>Priorita č. 6</b> Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj región	OSV_5	Konceptia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK po roku 2023	Vypracovanie dokumentu je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a jeho vypracovanie vyplýva zo zákona o sociálnych službách. Aktuálny dokument Konceptia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK je platný do konca roka 2023.										
			Financovanie: aktivita je financovaná z vlastných zdrojov a externých zdrojov BSK.										
			Vypracovanie dokumentu	25	25	1.3	OSÚRaRP/OSV	2-27	Prieb. Plnený		Prácu na tvorbe dokumentu realizuje externý spracovateľ v súlade s vecným a časovým harmonogramom prác. V rámci analytickej časti dokumentu boli kreované pracovné skupiny laickej a odbornej verejnosti, mapujúce potreby v oblasti sociálnych služieb podľa zdravotného postihnutia a životnej situácie. Zároveň prebieha parciálne spracovanie vybraných analytických dát potrebných pre širší vňhad potrieb v oblasti sociálnych služieb.		



**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor zdravotníctva**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
<b>Priorita č.5 Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť</b>	OZ_3	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti zdravotníctva	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce a súkromnej sféry.								
			Overenie a podpora možnosti využitia výjazdovej služby všeobecného lekára alebo špecialistu do domáceho a prirodzeného sociálneho prostredia.	0	0	-	OZ	12-27	Prieb. Plnený		Možnosti zriadenia a prevádzkovania mobilných ambulancií vo vybraných špecializačných odboroch súčasná legislatíva neumožňuje. Listom bol oslovený Úrad verejného zdravotníctva ako aj Ministerstvo zdravotníctva SR k možnosti zriadenia a prevádzkovania mobilných ambulancií vo vybraných špecializačných odboroch. V ďalšom kroku sa plánuje uvedenú problematiku komunikovať formou prebiehajúceho MPK k zákonu č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Ročnosť na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.1 Udržiateľná mobilita	OD_1	Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prostredníctvom budovania obchvatov vybraných miest a obcí, úprav tvarov križovatiek, budovaním osvetlených priechodov pre chodcov a rekonštrukciami mostov a ciest II. a III. triedy. Úpravy tvarov križovatiek, vrátane zvislého a vodorovného dopravného značenia pomôžu odstrániť kolízne body v križovatkách a zvýši sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Úprava obsahuje návrh geometrického tvaru križovaty, smerovú, príp. výškovú úpravu jazdných pruhov a jednoznačné dopravné značenie.</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj                      Financovanie: vlastné zdroje BSK,                      Projektový tím BSK: OD v spolupráci so správcom komunikácií</p>								
			<p><b>A. Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov</b>                      - zvýšenie bezpečnosti na priechode pre chodcov - Vinosady PD</p>	N/A	50	6	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Priechody pre chodcov sú priebiežne obnovované pri revitalizácii ciest.
			<p><b>B. Vybudovanie cestného obchvatu Malaciek</b>                      - vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie - prepojenie cesty I. triedy I/2 s plánovanou diaľnicou križovatkou diaľnica D2/cesta II. triedy II/590                      - získanie územného rozhodnutia - 04/2026                      - vypracovanie DSP + inžiniering, znalecké posudky na pozemky - 12/2026</p>	16200	264	3.1	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín vydania územného rozhodnutia je 06/2026 a vypracovanie DSP 10/2026.
			<p><b>C. Križovatka II/503 s III/1062 v Senci</b>                      - majetkovo-právne vysporiadanie - 04/2026                      - dopracovanie DSP v úrovni DRS - 1Q/2026                      - získanie právoplatného stavebného povolenia - 06/2026</p>	11091	333	3.1	OD/správca komunikácií	6-26	Prieb. Plnený		Pribeha posledné vyvlastňovacie konanie na vykúpenie pozemku, kde termín konania je 31.3.2026. Vyvlastňovacie konania na nájmy pozemkov ešte neboli začaté - jedná sa o 14 vlastníkov pozemkov. Projektová dokumentácia na stavebné povolenie je hotová, čakáme na ukončenie MPV.
			<p><b>D. Rozšírenie cesty II. triedy II/503 v úseku diaľničná križovatka Senec - okružná križovatka Senec</b>                      - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/2025                      - vypracovanie DSP + SP 12/2026</p>	15000	75	3.1	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Ošikávame vydanie územného rozhodnutia mestom Senec. Predpoklad je do konca 03/2026. Po právoplatnom ÚR má zhotoviteľ 4 mesiace na vypracovanie DSP a v závislosti od vysporiadania pozemkov podáme žiadosť o stavebné povolenie.
			<p><b>E. Rekonštrukcia križovatky III/1059 a III/1082 Čierna Voda - Chorvátsky Grob</b></p>	2500	1500	6	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Prehľadujeme sa výška finančných nákladov na samotnú realizáciu križovatky v spolupráci s SC BSK a developerom.
Priorita č.1 Udržiateľná mobilita	OD_2	Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky	<p><b>F. Rekonštrukcie mostov na cestách ciest II. a III. triedy (kompletný zoznam na ďalšie roky sa nachádza v investičnom pláne Správy ciest BSK)</b>                      - M4466 - cez Dubovský potok - II/504 - Modra - Budmerice - 300 000 EUR                      - M7443 - cez odpadový kanál - II/504 - Modra Budmerice - 200 000 EUR                      - M1734 - nad železničnou traťou - II/501 - Rohožník - Sološnica - 250 000 EUR                      - M221 - nad poľnou cestou a potokom - II/502 - Svätý Jur - 400 000 EUR                      - M5646 - cez závlahový kanál - Nová Dedinka - III/1065 - Bernolákov - Nová Dedinka - 350 000 EUR                      - M5287 - nad diaľnicou D2 - II/505 - Bratislava, DNV - Stupava - 1 000 000 EUR                      - M7368 - cez Šorský kanál - III/1082 - Vajnory - Chorvátsky Grob, Čierna voda - 750 000 EUR</p>	3480	3480	6	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Na všetky mosty prebieha investičná príprava a na most M5287 nad diaľnicou D2 prebieha verejný obstarávanie. Realizácia mostov bude závisieť od priebehu verejného obstarávania.
			<p><b>G. Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (kompletný zoznam na ďalšie roky sa nachádza v investičnom pláne Správy ciest BSK)</b>                      - III/1115 - Suchohrad - diagnostika + PD - 50 000 EUR                      - III/1100 - Veľké Leváre - Závod (úprava na II/147) - 1 149 852 EUR                      - III/1083 - Slovenský Grob (úprava na II/127) - 760 000 EUR                      - II/502 - Pezinok - Vinosady - 780 268,95 EUR                      - III/149 - Senec - Kráľová pri Senci (úprava na II/130) - 500 346,29 EUR                      - III/1066 - Vlky - 730 620 EUR                      - II/121 - Most pri Bratislave - 758 295 EUR                      - III/1054 - Miloslavov - Aizbetin Dvor - 1 044 592,88 EUR</p>	5774	5774	6	OD/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Na cesty prebieha investičná príprava a na cestu II/121 Most pri Bratislave prebieha verejný obstarávanie. Všetky cesty budú do 12/2026 zrealizované.
			<p><b>H. Cyklická obnova vozového parku správcu cestnej siete</b></p>	N/A	2103	6	OD/správca komunikácií	12-27	Prieb. Plnený		Pre rok 2026 sa aktuálne finalizujú podklady na vyhlásenie VO.
Priorita č.1 Udržiateľná mobilita	OD_4	Integrovaný dopravný systém v BK	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja. Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja (IDS BK) bol spustený 1.6.2013, pričom posledné rozširovanie sa uskutočnilo dňa 05.09.2022. Cieľom jednotlivých čiastkových projektov je zvyšovanie atraktivity verejnej osobnej dopravy, zvyšovanie počtu prepravených osôb v IDS BK, zlepšenie informovanosti cestujúcich ohľadom možnosti cestovania v rámci IDS BK ako aj zvyšovanie celkovej spokojnosti cestujúcich.</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj                      Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program Slovensko 2021 - 2027                      Projektový tím BSK: BID, OD, OSÚRaP</p>								
			<p><b>A. Rozvoj informačných systémov na zastávkach v IDS BK (elektronické zastávkové tabule 131 ks)</b></p>	3000	825	1.3	BID/OD	12-29	Prieb. Plnený		Projekt bol rozdelený na 2 časti: 1. obstaranie samotných elektronických tabulí; 2. obstaranie stavebných prác - prípojky a pátky. Momentálne sa finalizujú súťažné podklady pred vyhlásením VO na obstaranie časti elektronické tabule. Vyhlásenie VO na dodávku a inštaláciu samotných tabulí sa predpokladá na prelome 03 - 04/2026. Následne, po doručení všetkých PD zo strany dotknutých obcí, bude vyhlásené VO na stavebné práce a stavebný dozor. Do 09/2026 bude podaná ŽoNFP.
			<p><b>B. Redizajn a rozvoj mobilnej aplikácie IDS BK</b></p>	398	200	7.3	BID/OD	12-28	Prieb. Plnený		Bola schválená žiadosť o NFP. BID má vybraného dodávateľa služby. Projekt sa začal realizovať od 01.03.2026

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy

<p>Priorita č.1 Udržateľná mobilita</p>	<p>Op. 5</p>	<p>Implementácia Plánu udržateľnej mobility</p>	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja. Plán udržateľnej mobility predstavuje kľúčový rozvojový dokument do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, pričom navrhuje opatrenia vo všetkých oblastiach dopravy, ktoré je potrebné realizovať na dosiahnutie fungujúcej, plynulej, rýchlej a bezpečnej dopravy na území Bratislavského kraja.</p> <p><b>A. Presadzovanie výstavby a modernizácie trati dráhavej MHD vrátane prvkov preferencie</b> - predĺženie Ružinovskej radiály k TIOp Ružinov - predĺženie Karlovesko – Dúbravskej radiály k TIOp Bory - modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>-</p>	<p>OD/ OSÚRaP</p>	<p>12-27</p>	<p>Prieb. Plnený</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modernizácia RR - 8/2024 bolo vydané stavebné povolenie na modernizáciu, neprávoplatné - príloha k odvolaniu, nadriadený orgán rozhodnutie zrušil. Pokračovalo sa v konaní vydaním nového stavebného povolenia v 2/2025, právoplatné 4/2025. Mesto BA spustilo VO na dodávateľa stavebných prác.</li> <li>Predĺženie RR k TIOp Ružinov - 12/2025 HMB vyhlásilo VO na projektovú dokumentáciu (projektant, ktorý pripraví dokumentáciu až po stavebné povolenie), súťaž prebieha.</li> <li>Predĺženie DKR k TIOp Bory - 1/2026 projekt predĺženia električkového trate z Dúbravky do štvrte Bory sa posunul do ďalšej prípravnej fázy – procesu EIA.</li> </ul>
<p>Priorita č.1 Udržateľná mobilita</p>			<p><b>B. Presadzovanie odstránenia kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov</b> - modernizácia /skapacitnenie trate 110 (smer Küty/Lanzhot CZ), 120 (smer Pezínok), 130 (smer Senec) a 131 (smer Dunajská Streda) vrátane budovania nadchodov, podchodov, TIOpov a modernizácie zabezpečovacích zariadení</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>-</p>	<p>OD/ OSÚRaP</p>	<p>12-27</p>	<p>Prieb. Plnený</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>110 – modernizácia úseku DNV-Zohor prebieha (nové nástupište v Zohore bude otvorené 5/2026); modernizácia úseku Zohor-MA - 2/2026 začal výrub drevín a prípravné práce v MA, plyné rozbehnutie prác sa očakáva v 5/2026; na úseku Küty-št.hr.SR/ČR bola ukončená modernizácia 12/2025.</li> <li>120 – 2/2026 začali práce na projekte „Zvýšenie kapacity železničnej infraštruktúry na trati Bratislava-Rača–Leopoldov“.</li> <li>130 – 1/2026 bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO na zákazku „Modernizácia trate Bratislava-Vajnory (mimo) – Nové Zámky – Stúrovo / Komárno – št. hr. SR/HU“ – aktualizácia štúdie realizovateľnosti a súvisiace analýzy vrátane podpisov pre EIA.</li> <li>131 – štúdia realizovateľnosti je vypracovaná a vyhodnotená (potvrdená spoločenská návratnosť). Dopracovávajú sa tech. rieš. a varianty s cieľom definovať veľkosť a parametre budúcej modernizácie. Prebieha príprava opisu predmetu zákazky pre EIA a ďalšiu projektovú dokumentáciu.</li> </ul>
<p>Priorita č.1 Udržateľná mobilita</p>			<p><b>C. Presadzovanie budovania TIOpov</b> <b>územie mesta Bratislava</b> - TioP Bory - 7 831 582,72 EUR - 12/2026 - TioP Ružinov - 7 800 000 EUR - 12/2027 <b>mimo mesta Bratislava</b> - prestupný terminál Bernolákovo – sever - 5 288 210 EUR - 12/28 - rozšírenie a modernizácia autobusovej stanice Senec - 9 689 980 EUR - 12/28 - výstavba autobusového terminálu v obci Budmerice - 3 885 420 EUR - 12/28 - výstavba autobusovej stanice a parkovacieho domu v meste Modra - 6 962 892 - 12/28 - výstavba prestupného terminálu v obci Báhoň - 3 323 512 EUR - 12/27 - výstavba prestupného terminálu (autobusovej stanice) v meste Stupava - 5 089 423,05 EUR - 12/28</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>-</p>	<p>OD/ OSÚRaP</p>	<p>12-28</p>	<p>Prieb. Plnený</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TIOp Ružinov - prebieha projektová príprava. V 06/2026 bude predložený zámer na Radu partnerstva</li> <li>TIOp Bory - Bola podpísaná zmluva o NFP</li> <li>Bernolákovo - prebieha projektová príprava</li> <li>Senec - finalizuje sa DSP, a následne bude prebiehať proces získania SP. ZoNFP by mala byť podaná do 06/26</li> <li>Budmerice - prebieha financácia PD. Právoplatné ÚR by malo byť do 05/26, následne SP do 08/26.</li> <li>Modra - prebieha projektová príprava</li> <li>Báhoň - z dôvodu zmeny výzvy prebieha úprava PD. Vyhlásenie VO na zožtoviteľa plánujú na 05/26.</li> <li>Stupava - aktuálne prebieha proces získania SP</li> </ul>

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030)**  
**Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OÚPGISaŽP_1	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti územného plánovania	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. Cieľom je zabezpečiť spracovanie <b>Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK (KURR BSK)</b> v zmysle novej stavebnej legislatívy, zohľadňujúcej ochranu životného prostredia, krajinné a kultúrne špecifiká a osobitosti regiónu. Predsadzovať priority BSK v oblasti územného plánovania a participovať na procese novelizácie zákona o územnom plánovaní.								
			A. Spracovanie Analýzy a syntézy Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK	100	100	5	OÚPGISaŽP	12-26	Prieb. Plnený		Boli zahájené prípravné práce pre spracovanie KURR BSK a to vyžiadanie údajov o stave územia od dotknutých orgánov verejnej moci a právnických osôb pôsobiacich na území BSK (2/26). Podklady budú využité pre spracovanie Analýzy a syntézy KURR BSK. Zároveň sa pripravuje VO na spracovateľa.
			B. Spracovanie Krajinnoplánovacej štúdie BSK	220	220	5	OÚPGISaŽP	12-26	Prieb. Plnený		Odborom ÚP, GIS a ŽP bol vypracovaný návrh zadania pre spracovanie Krajinnoplánovacej štúdie BSK, ku ktorému prebiehajú odborné diskusie s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR, ako aj ostatnými samosprávnymi krajinami v rámci sekcie územného plánovania SK8. Nastavuje sa rozsah a spôsob spracovania v nadväznosti na pripravovanú metodiku spracovania KURR. Potrebne je zabezpečiť prierez na horizontálnej úrovni (kraje) a vertikálnej úrovni (SR,kraj/obec). Zadanie bude slúžiť pre VO na spracovateľa.
			C. Spracovanie zadania Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK	30	30	5	OÚPGISaŽP	12-26	Prieb. Plnený		Zadanie KURR BSK bude spracované v nadväznosti na Analýzy a syntézy KURR BSK a Krajinnoplánovacej štúdie koncom roka 2026.
			D. Spracovanie návrhu Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK	450	0	5	OÚPGISaŽP	6-28	Prieb. Plnený		K spracovaniu Návrhu KURR sa prístupí po schválení zadania v ZBSK v prvej polovici roka 2027.
			E. Spracovanie správy o hodnotení Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK	90	0	5	OÚPGISaŽP	6-28	Prieb. Plnený		Vypracovanie správy o stave územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona o územnom plánovaní prebieha a po prerokovaní bude predložená na rokovanie ZBSK v júni 2026.
			F. Predsadzovať priority BSK v oblasti územného plánovania a participovať na procese tvorby vyhlášok a informačného systému v zmysle nového zákona o územnom plánovaní.	0	0	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Odbor ÚP, GIS a ŽP sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach pracovnej skupiny pre tvorbu štandardov a metodiky spracovania Koncepcie územného rozvoja regiónu. Spolu s KSK zastupujú sekciu Územného plánovania SK8, s ktorou operatívne komunikujú odborné témy a spätne ich presadzujú v rámci pracovnej skupiny. Zasadnutie pracovnej skupiny sa koná každé dva týždne.
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OÚPGISaŽP_2	Mapový portál BSK	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Mapový portál je výsledkom efektívnej práce s priestorovými dátami naprieč odbornými útvarmi na úrade a umožňuje verejnosti prostredníctvom poskytovaných digitálnych služieb s využitím smart technológií aktívne sa zapojiť do diania v regióne BSK a poskytovať informácie verejnosti efektívnym spôsobom. Mapový portál "https://mapy.bratislavskokraj.sk/" umožňuje na jednom mieste prístup k aktuálnym dátam, ktoré sú výsledkom strategických dokumentov, koncepcných materiálov a pod., ktorých obstarávateľom je BSK.								
			A. Rozvoj webových mapových aplikácií v oblasti územného plánovania, životného prostredia, dopravy, zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, kultúry a cestovného ruchu a správy majetku.	140	70	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Na mapovom portáli BSK bola zverejnená nová aplikácia "Ekokalkulačka logistiky a výroby", ktorá mapuje logistické a výrobné areály na území Bratislavského samosprávneho kraja a umožňuje vypočítať tzv. ekoindex. Ekoindex je jednoduchý hodnotiaci nástroj, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu zelenej a modrej infraštruktúry v riešenom území. Sleduje podiel vegetácie, vodozadržných prvkov a typov povrchov a každému z nich priradzuje vážené skóre podľa ich ekologického prínosu. Výsledná hodnota ekoindezu umožňuje rýchlo posúdiť, do akej miery návrh podporuje biodiverzitu, zadržiavanie vody, mikroklimu a celkovú ekologickú funkciu územia. Výsledok má len informatívny charakter, slúži výhradne ako metodická a plánovacia pomôcka a nenahrádza záväzné posúdenie zámeru alebo projektu v rámci príslušných povoľovacích procesov.
			B. Zdieľanie priestorových údajov v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja	0	0	-	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Priestorové údaje sú zdieľané na <a href="https://gis.region-bsk.sk/server/rest/services">https://gis.region-bsk.sk/server/rest/services</a> .

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030)**  
**Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
<b>Priorita č.8</b> <b>Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu</b>	OÚPGISaŽP_3	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti životného prostredia	<b>Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK</b> , pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. Kvalitné a udržateľné životné prostredie presadovať dôsledným uplatňovaním záväzných regulatívov Územného plánu regiónu BSK v oblasti starostlivosti o životné prostredie a krajinu a v oblasti klimatických zmien a adaptácie na klimatické zmeny, ako aj lepšou starostlivosťou o dreviny v areáloch vo vlastníctve BSK.								
			<b>A. Dôsledné presadzovanie a uplatňovanie pozícií BSK ukotvených v ÚPN R BSK</b> vo vzťahu k zastaveniu odlesňovania, ochrany vinogradov, ako krajinotvorného prvku územného kraja, ochrany záberom ornej pôdy, vytváraníu povinných stromoradií a izolačnej zelene, dodržiavaniu a rozširovaniu biokoridorov, postupnej sanácii environmentálnych záťaží a k realizácii povinných vodozádržných opatrení	0	0	-	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		V rámci bežnej agendy poskytovania odborných stanovísk k posudzovaniu EIA, SEA ako dotknutého samosprávneho kraja vyžiadaného Okresným úradom, Ministerstvom ŽP SR, dôsledne presadzuje BSK dodržiavať regulatívy Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj v znení zmien a doplnkov týkajúcich sa ochrany prírody, krajiny, zložiek kapitálu životného prostredia (voda, pôda, hospodárenie v lesoch, biodiverzita, podpora a ochrane prvkov ÚSES, chránených území, Natura 2000, sanácia environmentálnych záťaží, požiadaviek na vodozádržné opatrenia v krajine a pod).
			<b>B. Spracovanie pasportu zelene v areáloch vo vlastníctve BSK a zabezpečenie jej systematickej starostlivosti</b>	40	20	3.1	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Odbor ÚP, GIS a ŽP zabezpečuje pasportizáciu a inventarizáciu stromov a drevín na pozemkoch vo vlastníctve a správe BSK prostredníctvom OSO na spracovanie inventarizácie drevín. Od predchádzajúceho odpočtu bola spracovaná inventarizácia drevín v areáli Gymnázia Einsteinova v Bratislave v rozsahu podrobného zhodnotenia kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu stromov. V DSS Integra bola poskytnutá súčinnosť pri výrube a orezoch drevín arboristickou firmou vo forme podkladov a dohľadu počas realizácie prác. Následne bola zaktualizovaná inventarizácia drevín. Pre SOŠT Vranovská, DSS Integra, SOŠ MÍŠ Kadnárova a SZŠ Strečnianska boli pripravené podklady k správne konaniu na výrub nebezpečných drevín.
<b>Priorita č.2</b> <b>Kvalitné a udržateľné životné prostredie</b>			<b>C. Presadzovanie aktivít v zmysle Adaptačného plánu BSK na zmenu klímy a Katalógu adaptačných opatrení BSK v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry v zariadeniach BSK</b>	N/A	0	-	OIČaVO/OÚPGISaŽP/OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		V sledovanom období prebiehala odborná konzultačná činnosť zameraná na podporu prípravy projektových zámerov a žiadostí o NFP miest a obcí kraja v oblasti budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry ako nástrojov adaptácie na zmenu klímy, pričom osobitná pozornosť bola venovaná konzultáciám k príprave projektovej dokumentácie adaptačných opatrení Kampus Bernolákovo (vodozádržné opatrenia, znižovanie prehrievania územia, podpora biodiverzity a integrácia zelene do verejného priestoru) a príprave koncepčného rámca a podkladov k výzve BRDS v kontexte adaptačných opatrení vrátane nastavenia oprávnených aktivít a hodnotiacich kritérií; od februára zároveň začali práce na novom metodickom dokumente „Sprievodca procesom adaptácie BSK“, ktorého cieľom je systematicky usmerniť samosprávu pri plánovaní a implementácii adaptačných opatrení.
<b>Priorita č.1</b> <b>Udržateľná mobilita</b> <b>Priorita č.8</b> <b>Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu</b>	OÚPGISaŽP_4	Podpora rozvoja cyklopravy	<b>Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK.</b> Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja								
			<b>A. Aktualizácia Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja</b>	0	0	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		V priebehu roku 2026 OÚPGISaŽP zbiera podnety a podklady z obcí a miest pre ďalšiu aktualizáciu cyklokonceptu, ktorá sa bude spracovávať v roku 2027.
			<b>B. Cykloprepojenie mesta Malacky s mikroregiónom Podhoran</b> - identifikácia vhodného trasovania	N/A	0	-	OÚPGISaŽP/OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Prebieha analýza územia a stretov záujmov v území.

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026		
<b>Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu</b>	OSURaRP_1	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti Kohéznej politiky EÚ a rozvoj cezhraničnej spolupráce	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobou a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.										
			<b>A. Presadzovanie priorit BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ</b> – Zapájanie sa do procesu implementácie a simplifikácie čerpania EŠIF – Presadzovanie IÚS ako implementačného nástroja PHRSR vo vzťahu k využitiu EŠIF (prípadne iných externých zdrojov) – Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Presadzovanie záujmov BSK v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni týkajúcich sa prípravy budúceho programového obdobia - oprávnenosť čerpať EŠIF aj po roku 2027 – Presadzovanie revízie metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“)	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený			V októbri 2025 bol predseda BSK vymenovaný za spravodajcu stanoviska Európskeho výboru regiónov k "Nástroju na prepájanie Európy" (Connecting Europe Facility - CEF) na obdobie 2028 - 2034. CEF je hlavný finančný nástroj EÚ na rozvoj dopravnej a energetickej infraštruktúry s rozpočtom 81 miliárd EUR. Tento dokument je súčasťou série stanovísk Európskeho výboru regiónov k návrhu Komisie o budúcom viacročnom finančnom rámci 2028 - 2034. Prijatie návrhu stanoviska v komisii COTER sa uskutočnilo dňa 5. februára 2026. O konečnom znení stanoviska sa bude rozhodovať na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov 4. a 5. marca 2026, po ktorom bude predložené ostatným európskym inštitúciám. 11.2.2026: Diskusia s výkonným podpredsedom Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Raffaellom Fittom(Bratislava) (účasť: predseda BSK J. Droba). 12.2.2026: Návšteva výkonného podpredsedu Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Raffaella Fitta (Bratislava). Výkonný podpredseda Európskej komisie pre súdržnosť a reformy R. Fitto absolvoval 11. – 12. februára pracovnú cestu na Slovensko. Súčasťou jeho programu bola aj návšteva Bratislavského kraja. 24.-26.2.2026: Séria bilaterálnych stretnutí so zástupcami inštitúcií EÚ, slovenskými zastupiteľskými úradmi a partnermi (v rámci ZPC delegácie BSK v Bruseli v dňoch 24.-26.02.2026). 4.3.2026: Politický samit iniciatívy Power Regions Europe 15.-16.4.2026: Samit regionálnych a miestnych lídrov v Bratislave	
			<b>B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni</b> – Vstupovanie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vízie, záujmov a priorit BSK v rámci európskych inštitúcií prostredníctvom Európskeho výboru regiónov – Posilňovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI, DG CLIMA, DG REFORM, DG EMPL), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj – REGI, s poslancami EP), Radou EÚ a zastupiteľskými úradmi SR v Bruseli	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený				Predseda BSK aktívne vykonáva aj svoje členstvo v Európskom výbore regiónov (EVR). Dňa 26. januára 2025 začal oficiálne nový mandát členov a náhradníkov za Slovenskú republiku v EVR na obdobie 2025 – 2030. Za členov EVR boli za územie BSK vymenovaní predseda BSK Juraj Droba a starostka obce Chorvátsky Grob a poslankyňa BSK Vladimíra Vydrová. Dňa 19.2.2025 bol predseda BSK Juraj Droba vymenovaný za predsedu slovenskej národnej delegácie v EVR, ako aj za riadneho člena Predsedníctva EVR. 28.1.2026: Zasadnutie komisie CIVEX 5.2.2026: Zasadnutie komisie COTER - Schválenie stanoviska Európskeho výboru regiónov k programu Connecting Europe Facility (CEF) na roky 2028 – 2034. Spravodajcom stanoviska je Juraj Droba, predseda BSK. 9.-10.2.2026: Externé zasadnutie Predsedníctva EVR (Nikózia, Cyprus) 4.-5.3.2026: Plenárne zasadnutie EVR 24.3.2026: Zasadnutie komisie CIVEX 15.-16.4.2026: Samit regionálnych a miestnych lídrov v Bratislave 27.4.2026: Zasadnutie komisie COTER
			<b>C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce</b> – Posilnenie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev – Kontinuálne prehľbovanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín – Stratégické rozvíjanie a posilňovanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem (EMA, CCRN, ARA, R4EUR, Power Regions of Europe, EUREGIONS4COHESION)	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený				BSK kontinuálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za účelom presadzovania svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027. - V rámci iniciatívy 144 regiónov „EUREGIONS4COHESION“ sa BSK aktívne podieľa na zabezpečení užšieho zapojenia regiónov do prípravy a implementácie kohéznej politiky po roku 2027. 27.1.2026: Pracovné stretnutie iniciatívy „Power Regions Europe“, pod vedením Dolného Rakúska a Bavorska, ktorá združuje viac rozvinuté regióny. 4.3.2026: Politický samit iniciatívy „Power Regions Europe“ (téma: MFF) - BSK ďalej pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými orgánmi zameranú na zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov. - BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“(CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovanie stanovísk týkajúcich sa kohéznej politiky v prospech ekonomicky silných regiónov. 19.2.2026: Pracovné stretnutie iniciatívy - BSK je ďalej súčasťou Aliancie automobilových regiónov (ARA) – politickej siete regiónov, ktoré sa usilujú o úspešnú transformáciu európskeho automobilového a dodávateľského priemyslu. Aliancia je iniciatívou EVR. 12.3.2026: Zasadnutie skupiny v Bruseli - V máji 2024 sa predseda BSK Juraj Droba stal tiež členom medziregionálnej skupiny CoRAI (Budúcnosť automobilového priemyslu) 5.3.2026: Zasadnutie skupiny v Bruseli - BSK sa zároveň stal súčasťou medziregionálnej skupiny EVR „WINE Intergroup“. Skupina združuje popredné vinárske regióny Európskej únie a zameriava sa na presadzovanie záujmov vinárskeho sektora. 4.3.2026: Zasadnutie skupiny v Bruseli
			<b>D. Podpora rozvoja cenovo dostupného bývania v súlade s cieľmi kohéznej politiky EÚ</b> - v rámci potenciálnych nových priorit v programovom období 2021 - 2027	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený				Európska komisia v decembri 2025 predstavila prvý plán, ktorý má riešiť nedostatok dostupného bývania v Európe. Súčasťou plánu je zjednodušenie pravidiel štátnej pomoci, aby mestá a štáty mohli viac podporovať dostupné bývanie. Téma dostupného bývania sa už pripravuje aj ako dôležitá priorita po roku 2027 v rámci budúceho viacročného finančného rámca 2028 - 2034.
			<b>E. Regionálny kontaktný bod SK-AT</b> - Rozvoj vytvorených cezhraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-2027 -Mobilizácia nových inštitúcií a povzbudenie k aktivite na cezhraničnej úrovni, generovanie impulzov pre nové inováčné aktivity a projektové zábery v slovensko-rakúskom prihraničí -Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalostí výsledkov cezhraničných aktivít -Prevádzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosúladovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia synergií s existujúcimi projektami, technická asistencia	155	37	-	OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený				V rámci projektu <b>RegioCap SK-AT</b> v odpočítanom období prebehli administratívne úkony spojené s implementáciou projektu v podobe podania žiadosti o platbu a monitorovania na úrovni partnera a projektu. Zároveň sa začali plánovať cezhraničné aktivity, ktoré partnerov čakajú v roku 2026. Koncom roka 2025 sa spustil <b>Fond malých projektov</b> v rámci programu Interreg SK-AT. Bratislavský samosprávny kraj sa do jeho realizácie zapája ako tzv. regionálny partner, ktorého úlohou v rámci spravovania fondu zahŕňajú najmä zverejňovanie výziev, poskytovanie konzultácií potenciálnym žiadateľom, spoluorganizovanie informačných seminárov, hodnotenie žiadostí, realizáciu kontrol na mieste a overovanie zverejnených správ projektov. Prvá výzva Fondu malých projektov bola otvorená v období od 4. 12. 2025 do 31. 1. 2026. Počas trvania výzvy pracovníčky Bratislavského samosprávneho kraja pravidelne konzultovali projektové zábery a poskytovali metodickú podporu potenciálnym žiadateľom z územia. Na začiatku apríla sa zároveň plánuje kick-off podujatie Fondu malých projektov, ktorého cieľom bude predstavenie fondu širšej verejnosti a potenciálnym žiadateľom z programového územia.

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
<b>Priorita č. 7</b> Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov  <b>Priorita č.8</b> Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OSURaRP_2	Implementácia projektu SMART Región BSK	<p><b>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja.</b> Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií.</p> <p>Východiskom pre projekt „SMART Región BSK 2.0“ je zrealizovaný projekt „SMART Región BSK“, ktorý bol implementovaný na Úrade BSK v rokoch 2020 – 2023. Projekt <b>SMART REGION 2.0</b> spočíva v príprave BSK na efektívne využívanie moderných digitálnych nástrojov a dátového manažmentu s cieľom zlepšenia verejnej správy a posilnenia strategického rozhodovania na základe presných dát. Samotný projekt pozostáva z troch prioritných aktivít: <b>1. Digitalizácia úradu BSK a implementácia dátovej politiky; 2. Budovanie a rozvoj konceptu digitálneho dvojčata kraja; 3. Vytvorenie digitálnej informačnej platformy.</b></p> <p>Na implementáciu prioritných aktivít sa zabezpečí <b>personálne obsadenie</b> spolu s vypracovaním <b>strategických dokumentov</b> (Regionálna inovačná stratégia, Sprievodca procesom adaptácie na zmenu klímy pre miestne samosprávy v BSK, Konceptcia rozvoja sociálnych služieb) a podpornej dokumentácie.</p>								
			<p><b>A. SMART REGION BSK 2.0</b>                      - implementovať komplexné riešenie dátovej politiky a vnútornej digitalizácie</p>	949	87	1.3	OSÚRaRP	6-28	Prieb. Plnený		Projekt bol schválený 30.09.2025 v Rade partnerstva BSK ako projekt ITI v rámci opatrenia 1.2.2 a 5.2.1 Programu Slovensko 2021 – 2027. Projekt sa predkladá prostredníctvom 2 ŽoNFP k získaniu externých zdrojov financovania. Prvá žiadosť s názvom „Kapacity pre SMART Región BSK 2.0“ bola podaná 27.11.2025 a jej schválenie sa očakáva k termínu 17.04.2026. Podanie druhej ŽoNFP (IT časť projektu) je naplánované v 3.Q. 2026. V rámci aktivity vypracovania strategických dokumentov momentálne prebieha zber dát a príprava podkladov pre vypracovanie analytickej časti.
			<p><b>B. HUBsburg - TwinSmart</b>                      - implementácia cezhraničného projektu na posilnenie odolnosti a inovačného potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT prostredníctvom vzdelávania, podpory talentov a rozvoja zručností 21. storočia.</p>	1301	608	1.3	OSÚRaRP	8-28	Prieb. Plnený		Od 10/2025 začali prebiehať projektové aktivity HUBsburg-TwinSmart v oblasti vzdelávania študentov medzi SOŠ a STU a tiež SAV. V 03/2026 prebehol podpis Zmluvy o NFP s Riadiacim orgánom. V 2.Q.2026 je v pláne ďalšia implementácia aktivít spojená so školeniami pre zručnosti 21. storočia.

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
<b>Priorita č.2</b> <b>Kvalitné a udržateľné životné prostredie</b>  <b>Priorita č. 7</b> <b>Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov</b>	OSURaRP_3	<b>Zvýšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK</b>	<b>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja.</b> Aktivity súvisia s národnými cieľmi a celospoločenským smerovaním k energetickej neutralite. Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie <b>efektívneho energetického plánovania</b> a systematickej podpory opatrení v oblasti <b>úspor energie a zvyšovania podielu OZE</b> s cieľom <b>optimalizácie energetickej potreby a spotreby</b> . Aktivity zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou <b>energetická efektívnosť a pokrývanie energetickej spotreby</b> z environmentálne udržateľných zdrojov.								
			<b>A. Systém energetickeho manažmentu budov vo vlastníctve BSK</b> – Prevádzka automatizovaného systému pre zber a analýzu energetických dát a vytváranie odporúčaní	150	51	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Zber údajov do systému energetickeho manažmentu prebieha priebežne na mesačnej báze. Údaje sú používané pre potreby energetických analýz.
			<b>B. Zvýšenie využívania energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity</b> - Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov ( <b>Úrad BSK a DSS Rača</b> ). - Využívanie mechanizmu energetickeho spoločenstva tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia podielu využívania OZE. Prostredníctvom energetickeho spoločenstva bude možné využívať elektrinu vyrobenú vo fotovoltaických elektrárnach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločenstvo, a tým maximalizovať využitie vyrobenej elektriny.	236	209	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		V 02/2026 bola obdržaná Výzva na doplnenie ŽoNFP, a úspešne odstránené všetky nedostatky žiadosti. V 03/2026 boli vyhlásené verejné obstarávania na realizáciu lokálnych fotovoltaických zdrojov na streche budovy na Sabinovskej 16 a budovy na Podbrezovskej 28. Počas roku 2025 boli zabezpečené všetky povoľovacie procesy. Po schválení žiadosti o NFP a uzavretí zmluvy so zhotoviteľom diela bude možné oba zdroje realizovať a spustiť do prevádzky v predpokladanom termíne 3.Q. 2026.
			<b>C. Vytváranie nízkoenergetickej, uhlíkovo neutrálnej a klimaticky odolnej zóny so zapojením viacerých vlastníkov budov.</b> Zóna predstavuje vzájomné prepojenie jednotlivých objektov tvoriacich zónu do jedného energetickeho celku s optimalizáciou využitia zdrojov a potrieb. Predmetom projektu bude zároveň hĺbková obnova zapojených objektov s využitím smart prvkov energetickeho manažmentu a využitím zariadení OZE. Náklady na realizáciu projektu zón budú hradené z prostriedkov Operačného programu Program Slovensko alokácie cieľa 2 pre ITI. Pripravované zóny: <b>Zóna Pankúchova s partnerom Mestská časť Bratislava - Petržalka</b> - vypracovanie PD DSP, DRS, súčinnosť pri VO, inžiniering - 06/2026 - stavebné práce - 12/2027	6321	730	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		<b>Zóna Pankúchova</b> - Momentálne prebieha vypracovanie PD na úrovni stavebného povolenia s predpokladom ukončenia a získania stavebného povolenia do 06/2026.
<b>D. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie.</b> Financované zo zdrojov Programu Slovensko zo špecifických cieľov 2.1.2. a 2.2.2. a) Gymnázium Alberta Einsteina b) SOŠ polygrafická c) HA Mikovíniho d) OA Račianska e) CSS Pezinok f) CSS prof. Matulaya - (objekty: SO01 Lipského 13, SO02 Lipského 19, SO Ľuda Zúbku) g) DSS Kampino h) DSS Báhoň	21063	17491	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		<b>Gymnázium A. Einsteina</b> - postup stavebných prác zodpovedá stanovenému časovému plánu výstavby <b>SOŠ polygrafická</b> - postup stavebných prác zodpovedá stanovenému časovému plánu výstavby <b>HA Mikovíniho</b> - v 12/2025 bola odovzdaná stavba, postup stavebných prác zodpovedá stanovenému časovému plánu výstavby <b>OA Račianska</b> - v 12/2025 bola odovzdaná stavba, postup stavebných prác zodpovedá stanovenému časovému plánu výstavby <b>Pezinok</b> - bola predložená ŽoNFP v 12/2025, aktuálne je vyhlásené VO na stavebné práce. Stavebný dozor bude riešiť samo zariadenie. <b>DSS Kampino</b> - bola predložená ŽoNFP v 12/2025, aktuálne je vyhlásené VO na stavebné práce. Stavebný dozor bude riešiť samo zariadenie. <b>CSS prof. K. Matulaya</b> - v 01/2026 bola predložená ŽoNFP, aktuálne je vyhlásené VO na stavebné práce. Stavebný dozor bude riešiť zariadenie. <b>DSS Báhoň</b> - je zaradený ako rezervný projekt.			
<b>Priorita č.4</b> <b>Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra</b>	OSURaRP_4	<b>Podpora rozvoja vidieka a lokálnej ekonomiky v BSK</b>	<b>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja</b> pričom vychádza z <b>Koncepcie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030</b> . Cieľom je podpora lokálnej ekonomiky za účelom zabránenia odlivu obyvateľstva z vidieka do miest a podpory tradičného poľnohospodárstva a produktov. Prínosom lokálnych producentov je produkcia a spracovávanie svojich výrobkov a potravín na vymedzenom území, kedy v ideálnom prípade dokážu v rámci tohto územia aj realizovať ich odbyť. Zároveň prinášajú danému územiu ďalšiu pridanú hodnotu vo forme vytvárania miestnej zamestnanosti, podpory lokálnej ekonomiky, rozvoja miestnych komunít, zabezpečenia vyváženej výživy, zachovania biodiverzity a tradičných výrobkov.								
			– Rozvoj cestovného ruchu v mestách a obciach v jednotlivých mikroregiónoch Bratislavského kraja – Podpora lokálnych producentov v BSK	60	60	1.3	OSÚRaRP/KOCR	12-26	Prieb. Plnený		V novembri 2025 bola v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy vyhlásená výzva zameraná na podporu lokálnej ekonomiky. Cieľom výzvy bolo posilnenie regionálneho rozvoja, podpora tradičného poľnohospodárstva a lokálnych producentov a prispievanie k stabilizácii obyvateľstva vo vidieckych oblastiach. Podpora bola určená pre včelárov, ovocinárov, zeleninárov.

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSURaRP_5	Rozvoj tematických ciest Bratislavského kraja vrátane budovania turistickéj infraštruktúry	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK, pričom vychádza z Konceptie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a Konceptie rozvoja tematických ciest na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať koncepcnú, infraštruktúrnú a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského kraja vychádzame z návrhu rozvoja <b>troch kultúrnych tematických ciest - Cesta šľachtických rodov, Cesta Železnej opony, Cesta sv. Cyrila a Metoda</b>. Tematické cesty majú významný trhový potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní.</p> <p>Cieľom projektu <b>"Royal Traces"</b> je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT s cieľom rozvoja kultúry a udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia kultúrnej cesty šľachtických rodov, ako nového produktu cestovného ruchu. Cieľom projektu <b>"Bike&amp;Boat"</b> je rozvoj udržateľného cestovného ruchu v cezhraničnom regióne SK-AT prostredníctvom vytvorenia nového zážitkového produktu, ktorý prepája vodný turizmus, cykloturistiku a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva v oblasti riek Dunaja a Moravy ako aj Nezdiderského jazera.</p>								
			<p><b>A. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cesta šľachtických rodov - projekt "Royal Traces"</li> <li>- Cesta Železnej opony</li> <li>- Cesta sv. Cyrila a Metoda</li> <li>- Rozvoj povodia rieky Morava - projekt Bike&amp;Boat</li> </ul>	899	333	1.3	OSÚRaRP/SDC/KOCR	12-27	Prieb. Plnený		<p>Projekt <b>"Bike&amp;Boat"</b> bol podaný 30.septembra 2025 a momentálne je vo fáze hodnotenia a čaká sa na rozhodnutie o jeho schválení (marec 2026). Aktivity a výstupu projektu (ak bude schválený) budú podporovať a rozvíjať cyklistický a vodný turizmus v tejto oblasti.</p> <p><b>Cesta železnej opony</b> - komentovaná prehliadka bunkra B-S 4 „Lány“. Autentická zážitková prehliadka obnoveného objektu Československého pohraničného opevnenia z roku 1938 – najzachovalejší a najzrekonštruovanejší bunker tohto typu na Slovensku pri hraničnom priechole Berg. Tento produkt bol od leta 2025 zaradený do ponuky e-shopu KOCR BRT ako nový zážitkový produkt cestovného ruchu, ktorý rozširuje kultúrno-historickú ponuku regiónu a láka návštevníkov zaujímavým a edukatívnym programom.</p> <p><b>Cesta šľachtických rodov - Projekt "Royal Traces"</b> - Cezhraničný projekt Royal Traces bol schválený Monitorovacím výborom s podmienkami dňa 13.2.2025. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z ERDF nadobudla účinnosť 17. 12. 2025.</p> <p>V odpočítanom období BSK zabezpečil proces prípravy vypracovania Akčného plánu na rozvoj tematickej cesty šľachtických rodov, ktorý vzniká prostredníctvom mapovacej štúdie ich historického pôsobenia v území. Na spracovanie dokumentu bola uzatvorená zmluva o dielo s MOS v Modre, pričom na jeho prípravu pracujú dve historičky.</p> <p>V 02/2026 odovzdali prvú náhľadovú časť dokumentu, ktorá slúžila na posúdenie štruktúry, štýlu spracovania a ďalšieho smerovania práce.</p> <p>V rámci projektovej spolupráce sa zároveň vo februári uskutočnilo online partnerské stretnutie, zamerané na koordináciu aktivít jednotlivých partnerov a priebežnú výmenu informácií o postupe realizácie projektu. Následne sa 11. 3. 2026 uskutočnilo partnerské stretnutie v Malackách, na ktorom partneri diskutovali o ďalších krokoch projektu a o priebehu pripravovaných aktivít.</p>
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSURaRP_6	Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy	<p><b>Projekt #danubeislands2 je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Je v súlade s Konceptiou cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a zároveň v súlade so Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistickéj destinácie Malý Dunaj. Projekt je zameraný na využitie <b>prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja a Veľkého Dunaja</b> s prepojením na destináciu <b>Mošonský Dunaj</b>, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný riadený rozvoj turistickéj destinácie formou destinačného manažmentu, posilnenie značky prostredníctvom podpory domácych/lokálnych produktov, vytvorenia balíčkov destinácie <b>"Danube Islands/Dunajské ostrovy"</b> tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickéj destinácie Dunajských ostrovov. V rámci neho bol schválený pod-projekt <b>Danube Bike</b> v ktorom BSK je jedným z partnerov.</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje (cezhraničný projekt #danubeislands2 Program Interreg SK-HU 2021-2027)</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj</p> <p>Projektoví partneri SK: BSK, TTSK</p> <p>Projektoví partneri HU: Župa GMŠ, Szigetköz Natúrpark Egyesület, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata , Szigetköz Turizmusáért Egyesület</p>								
			<p><b>Prípravné práce</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- získanie stavebného povolenia - 07/2026</li> <li>- výber zhotoviteľa - 11/2026</li> </ul>	35	35	1.3	OSÚRaRP	6-26	Prieb. Plnený	11-26	Priebeh majetkoprávne vysporiadanie a získanie stavebného povolenia. Výber zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
			<p><b>Realizácia projektu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stavebné práce Cyklotávka Zálesie - Malinovo</li> </ul>	3857	1114	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Projekt Danube Bike, ktorého hlavnou aktivitou BSK je dobudovanie nevyhnutnej cykloturistickej infraštruktúry v podobe cyklotávky medzi Malinovom a Zálesím je momentálne vo fáze, že partneri projektu čakajú na podpis Zmluvy o NFP medzi vedúcim partnerom (TTSK) a Technickým sekretariátom. Partnerská dohoda bola schválená Zastupiteľstvom BSK a je taktiež v štádiu podpisu medzi partnermi. Partneri stále pracujú na získaní posledných potrebných povinných príloh a dokumentov potrebných k zazmluvneniu.
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie  Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSURaRP_7	Ekocentrum Čunovo	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Projekt je v súlade s Konceptiou cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a Konceptiou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023.</p> <p>Cieľom samotného nového Ekocentra je <b>koordinácia environmentálno-vzdelávacích centier</b> v kraji a poskytovanie metodickéj podpory v oblasti <b>environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvetu</b>. Otvára bránu do CHKO Dunajské luhy, prepája odborné a praktické aktivity v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy. Zameriavať sa bude aj na osvetu detí a mládeže. Zázemie poskytne organizáciám na ochranu prírody a podporí aj <b>cezhraničný turizmus a ekoturizmus</b>.</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo</p>								
			<p><b>Realizácia projektu vonkajšej edukačnej expozície</b></p>	60	40	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Koncom roka 2025 bola vypracovaná architektonická štúdia. V 2.Q.2026 je v pláne vypracovanie predbežnej hodnoty zákazky (PHZ) spolu s oslovením dodávateľov.

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_8	Revitalizácia parku v Stupave	<p><b>Jednou z priorit BSK</b> je prostredníctvom kultúrneho výtžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy udržateľného cestovného ruchu v živote spoločnosti s dôrazom na adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy a samozrejme o využívanie inováčných metód pri prezentácii miestnej histórie. <b>Hlavným cieľom projektu "ParksFit4future" je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na rozvoj kultúry a udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom komplexnej revitalizácie Kaštiefskeho parku v Stupave.</b> Revitalizácia historického parku v meste Stupava zahŕňa sadovnicke zhodnotenie drevín, úprava komunikácií, vegetačné úpravy, doplnenie mobiliáru, obmena osvetlenia, kamerový systém, doplnenie a rekonštrukcia niektorých architektonických prvkov. Všetky tieto prvky spolu vytvoria kompletný návrh parku, ktorý poskytne obyvateľom a návštevníkom funkčný a estetický priestor na trávenie voľného času.</p> <p>Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OSÚRaRP</p>								
			<p><b>Realizácia projektu</b> – Revitalizácia parku (stavebné práce)</p>	3274	812	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený	<p>Revitalizácia Kaštiefskeho parku v Stupave prebieha prostredníctvom projektu ParksFit4Future, realizovaného v rámci programu Interreg SK-AT. Projekt je implementovaný v období od 01. 04. 2024 do 31. 03. 2027. Okrem realizácie pilotných investičných aktivít sa v aktuálnom odpočtovom období uskutočnilo jedno partnerské stretnutie a prebehli administratívne úkony spojené s implementáciou projektu v podobe podania žiadosti o platbu a monitorovania na úrovni partnera a projektu.</p> <p>Čo sa týka stavebnej časti revitalizácie parku v Stupave, podarilo sa odstrániť povodňou poškodené murivo na hranici susedných záhrad a zároveň upraviť breh v tejto časti na základe dohody so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Pokračuje sa tiež na finalizácii podoby vodopádu a bolo dokončené lapidárium, pričom všetky jeho prvky sú už osadené. Zrealizované boli nátery oceľovej konštrukcie oplotenia a brány a dokončená bola aj inštalácia osvetlenia spolu s kamerovým systémom. Dokončený je drevený chodník v mokradovej časti parku a zároveň aj prepojenie medzi jazerom a vodopádom. V oblasti vegetačných úprav je približne 80 % prác hotových – realizované boli oševy parkového, parterového aj lúčneho trávnik a prebehla výsadba trvaliek. Podarilo sa tiež dokončiť úpravu valu pred kaštieľom vrátane realizácie mlátových chodníkov a výsadby.</p> <p>Počas jesenného a zimného obdobia na prelome rokov 2025 – 2026 sa napriek sezónnym obmedzeniam podarilo zrealizovať viaceré významné stavebné a krajinárske práce v areáli parku. Po obnovení prác sa uskutočnia záverečné výsadby, pričom cieľom je slávnostné otvorenie zrevitalizovaného parku v apríli roku 2026.</p>	
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_9	Revitalizácia parku v Malinove	<p><b>Jednou z priorit Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)</b> je prostredníctvom kultúrneho výtžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy kultúrneho dedičstva v živote spoločnosti s dôrazom na zabránenie vo fyzickej degradácii a samozrejme o využívanie digitalizácie pri prezentácii kultúrneho dedičstva a posilnenie vzťahu ku kultúrno-historickým hodnotám. <b>Hlavným cieľom projektu "Green cities" je ochrana a zachovanie prírodného kapitálu v podobe rozvoja zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach.</b> Účelom je posilnenie potenciálu slovensko- maďarského cezhraničného územia prostredníctvom revitalizácie zelených zón v kontexte zmeny klímy. Cieľom BSK je <b>komplexná revitalizácia parku v Malinove</b>, vrátiť parku svoj prírodno-krajinársky charakter a šíriť miestne dedičstvo šľachtického rodu Apponyi medzi rôzne cieľové skupiny.</p> <p>Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OSÚRaRP</p>								
			<p><b>Realizácia projektu</b> – Revitalizácia parku (stavebné práce, vegetačné úpravy, výrubu a športové prvky)</p>	4091	2041	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený	<p>Revitalizácia parku v Malinove prebieha v rámci projektu #greencities – Zelené mestá v Podunajskom regióne, ktorý sa realizuje v programe Interreg HU-SK 2021–2027. Projekt je implementovaný v období od 01.11.2024 do 30.04.2027. V odpočtovom období prebehli administratívne úkony spojené s implementáciou projektu v podobe podania žiadosti o platbu a monitorovania na úrovni partnera a projektu.</p> <p>Čo sa týka stavebných prác v parku v Malinove, v súčasnosti prebieha realizácia výkopov pre nové inžinierske siete – rozvody vody, elektroinštalácie a ďalšiu infraštruktúru nevyhnutnú pre budúce fungovanie parku. Pred samotnou realizáciou týchto prác postupne prebieha demontáž časti existujúcich chodníkov, aby bolo možné bezpečne vykonať výkopové práce a uloženie nových rozvodov. Po dokončení inžinierskych sietí budú následne vybudované nové komunikácie, ktoré budú architektonicky aj funkčne prispôsobené potrebám návštevníkov a zároveň budú reagovať na súčasné klimatické výzvy.</p>	
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSÚRaRP_10	Sociálne – kultúrno - vzdelávacie HUB areál Patrónka	<p><b>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK.</b> Cieľom projektu je <b>vybudovanie moderného sociálno - kultúrno - vzdelávacieho centra BSK</b>, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobom udržateľnom areáli v partnerskej spolupráci.</p> <p>Cieľové skupiny: 1. Klienti a pracovníci ZSS ROSA 2. Žiaci a pedagogickí pracovníci ŠUP J. Vydru 3. Študenti a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Cambridge International School 4. Členovia OZ Design factory 5. Žiaci a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Špeciálnej základnej a praktickej školy, ako aj Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1 6. Mladí kreatívci a výtvarníci 7. Obyvatelia, návštevníci a športovci BA IV, BA, BSK</p>								
			<p><b>Prípravné práce</b> - vypracovanie projektovej dokumentácie DSP/DRS, autorský dozor a inžiniering (rehabilitačné centrum DSS Rosa)</p>	66	43	-	OIČaVO/OSV/PO/OŠMaŠ/OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený	<p>V súčasnosti prebiehajú búracie práce v areály Patrónka a zároveň sa spracováva projektová dokumentácia k výstavbe nových objektov. Zo strany BSK sa pracuje na projektovej dokumentácii pre ZSS Rosa a tiež prebieha spracovanie PD na inžinierske siete spolu s pasportizáciou objektov.</p>	
			<p><b>Výber zhotoviteľa</b> - realizácia stavby</p>	N/A	N/A	-	OIČaVO/OSV/PO/OŠMaŠ/OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený	<p>Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej</p>	
			<p><b>Realizácia projektu</b> - stavebné práce (rehabilitačné centrum DSS Rosa)</p>	2090	425	-	OIČaVO/OSV/PO/OŠMaŠ/OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený	<p>Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej</p>	
			<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov.</b> Cieľom projektu je <b>vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Viosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina.</b> Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťaženejších komunikácií v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispeje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová.</p> <p>Pre realizáciu obchvatu je vytyčených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubovej</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Viosady, Modra, Dubová Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR. Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcom komunikácií.</p>								

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	OSURaRP_11	Vybudovanie obchvatu Malokarpatského regiónu	<b>Obchvat Modry</b>								
			<b>Prípravné práce</b> - majetkovo právne vysporiadanie - 10/2026 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 12/2026	1940	1840	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/správca komunikácií	12-26	Prieb. Plnený		Zmluva na zhotoviteľa dokumentácie na realizáciu stavby nadobudla účinnosť. Geometrický plán bol zapísaný do katastra. Oddelenie dopravy pripravuje podklady na uzatváranie nájomných/kúpnych zmlúv, resp. zmlúv o budúcej zmluve. Získanie právoplatného stavebného povolenia sa očakáva v 12/2026.
			<b>Výber zhotoviteľa</b>	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	3-27	Prieb. Plnený		Verejný obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.
			<b>Realizácia stavby</b>	14149	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	2-29	Prieb. Plnený		Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
		<b>Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu</b>									
		<b>Obchvat Svätého Jura, Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné, Prepojenie Pezinok - Modra</b> - Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 04/2026		104	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	4-26	Prieb. Plnený	6-26	V zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dotknuté obce zverejnili na úradnej tabuli všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. Dňa 18.3.2026 sa uskutočnilo v Pezinku verejnú prerokovanie. Výsledkom verejného prerokovania boli pripomienky zo strany účastníkov konania, verejnosti. V ďalšej etape odborne spôsobilá osoba vypracuje Odborný posudok. Predpokladaný termín zverejnenia Záverečného stanoviska je 06/2026.

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
<b>Priorita č.1</b> <b>Udržateľná mobilita</b>  <b>Priorita č.2</b> <b>Kvalitné a udržateľné životné prostredie</b>	OSURaRP_12	<b>Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave - Vrakuňa</b>	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás s napojením na mestskú časť Bratislava - Vrakuňa. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklopraha v regióne, čím sa prispeje k naplneniu cieľa PUM ohľadom zvyšovania podielu cykloprahy na celkových dopravných výkonoch. Ku koncu roka 2021 bola na BSK smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy.  Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Most pri Bratislave Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			<b>Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave - Vrakuňa</b> - stavebné práce + výrubu	2184	852	1.3	OSÚRaRP	09-27	Prieb. Plnený		Pre úsek Vrakuňa - Most pri Bratislave bolo v 02/2026 vydané územné rozhodnutie, po získaní právoplatnosti rozhodnutia sa začne s prípravou majetkoprávneho vysporiadania a prípravou podkladov pre stavebné konanie. Majetkoprávne vysporiadanie a získanie stavebného povolenia sa predpokladá 12/2026. Zámer bol schválený Radou partnerstva 30.09.2025, následne bol zámer schválený aj Riadiacim orgánom. Úsek Most pri Bratislave - Zálesie je v konaní na výrubové povolenie, rieši sa vyňatie pozemku z lesného fondu a finalizuje sa inžiniering pre zmenu stavby pred dokončením z dôvodu úpravy trasovania (zamedzenie nadmerného výrubu). Získanie rozhodnutia sa očakáva v 08/2026, následne prebehne VO na zhotoviteľa úseku.
<b>Priorita č.1</b> <b>Udržateľná mobilita</b>  <b>Priorita č.2</b> <b>Kvalitné a udržateľné životné prostredie</b>	OSURaRP_13	<b>Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa</b> 1. etapa Svätý Jur - Pezinok	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cykloprahové prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok.  Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok Financovanie: Program Slovensko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			<b>Prípravné práce</b> - majetkovo-právne vysporiadanie - získanie stavebného povolenia	142	137	1.3	OSÚRaRP	08-26	Prieb. Plnený	12-26	Bolo vydané územné rozhodnutie (právoplatnosť 6/2025) a momentálne sa získavajú podklady pre stavebné konanie (vyňatie pozemkov z pôdneho fondu, stanoviská dotknutých orgánov). Získali sme znalecké posudky pre výkupy pozemkov, pripravujú sa nájomné zmluvy na trvalý aj dočasný záber. Majetkoprávne vysporiadanie je plánované do 9/2026. Získanie stavebného povolenia sa predpokladá do 12/2026.
			<b>Výber zhotoviteľa</b>	-	-	-	OSÚRaRP	11-26	Prieb. Plnený	03-27	Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
			<b>Realizácia stavby</b>	6503	-	1.3	OSÚRaRP	3-28	Prieb. Plnený		Realizácia stavby začne bezprostredne po výsúťažení zhotoviteľa.

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
<b>Priorita č.1</b> <b>Udržateľná mobilita</b>  <b>Priorita č.2</b> <b>Kvalitné a udržateľné životné prostredie</b>	OSÚRaRP_14	<b>Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa</b> <b>2. etapa Pezinok - Modra</b>	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov.</b> Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši <b>cykloprávné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra</b> a obcí na podkarpatskom páse <b>až po Doľany</b> . Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok.  Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra Financovanie: Program Slovensko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			<b>Prípravné práce</b> - získanie územného rozhodnutia	118	40	1.3	OSÚRaRP	09-26	Prieb. Plnený	12-26	Projekt je v štádiu územného konania, získanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa predpokladá 12/2026
<b>Priorita č.1</b> <b>Udržateľná mobilita</b>  <b>Priorita č.2</b> <b>Kvalitné a udržateľné životné prostredie</b>	OSÚRaRP_15	<b>Podpora budovania cyklotrás</b>	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Cieľom projektu je <b>vytvárať ďalšie cykloprávné trasy</b> , čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní <b>udržateľnej mobility</b> v rámci Bratislavského kraja.  Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			<b>A. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13</b>	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Prebieha získavanie podkladov na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.
			<b>B. Cyklotrasa Malacký Pila – Zámocký park</b> (realizácia obce - 1 330 000 €)	N/A	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Aktuálne prebieha VO na zhotoviteľa stavby. Predpoklad ukončenia je 05/2026.
			<b>C. Cyklotrasa Plavecké Podhradie - Sološnica</b> (realizácia obce - 1 970 000 €)	N/A	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Prebieha príprava projektovej dokumentácie zo strany obcí
			<b>D. Cyklotrasa Gajary – Kostolište</b> (zásobníkový projekt - 1 481 770 €)	N/A	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Jedná sa o zásobníkový projekt v rámci financovania prostredníctvom PSK
			<b>E. Cyklotrasa Rohožník - Sološnica</b> (zásobníkový projekt - 1 839 316 €)	N/A	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Jedná sa o zásobníkový projekt v rámci financovania prostredníctvom PSK

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tš.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termin plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita 4.4 Udržiavateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_1	Kultúrnokomunitné centrum synagóga Senec	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> V súlade so <b>Stratégiou rozvoja kultúry v BSK</b> na roky 2015-2020 obnovená synagóga slúži ako <b>multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum</b>, rešpektujúce religiózny charakter pamiatky. Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochrannársko-pamiatkárské, náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb bolo nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počítá s vybudovaním tzv. <b>Infopavilónu a multifunkčných priestorov</b> v areáli za synagógou. Projekt počítá aj s <b>intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezcov</b> staršieho obytno-rituálneho komplexu. Areál synagógy je prístupný verejnosti a slúži na komunitné aktivity, oddych a relax (zelen) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využití národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Seneci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). Taktiež sa bude realizovať <b>projekt komunitnej záhrady a pamiatková obnova NKP rituálnych kúpeľov mikve a NKP pec na maces</b>. V roku 2025 začne nábehová fáza fungovania nového kultúrno-kreatívneho centra a spustí sa činnosť širokého spektra aktivít (umelecké, osvetové, vzdelávacie, komunitné). Záverečná fáza projektu Expozície židovského kultúrneho dedičstva Bratislavského kraja sa presúva do roku 2026. Expozícia bude pracovať s novými zbierkovými predmetmi.</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Senec Projektový tím BSK: OIČaVO, OK, SM</p>								
			<p><b>Realizácia projektu mikve (prestrešenie/zakonzervovanie) a rekonštrukcia exteriéru (záhrada) v Synagóge Senec</b></p>	250	250	3.3	OIČaVO/ OK/ SM	7-26	Prieb. Plnený		Aktuálny stav umožňuje realizáciu exteriéru v súčinnosti s obnovou mikve a pece. Je pripravený PD, pričom aktuálne sa získavajú príslušné povolenia. Rekonštrukcia je rozdelená na 2 etapy (jesenná a jarná). Bol vypracovaný nový stavebný záměr k novému stavebnému povoleniu. Povolenia KPÚ sú už ukončené.
Priorita 4.4 Udržiavateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_2	Záchrana kultúrneho dedičstva - rekonštrukcia a nové využitie synagógy vo Sv. Jure	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Zámerom je <b>rekonštrukcia a nové využitie budovy synagógy vo Svätom Jure</b>, patriacej z hľadiska významu medzi najdôležitejšie židovské pamiatky na Slovensku. Okrem architektonickej hodnoty stavby, ktorá je staršieho pôvodu a na synagógu bola prestavaná v roku 1790, je mimoriadne dôležitou aj jej historická hodnota. Dnes je jedinou existujúcou stavbou priamo spojenou so životom významného židovského rabína Chatama Sofera a ako taká má obrovský turistický potenciál. Po rekonštrukcii by mohla plniť kultúrno-vzdelávaciu funkciu prostredníctvom expozícií zameraných na osobu a život Chatama Sofera, židovskej komunity v Malokarpatsku a multietnickej a multikonfesnej histórie Sv. Jura ako príkladu tolerantného spoluzitia menšín. Prostredníctvom kreatívneho centra slúžiaceho miestnej komunite by spĺňala aj kultúrno-spoločenskú funkciu. Aktuálne sa hľadajú možnosti získania externých finančných zdrojov v novom programovacom období na roky 2021 – 2027.</p> <p>Financovanie: Vlastné zdroje BSK, BSK sa tiež bude usilovať o získanie externých zdrojov Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - Sv. Jur Projektový tím: OIČaVO, OK, PD</p>								
			<p><b>Výber zhotoviteľa</b></p>	0	0	-	OIČaVO/ OK/	12-26	Prieb. Plnený		Výber zhotoviteľa sa uskutoční po ukončení vypracovania PD.
			<p><b>Realizácia projektu</b></p>	1350	405	3.3	OIČaVO/OK/	12-27	Prieb. Plnený		Po splnení predchádzajúcich krokov.
Priorita 4.4 Udržiavateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_3	Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK</b>, spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je <b>využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT</b> na zachovanie a <b>rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva</b> prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej <b>propagácie</b> tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň in íde aj o zmobilizovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, celkovo sa dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry.</p> <p>V roku 2026 sú stanovené nasledovné priority:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Elastovný ruch a vinohradníctvo: Projekty v oblasti vína, vinohradníctva a cestovného ruchu pokračujú v plnom rozsahu, tak ako boli nastavené v predchádzajúcom období.</li> <li>•Multirumo-osvetová činnosť (KOČ): Dochádza k diverzifikácii územnej účinnosti a výraznému posunu k interaktívnym vzdelávacím aktivitám. Rozširujú sa cieľové skupiny, pričom sa KOČ viac otvára bežnému prijímateľovi tohto typu aktivít.</li> <li>•Aktivity digitalizácie: V rámci podpory digitálneho prístupu k dedičstvu sa zameriame na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inovatívnu propagáciu zámerov a cieľov digitalizácie kultúrneho dedičstva kraja.</li> <li>- Realizáciu popularizačných a odborných aktivít (vrátane publikačných), zameraných na sprístupňovanie digitalizovaného obsahu verejnosti a odbornej komunite.</li> </ul> </li> </ul> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Modra</p>								
			<p><b>Realizácia projektu záhrady v kaštieli v Modre - predpolie kaštieľa</b></p>	100	100	1.3	OSŮRaRP/OK	12-26	Prieb. Plnený		Rekonštrukcia záhrady bola ukončená. V roku 2025 bolo zrealizované majetkovoprávne vysporiadanie územia formou zámeny pozemkov s mestom Modra, čím sa vytvorili podmienky pre koncepčné riešenie predpola objektu. Aktuálne sa rieši optimalizácia odpadového hospodárstva a návrh organizácie krátkodobého parkovania pre návštevníkov. Súbežne prebieha príprava sanácie oporného múru pri soche Plety s cieľom zabezpečiť statickú stabilitu a kultiváciu verejného priestoru. V 1. štvrťroku OSŮR zabezpečoval spracovanie projektovej dokumentácie k budúcu využitiu predpola, vrátane funkčného a prevádzkového riešenia územia.

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tís.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026	
<b>Priorita č.4</b> <b>Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra</b>	<b>č.4</b> <b>Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti kultúry</b>	<p><b>Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK.</b> Cieľom kancelárie je <b>vytvoriť priaznivé a motivujúce podmienky pre natáčanie audiovizuálnych diel</b> na území Bratislavského kraja. Realizácia kancelárie prebieha v niekoľkých etapách. Prvá spočíva v <b>sumarizácii lokácií vhodných pre filmovanie</b> na území kraja. Samostatná ponuka lokácií vo vlastníctve BSK. Ďalšou etapou je snaha o <b>vytvorenie spoločných podmienok</b> a zároveň zjednodušenie podmienok pre výrobu audiovizuálnych diel na území BSK (v spolupráci s mestom, obcami a ostatnými zainteresovanými subjektami - elektrárne, odvoz odpadu, a pod.). Posledná etapa <b>zahŕňa priamu alebo nepriamu finančnú pomoc</b> pre filmové produkcie. Kancelária ponúka aj možnosť prezentácie pre rôzne profesie súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel, ktoré pôsobia na území kraja (vizažisti, kostyméri, kameramani, strihači a pod.).</p> <p>Zámerom <b>vzdelávania</b>, ako jednej z oblastí záujmu oddelenia kultúry je podiel na <b>formovaní vzdelanostnej spoločnosti</b>, ktoré vyúsťuje vo vytváraní voľnočasových, komunitných projektov a projektov neformálneho vzdelávania v školách, ale aj vo verejných priestoroch a v kultúrnych zariadeniach patriacich Bratislavskému samosprávnemu kraju, z ktorých sedem má v agende oddelenie kultúry.</p>										
		<b>A. Ochrana pamiatok na území BSK (Umenie vo verejnom priestore kraja)</b>			65	25	10	OK	Priebežne	Prieb. Plnený		<p>Pokračuje kunsthistorický výskum k zmapovaným dielam vo verejnom priestore - budovy a pozemky vo vlastníctve kraja. Začali sa prípravy realizácie v rámci premiestnenia sochy "Matka s dieťaťom" od sochára Jozefa Kostku a rovnako aj mramorového podstavca od sochára Štefana Belohradského, na ktorom bola socha osadená - komunikácia s právny oddelením, ako aj s dedičkami pozostalých sochárov. Zámerom je aj reštaurovanie sochy, ako aj očistenie podstavca pred finálnym umiestnením do areálu Polikliniky v Karlovej Vsi. Tento zámer chceme realizovať do konca roka 2026. Rovnako tak plánujeme reštaurovať sklomozaiky v budovách, ktoré sú v správe Bratislavského samosprávneho kraja. Konkrétne dve sklomozaiky v Bratislave na SOŠ technológií a remesiel a SOŠ podnikania a služieb v Pezinku. Momentálne prebieha komunikácia s reštaurátormi. Aj tento zámer chceme realizovať do konca roka 2026.</p>
		<b>B. Vzdelávanie v oblasti kultúry, kultúrno-historického dedičstva a umenia na území BSK</b> (podujatia - Pamätáte si ešte?, Železná opona zo sedla bicykla, Vikend zatvorených hraníc)			100	21	10	OK	Priebežne	Prieb. Plnený		<p>V hodnotenom období Bratislavský samosprávny kraj pokračoval v systematickej podpore vzdelávania a zvyšovania odborných kapacít v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a tradičných remesiel. V rámci príprav na ďalší ročník pamiatkarskej konferencie organizovanej pri príležitosti Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) prebieha obsahová a organizačná príprava podujatia. Súbežne sa finalizuje zborník z ročníka 2025, tematicky zameraný na ľudovú architektúru Bratislavského kraja. Publikácia systematicky mapuje regionálne špecifickú tradičnú architektúru (Malokarpatsko, Záhorie, Podunajsko), prezentuje odborné príspevky z oblasti výskumu, ochrany a obnovy a vytvára odborný podklad pre ďalšie plánovanie a rozhodovanie v území. V úzkej spolupráci s organizáciou AI NOVA kraj participuje na realizácii projektu Škola remesiel, zameraného na rozvoj praktických zručností a tradičných techník využívaných pri obnove historických objektov. Program prepája odborníkmi z praxe s účastníkmi vzdelávania a podporuje prenos know-how v oblastiach ako tradičné murárske, tesárske, štukatárske či reštaurátorské postupy. BSK zároveň pokračuje v spolupráci s organizátormi ocenenia Príkladná obnova pamiatok v území, ktoré motivuje vlastníkov a samosprávy k citlivej a odborne kvalitnej obnove objektov kultúrneho dedičstva.</p>
		<b>C. Malá scéna STU</b> - vzduchotechnika, drobný mobilár/kaviareň, galerijný systém - vybavenie priestoru (propagácia, brandovanie, galerijný systém)			57	75	10	OK	12-26	Prieb. Plnený		<p>Nevyhnutné technické zásahy – oprava čerpadla na odčerpávanie vody, oprava toalety a písosár, servis a oprava javiskových fahov, údržba a oprava vzduchotechniky a oprava systému stmievania osvetlenia v hľadisku – boli zaradené do investičného plánu opráv a údržby na rok 2026. Cieľom je stabilizovať technický stav objektu a vytvoriť spoľahlivé podmienky pre pravidelnú prevádzku priestoru.</p> <p>Súbežne sa pripravuje koncepčný rebranding Malej scény, ktorý má jasnejšie definovať jej programový profil a cieľové publikum. V nadväznosti na to sa plánuje vyhlásenie výberového konania na nové vedenie priestoru s dôrazom na dôslednú implementáciu strategických cieľov Bratislavského samosprávneho kraja. Zámerom je transformovať Malú scénu na živý, dostupný a programovo jasne profilovaný priestor pre mladé publikum a školskú komunitu kraja.</p>

# Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

## Odpočet

Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 12.12.2025 - 17.04.2026.

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akceptované / Neakceptované	Zpracované / Nezpracované
Finančná komisia	Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.	Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 Nehlasoval: 0	-	-
Komisia dopravy	Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť materiál v predloženej podobe.	Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 Nehlasoval: 0	-	-
Komisia zdravotníctva	Komisia zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť.	Prítomní: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 Nehlasoval: 0	-	-
Komisia sociálnych vecí	Komisia sociálnych vecí nebola uznášaniaschopná, prítomní členovia sa oboznámili s predloženým materiálom.	Prítomní: 4 Za: - Proti: - Zdržal sa hlasovania: - Nehlasoval: -	-	-

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akceptované / Neakceptované	Zpracované / Nezpracované
Komisia školstva, mládeže a športu	Komisia školstva, mládeže a športu materiál berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať materiál v predloženej podobe.	Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 Nehlasoval: 0	-	-
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu	KEZRSaCR berie materiál na vedomie a odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať materiál v predloženej podobe.	Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 Nehlasoval: 0	-	-
Komisia územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia	Komisia ÚP, RR a ŽP odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.	Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 Nehlasoval: 0	-	-
Komisia kultúry	Komisia kultúry Z BSK odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.	Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 Nehlasoval: 0	-	-
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania	Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.	Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 Nehlasoval: 0	-	-

V stĺpci **zpracované / nezpracované pripomienky** uviesť či boli / neboli zpracované, ak nie, uviesť dôvod.