Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	**OSV_1**	**Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava)**	**Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK** spolufinancovanou z externých zdrojov. Vybudovanie špecializovaného zariadenia pre dospelé osoby s diagnózou autistického spektra reflektuje akútny nedostatok kapacít v zariadeniach sociálnych služieb v kraji pre túto cieľovú skupinu. **Autistické centrum**, lokalizované v **MČ Petržalka na Znievskej ulici**, bude postavené na mieste dlhodobo nevyužívaného objektu v havarijnom stave. Zariadenie sociálnych služieb rešpektuje princípy komunitnej formy sociálnej služby, preto budú sociálne služby poskytované v dvoch samostatných budovách, **formou celoročnej pobytovej sociálnej služby** s celkovou **kapacitou 29 prijímateľov sociálnej služby**. Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - ukončená projekčná činnosť pre DÚR, DSP, DRS a PI - majetkovoprávne vysporiadanie prístupovej cesty s Magistrátom Hl. mesta SR Bratislava - získané právoplatné Územné rozhodnutie Financovanie: Program Slovensko,Vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Výber zhotoviteľa - zhotoviteľa stavby	0	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	4-26	Prieb. Plnený	5-26	V 02/2026 bolo úspešne ukončené územné konanie a územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Umiestnenie stavby je týmto definitívne schválené v súlade s územným plánom a stanovené podmienky boli zapracované do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. Voči rozhodnutiu neboli uplatnené odvolania. V súčasnosti prebieha stavebné konanie na príslušnom stavebnom úrade s predpokladom získania do konca 05/2026. Bola predložená kompletná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a prebieha jej posudzovanie zo strany stavebného úradu a dotknutých orgánov.
			Realizácia projektu - stavebné práce - MTV - verejné priestranstvá/átrium - kolaudácia a registrácia služby	7764	1087	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	4-28	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	**OSV_2**	**Podpora transformácie sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave - Záhorská Bystrica**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK** a je spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je transformácia DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave. Výsledkom uvedeného procesu bude zabezpečenie kvalitnej a dostupnej dlhodobej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb v piatich zariadenach integrujúcich sociálnu a zdravotnú starostlivosť, tzv. sociálno-zdravotných zariadeniach. Aktuálne sa v DSSaZpS Kaštieľ poskytuje sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím celoročnou formou, s celkovou kapacitou 166 miest. Veľkosť budovy má podiel na pretrvávajúcom modeli poskytovania sociálnej služby inštitucionálnou formou (vysoké stropy, množstvo schodísk, spoločné kúpeľne pre mužov a ženy na chodbách....). Ako jediná cesta, ktorá umožní prijímateľom právo na nezávislosť, dôstojnosť, kvalitu života, zdravia a začlenenie do spoločnosti je opustenie súčasných priestorov zariadenia v Kaštieli a poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach komunitného typu. Zariadenie sociálnych služieb, ktoré uplatňuje komunitnú formu starostlivosti, poskytne **celoročné pobytové špecializované služby pre 30 prijímateľov** v každej budove. Starostlivosť bude určená pre osoby s pokročilými **neurodegeneratívnymi ochoreniami** v podmienkach rešpektujúcich princípy komunitného prístupu, bezbariérovosti, ochrany súkromia a odbornej podpory. Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - ukončená projekčná činnosť pre DRS pre SO-B a SO-A - zintenzívnenie komunikácie s Magistrátom Hl. mesta SR - Bratislava a MČ Záhorská Bystrica ohľadom spoločných investičných aktivitách areálu SOU elektrotechnické Nakoľko externé finančné prostriedky sú limitované, BSK plánuje z pôvodných 5 stavieb po 30 prijímateľov zrealizovať 1, najviac 2 v areáli SOU elektrotechnické. Financovanie: Vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Prípravné práce - získanie stavebného povolenia	239	73	1.3	OIČaVO/OSV/ OSÚRaRP	3-26	Prieb. Plnený	5-26	Aktuálne prebieha stavebné konanie na príslušnom stavebnom úrade v mestskej časti Záhorská Bystrica s predpokladom ukončenia do 05/2026. V rámci procesu je posudzovaná predložená projektová dokumentácia a plnenie všetkých zákonných podmienok potrebných na vydanie stavebného povolenia.
			Výber zhotoviteľa - zhotoviteľa stavby	0	0	-	OIČaVO/OSV/ OSÚRaRP	7-26	Prieb. Plnený		Výber zhotoviteľa stavebných prác bude realizovaný až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Spustenie procesu verejného obstarávania, resp. výberového konania, je plánované na 05/2026.
			Realizácia projektu - stavebné práce - MTV - verejné priestranstvá/átrium - kolaudácia a registrácia služby	7305	1219	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	7-28	Prieb. Plnený		Po uzavretí zmluvy so zhotoviteľom a schválení finančných prostriedkov z externých zdrojov bude nasledovať samotná realizácia stavebných prác. Plánovaný termín ukončenia predmetnej fázy je plánovaný na koniec roka 2028.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	**OSV_3**	**Podpora rozvoja ľudského kapitálu, t. j. zamestnancov sociálnych služieb**	**Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK**. Cieľom aktívnej personálnej politiky BSK voči organizáciam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je udržanie a stabilizácia personálu v zariadeniach sociálnych služieb.								
			A. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb - DSS Rača	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/OIČaVO/OSV	12-26	Prieb. Plnený		V objekte Centra sociálnych služieb Rača na ulici Pri vinohradoch č. 267 je vyčlenených celkovo 87 bytových jednotiek, ktoré slúžia ako dočasné ubytovanie pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť			**B. Kontinuálne zlepšovanie podmienok zamestnancov sociálnych služieb, vrátane celoživotného vzdelávania, príp. iných benefitov**	760	760	11	OSV	12-26	Prieb. Plnený		V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou a firmou CURAPROX Slovensko bolo v priebehu mesiaca január a február 2026 realizované školenie zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK o dentálnom zdraví a správnej techniky ústnej hygieny, ktorú vykonávajú prijímateľom sociálnych služieb.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	**OSV_4**	**Podpora kapacít sociálnych služieb**	Cieľom podpory kapacít sociálnych služieb je rozšírenie **kapacít pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózam**i. Z hľadiska vývoja dopytu po sociálnych službách podľa zdravotného postihnutia a štruktúry diagnóz prijímateľov sociálnych služieb v župných zariadeniach, začínajú prevládať osoby so závislosťami a/alebo s psychiatrickými diagnózami, táto cieľová skupina, vzhľadom na svoje zdravotné postihnutie vyžaduje vyššie nároky na personál (počet a odbornosť) a aj špecifický prístup, ktorý nie je v súčasnosti možné úplne dosiahnuť pri dodržaní zákonných podmienok na poskytovanie sociálnych služieb. Ďalším cieľom je rozšírenie kapacít sociálnej služby včasnej intervencie najmä priestorové a personálne rozšírenie sociálnej služby poskytovanej dieťaťu do veku siedmych rokov, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa, kontinuálne stúpa dopyt po tejto sociálnej službe. Rozšírením sociálnych služieb pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra dôjde k zlepšeniu dostupnosti sociálnej služby pre túto cieľovú skupinu v BSK. Zariadenie s kapacitou do 30 miest bude poskytovať sociálnu službu celoročnou pobytovou a ambulatnou formou pre osoby od 16 rokov veku. **Zriadením špecializovaného zariadenia pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra** v priestoroch **SOŠPg na Bullovej 2** sa zvýši dostupnosť sociálnej služby pre túto cieľovú skupinu. Sociálna služba sa bude poskytovať ambulatnou formou a predpokladaná kapacita zariadenia bude 20 až 25 miest. **Špecializované zariadenie pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra** v objekte **CSS prof. K. Matualya na Hontianskej 16** bude po rekonštrukcii poskytovať sociálne služby pre fyzické osoby od veku od 16+, pobytovou formou. Predpokladaná kapacita zariadenia je 12 osôb. Novozrekonštruované priestory v objekte na **Jankolovej ulici** budú poskytovať sociálne služby v **špecializovanom zariadení pre dospelé fyzické osoby s s poruchami autistického spektra**, celoročnou formou. Predpokladaná kapacita zariadenia je 20 miest Rekonštrukciou nebytových priestorov v areáli **Zariadenia sociálnych služieb ROSA** vznikne **špecializované zariadenie pre deti a mladých dospelých s poruchami autistického spektra**, ambulantnou formou. Predpokladaná kapacita zariadenia je 6 miest. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK								
			A. Rekonštrukcia priestorov na Bullovej ulici pre osoby s poruchou autistického spektra v dospelom veku, resp. od 16+ (ambulantná forma) - stavebné práce	450	450	3.3	OIČaVO/ OSV	7-26	Prieb. Plnený		V sledovanom období, po vypracovaní projektovej dokumentácie realizácie rekonštrukcie priestorov, prebieha schvaľovacie konanie dotknutými orgánmi, ktoré je potrebné pre konanie na stavebnom úrade.
			B. Rekonštrukcia priestorov na Hontianska ulici pre osoby s mentálnym postihnutím resp. mentálnym postihnutím v kombinácii s poruchou autistického spektra v dospelom veku (pobytová forma) - vypracovanie (DUR, DPS, MPV, inžiniering) + stavebné práce	1100	1100	1.3	OSÚRaRP/OSV	12-26	Prieb. Plnený		V súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie pre objekt na Hontianskej ulici.
			C. Rekonštrukcia priestorov na Jankolovej ulici pre osoby s poruchou autistického spektra v dospelom veku (celoročná pobytová forma) - vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP/DRS, autorský dozor, inžiniering)	3668	150	1.3	OSÚRaRP/OSV	12-26	Prieb. Plnený		V súčasnosti sa pripravuje vyhlásenie VO na projektovú dokumentáciu s predpokladom ukončenia v 06/2026.
			D. Rekonštrukcia nebytových priestorov v areáli Zariadenia sociálnych služieb ROSA pre osoby s poruchou autistického spektra pre deti, mladých a dospelých (ambulantná forma) - vypracovanie projektového zámeru	N/A	0	3.3	OIČaVO/ OSV	12-26	Prieb. Plnený		Zo strany BSK sa pracuje na projektovej dokumentácie pre ZSS Rosa a tiež prebieha spracovanie PD na inžinierske siete spolu s pasportizáciou objektov.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regió	**OSV_5**	**Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK po roku 2023**	Vypracovanie dokumentu je **v súlade s Programovým vyhlásením BSK** a jeho vypracovanie vyplýva zo zákona o sociálnych službách. Aktuálny dokument Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK je platný do konca roka 2023. Financovanie: aktivita je financovaná z vlastných zdrojov a externých zdrojov BSK.								
			Vypracovanie dokumentu	25	25	1.3	OSÚRaRP/OSV	2-27	Prieb. Plnený		Prácu na tvorbe dokumentu realizuje externý spracovateľ v súlade s vecným a časovým harmonogramom prác. V rámci analytickej časti dokumentu boli kreované pracovné skupiny laickej a odbornej verejnosti, mapujúce potreby v oblasti sociálnych služieb podľa zdravotného postihnutia a životnej situácie. Zároveň prebieha parciálne spracovanie vybraných analytických dát potrebných pre širší vhľad potrieb v oblasti sociálnych služieb.